การประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการเร่งด่วน
เพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำ
ในฤดูฝน ปี 2563
และ โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63
(เพิ่มเติม)



WATER FOR ALL

"กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (WATER SECURITY) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580"

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 02 2436928

บทสรุปผู้บริหาร

โครงการประเมินผล : โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นการประเมินตามกรอบการประเมิน 5 ด้าน ซึ่งในเล่มรายงานจะประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการชลประทาน ด้านความคุ้มค่า ความพึงพอใจของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ผลกระทบ และปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการที่มีลักษณะเดียวกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในอนาคต ผู้ประเมินได้นำเข้าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำนวน 753 ตัวอย่าง โดยวิธีการเก็บรวบรวม 2 วิธี ดังนี้ 1) ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทาน จำนวน 8 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานชลประทานที่ 2 5 - 7 9 - 10 15 และ สำนักเครื่องจักรกล รวม 23 รายการ จำนวน 200 ตัวอย่าง และ 2) ส่งแบบสอบถามให้สำนัก/กอง ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 15 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานชลประทานที่ 1 - 3 5 - 8 10 14 และ 17 รวม 56 รายการ จำนวน 553 ตัวอย่าง

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล

กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการในการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวต่อระบบเศรษฐกิจและป้องกันมิให้สถานการณ์รุนแรงเข้าขั้นวิกฤติจนต้องสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการเงินที่มากเกินความจำเป็น อันจะเป็นภาระให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต ตลอดจนวางรากฐานเพื่อให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยการเสนอร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นงบประมาณเพิ่มเติมในการรองรับการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สรุปผลการประเมินด้านความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล โดยกรมชลประทานดำเนินกิจกรรม/โครงการมีความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบายและวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกำหนด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุล ยั่งยืนและเป็นธรรม มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคงเพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน พร้อมทั้งพัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง

2) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำใหม่ให้เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตร เพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็กและลดความเสี่ยงในพื้นที่ไม่มีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลง รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้ำ โดยดำเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อยกระดับผลิตภาพด้านน้ำทั้งระบบ

3) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรอย่างทั่วถึง

4) แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) สามารถสร้างความมั่นคงด้านการพัฒนาแหล่งน้ำโดยเป็นโครงการก่อสร้างใหม่ งานขุดลอก งานซ่อมแซมปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งหมด 266 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 246 โครงการ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำ และสร้างรายได้ให้เกษตรกร ก่อนมีโครงการมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 144,646 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 174,680 บาท/ครัวเรือน/ปี รายได้เพิ่มขึ้น 30,034 บาท/ครัวเรือน/ปี คิดเป็นร้อยละ 20.76 ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความพึงพอใจในการใช้น้ำตรงตามความต้องการ ช่วยลดปัญหาขาดแคลนน้ำ นอกจานี้การดำเนินการโครงการดังกล่าวยังเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ในชุมชนได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากการมีพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบางพื้นที่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ผลการประเมินความคุ้มค่า

การดำเนินงานโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีความคุ้มค่า เพราะเป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้มีแหล่งเก็บกักน้ำ มีพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรในด้านการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตรที่เพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ส่งผลให้มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ และสร้างความเจริญและสภาพเศรษฐกิจให้ชุมชนดีขึ้น

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ

การประเมินผลด้านประสิทธิภาพของโครงการ เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ เปรียบเทียบกับแผนงาน พบว่ามีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยสาเหตุของรายการงานบางรายการล่าช้าเนื่องจาก

1) ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกหนัก เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างของผู้รับจ้าง ซึ่งทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

2) เครื่องจักรเกิดการชำรุดอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงและใช้เวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

3) พื้นที่ทิ้งดินมีพื้นที่จำกัด ต้องมีการปรับปรุงเส้นทางในการขนย้ายดิน ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

4) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคในพื้นที่ โดยให้มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายคนงานข้ามจังหวัดได้ และมีการสั่งหยุดงานในแคมป์คนงานบางจุด จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล

ความคุ้มค่าของโครงการ จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถาม จากลักษณะการใช้ที่ดินและประโยชน์จากโครงการ พบว่า ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการทั้งในด้านการกระตุ้นการซื้อวัสดุและจ้างแรงงานในท้องถิ่น บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในโครงการดีขึ้น มีน้ำสำหรับการเกษตรด้านต่างๆ เช่น เพาะปลูกพืชสวน พืชไร่ เลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และช่วยแก้ไข/บรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติ น้ำท่วม/น้ำแล้ง มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ส่งผลในทางอ้อมให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ช่วยลดปัญหาอื่นๆ ในด้านสังคมและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในภาพรวม พบว่า เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและตรงความต้องการของเกษตรกร และโครงการตั้งอยู่บริเวณที่เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมใช้งาน สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น/ส่งน้ำได้ทั่วถึง ทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง ลดลง รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ปริมาณน้ำที่ใช้ทำการเพาะปลูกเพียงพอต่อความต้องการ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดแผนการส่งน้ำประจำฤดูกาลที่ชัดเจน และมีการสำรวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก อยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร มีแหล่งน้ำสำหรับเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค หรือทำการเกษตรต่างๆ ส่งผลให้ผลผลิตจากการเกษตรเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถาม เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ มีความเห็นในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ เนื่องจากการดำเนินการด้านแหล่งน้ำของกรมชลประทาน มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ โดยเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น วัตถุประสงค์โครงการ สถานที่ก่อสร้างโครงการ ผู้ดำเนินการ ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจในโครงการ มีการแสดงความคิดเห็น/ให้ข้อมูลที่จำเป็นก่อนการก่อสร้าง มีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการก่อสร้าง ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการระหว่างดำเนินการจนสิ้นสุดโครงการ เพราะโครงการด้านแหล่งน้ำเป็นความต้องการหลักและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ผลกระทบจากโครงการ

ด้านผลกระทบจากโครงการ จากการสำรวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ด้านผลกระทบจากโครงการในภาพรวม พบว่า ผลกระทบจากโครงการโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยเฉพาะด้านระบบนิเวศน์ในชุมชน/สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รองลงมา ผลกระทบด้านประเภทและจำนวนพืชพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ และผลกระทบด้านคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ตามลำดับ ซึ่งเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่า ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในชุมชน และการจัดการสภาพแวดล้อมประเภท/จำนวนสัตว์น้ำคุณภาพดีขึ้น/เพิ่มขึ้น

ความยั่งยืนของการพัฒนาโครงการ

จากการดำเนินงานโครงการของกรมชลประทาน พบว่า โครงการมีความยั่งยืนและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รวมกลุ่มบริหารจัดการการใช้น้ำร่วมกัน ส่งผลทางอ้อมให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ แม้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนทำให้มีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาอื่นๆ ในด้านสังคม และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

จากการประเมินประสิทธิภาพ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

1. ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการ ดังนี้

1.1 ขาดระบบส่งน้ำเข้าถึงพื้นที่การเกษตร เช่น ท่อส่งน้ำ และคลองส่งน้ำ เป็นต้น

1.2 วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เช่น ท่อส่งน้ำแตกไม่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้

1.3 ขาดการบำรุงรักษา ขุดลอกคลองส่งน้ำอย่างต่อเนื่อง มีตะกอนทรายทับถมทำให้เกิดความตื้นเขิน และมีวัชพืชอุดตันท่อระบายน้ำ อีกทั้งโครงการอยู่ไกลจากพื้นที่ทางการเกษตร

1.4 การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

1.5 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคในพื้นที่ โดยให้มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายคนงานข้ามจังหวัดได้ และมีการสั่งหยุดงานในแคมป์คนงานบางจุด จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

2. ปัญหาด้านการดูแลรักษาโครงการ ดังนี้

ขาดงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ กำจัดและขุดลอกตะกอนที่ทับถม

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการ ดังนี้

1.1. ควรมีระบบส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ คลองซอย หรือเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่เกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำน้ำไป และให้ประชาชนที่มีพื้นที่การเกษตรที่ห่างจากโครงการได้รับน้ำอย่างทั่วถึง

1.2 ควรมีการสำรวจ/ปรับปรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทุกๆ ปี เช่น เพิ่มหัวจ่ายน้ำ เสริมฝายให้สูงขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำได้มากขึ้น

1.3 จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยให้เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำข้อตกลงในการใช้น้ำร่วมกัน เช่น การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งให้หน่วยงานเข้าไปให้ความรู้เรื่องการดูแลแหล่งน้ำ/โครงการ

1.4 สร้างเครือข่ายด้านแหล่งน้ำทั้งในและนอกพื้นที่ชลประทาน เชื่อมโยงการทำงานทั้งระดับพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อทำงานร่วมกันให้มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภคและทำการเกษตร

1.5 ควรมีการขุดลอกฝาย อ่างเก็บน้ำ หรือลำห้วยให้ลึก เพื่อกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น

2. ข้อเสนอแนะด้านการดูแลรักษาโครงการ ดังนี้

ควรมีงบประมาณในการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขุดลอกฝาย ตะกอนดินหน้าฝาย ซ่อมแซมบำรุงรักษาทางระบายน้ำ และท่อส่งน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คำนำ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายนอกเหนือจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปกติ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องโดยจะกำหนดไว้เพื่อจะใช้จ่ายในหลายกรณี ประกอบด้วยรายจ่ายตามสิทธิหรือข้อกำหนดตามกฎหมายที่ทุกหน่วยงานใช้จ่ายในรายการเดียวกันร่วมกัน ค่าใช้จ่ายตามนโยบาย และโครงการพิเศษของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่ยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมาย หรือวงเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 2 ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดังนั้น การจัดทำรายงานการประเมินผล งบประมาณรายจ่ายงบกลาง โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามกรอบการประเมิน 5 ด้าน ซึ่งในเล่มรายงานจะประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการชลประทาน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านความพึงพอใจของเกษตรกร เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการที่มีลักษณะเดียวกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในอนาคต

การประเมินผล งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ซึ่งการประเมินโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทาน โครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา สำนักเครื่องจักรกล ทั้งในส่วนของการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งแบบสอบถามให้หน่วยงานช่วยสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ อันเป็นผลให้การประเมินผลครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการผู้ประเมินจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ส่วนติดตามและประเมินผล

กองแผนงาน

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

คำนำ

สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1	**บทนำ**	
	1.1 หลักการและเหตุผล	1
	1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน	2
	1.3 ขอบเขตการประเมิน	2
	1.4 วิธีการประเมิน	4
	1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
	1.6 กรอบการประเมิน	5
	1.7 ผู้รับผิดชอบโครงการ	6
บทที่ 2	**แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง**	
	2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน	7
	2.2 หลักเกณฑ์ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ	13
	2.3 แนวคิดกระบวนการงบประมาณ	14
	2.4 แนวคิดของคุณภาพการบริการ	16
	2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ	17
	2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม	18
	2.7 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ	20
	2.8 มติคณะรัฐมนตรี	22
	2.9 กฎหมาย ระเบียบ และหลักการที่เกี่ยวข้อง	22
	2.10 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	30
บทที่ 3	**วิธีการประเมิน**	
	3.1 การกำหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง	33
	3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	39
	3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล	39
	3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้	39

บทที่ 4	**ผลการประเมิน**	**หน้า**
	4.1 ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล	41
	4.2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ	44
	4.3 การประเมินด้านประสิทธิภาพ	48
	4.4 ผลการประเมินด้านประสิทธิผล	53
	4.5 ผลกระทบจากโครงการ	57
	4.6 ความยั่งยืนของการพัฒนาโครงการ	57
	4.7 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	58
บทที่ 5	**สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ**	
	5.1 สรุปผลการประเมิน	60
	5.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	64

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก

- แบบสอบถาม
- รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)
- ข้อมูลทั่วไปแผนงาน/โครงการ
- ภาพประกอบการลงพื้นที่
- มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และหลักการที่เกี่ยวข้อง

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	แสดงจำนวนรายการงานโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) จำแนกรายสำนัก	3
ตารางที่ 2	แสดงจำนวนรายการงานโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) จำแนกรายภาค	3
ตารางที่ 3	แสดงจำนวนรายการงานโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) จำแนกรายโครงการ	35
ตารางที่ 4	แสดงจำนวนรายการงานที่ดำเนินการและผลการดำเนินงาน จำแนกรายภาค	49
ตารางที่ 5	แสดงงบประมาณและผลการเบิกจ่าย จำแนกเป็นรายภาค	50
ตารางที่ 6	แสดงความพึงพอใจของเกษตรกร ด้านการใช้น้ำที่มีต่อโครงการ (ก่อนมีโครงการ)	54
ตารางที่ 7	แสดงความพึงพอใจของเกษตรกร ด้านการใช้น้ำที่มีต่อโครงการ (หลังมีโครงการ)	54
ตารางที่ 8	แสดงความพึงพอใจของเกษตรกร ด้านข้อมูลและการบริหารจัดการ	54
ตารางที่ 9	แสดงความพึงพอใจของเกษตรกร ด้านการอำนวยความสะดวก	55
ตารางที่ 10	แสดงการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ	55
ตารางที่ 11	แสดงความพึงพอใจของเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ	56
ตารางที่ 12	แสดงผลกระทบจากโครงการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ	57

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 1	แสดงกระบวนการงบประมาณหรือวงจรงบประมาณ	14
ภาพที่ 2	กฎหมาย ระเบียบ และหลักการที่เกี่ยวข้อง	22
ภาพที่ 3	แสดงความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล	43
ภาพที่ 4	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ	44
ภาพที่ 5	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ	44
ภาพที่ 6	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการศึกษา	45
ภาพที่ 7	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ	45
ภาพที่ 8	แสดงจำนวนรายได้ต่อครัวเรือน (รวมทุกรายได้) จำแนกตามภาค	46
ภาพที่ 9	แสดงจำนวนรายจ่ายต่อครัวเรือน (รวมทุกรายได้) จำแนกตามภาค	47
ภาพที่ 10	แสดงจำนวนโครงการ จำแนกตามลักษณะโครงการ	48
ภาพที่ 11	แสดงงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายและร้อยละ จำแนกเป็นรายภาค	50
ภาพที่ 12	แสดงจำนวนและร้อยละการขาดแคลนน้ำก่อนมีโครงการและหลังมีโครงการ	52
ภาพที่ 13	แสดงจำนวนการเพาะปลูกของเกษตรกร จำแนกตามจำนานรอบ	52
ภาพที่ 14	แสดงจำนวนและร้อยละตามลักษณะการถือครองที่ดิน	53

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ เพิ่มเติมจากงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปกติ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องโดยจะกำหนดไว้เพื่อจะใช้จ่ายในหลายกรณี ประกอบด้วยรายจ่ายตามสิทธิหรือข้อกำหนดตามกฎหมายที่ทุกหน่วยงานใช้จ่ายในรายการเดียวกันร่วมกัน ค่าใช้จ่ายตามนโยบายและโครงการพิเศษของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่ยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมาย หรือวงเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินนโยบายได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และสามารถบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์

สำหรับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของรัฐบาลให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินนโยบายได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และสามารถบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ ด้วยเหตุนี้รายจ่ายงบกลางจึงไม่มีการกำหนดรายละเอียดผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด และแผนการใช้จ่ายเงินอย่างชัดเจน ต่างจากการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงต่าง ๆ ทำให้การติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณทำได้ยาก ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้จ่ายภายใต้วัตถุประสงค์ของงบกลางแต่ละรายการ อำนาจในการอนุมัติให้ใช้จ่ายเป็นของคณะรัฐมนตรี ไม่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากฝ่ายนิติบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางบางรายการเกิดขึ้นตามนโยบายและมีลักษณะซ้ำซ้อนกับภารกิจปกติของส่วนราชการ เช่น รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) มีลักษณะซ้ำซ้อนกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และรายการค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชนซ้ำซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการ ซึ่งอาจกำหนดไว้ในแผนงานประจำปีงบประมาณปกติของส่วนราชการได้

กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องน้ำของประเทศ มีภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน บริหารจัดการน้ำ ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน และสาธารณูปโภค โดยปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมีปริมาณมากขึ้นทุกปี ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ตามการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเมือง รวมทั้งปริมาณน้ำที่จำเป็นต่อการรักษาระบบนิเวศ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำของราษฎรในด้านการเกษตร และอุปโภค - บริโภค ได้ทันต่อความต้องการใช้น้ำ เป็นต้น

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 2 ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และสถานการณ์ภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยได้ดำเนินการโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) เพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน โดยดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน เช่น ขุดลอก ซ่อมแซม และปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม ขุดแหล่งน้ำใหม่ ก่อสร้างฝาย ประตูระบายน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ การรักษาระบบนิเวศน์

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ซึ่งมีหน้าที่ติดตาม และประเมินผลโครงการต่างๆ จึงได้ขออนุมัติประเมินโครงการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีสำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 และสำนักเครื่องจักรกล เป็นเครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และประสิทธิผลในด้านความคุ้มค่าของโครงการ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ด้านการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

2) เพื่อประเมินประสิทธิผล ด้านผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ รายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

3) เพื่อประเมินผลกระทบและความพึงพอใจของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

1.3 ขอบเขตการประเมิน

ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์รายการงานโครงการงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ของหน่วยงานที่ดำเนินงาน คือ สำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 และสำนักเครื่องจักรกล ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ จำนวน 266 โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,560.8638 ล้านบาท จำแนกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และจำแนกรายภาค ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) จำแนกรายสำนัก
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563)

สำนัก	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**266**	**2,560.8638**	**2,145.8700**	**83.79**
สำนักงานชลประทานที่ 1	2	62.1417	54.9182	88.38
สำนักงานชลประทานที่ 2	31	252.4142	219.7284	87.05
สำนักงานชลประทานที่ 3	18	472.5061	296.9014	62.84
สำนักงานชลประทานที่ 5	44	102.4852	80.3675	78.42
สำนักงานชลประทานที่ 6	20	346.4011	330.0384	95.28
สำนักงานชลประทานที่ 7	31	438.6561	390.8790	89.11
สำนักงานชลประทานที่ 8	13	58.3711	32.3731	55.46
สำนักงานชลประทานที่ 9	22	256.9803	232.0745	90.31
สำนักงานชลประทานที่ 10	13	123.4360	95.3678	77.26
สำนักงานชลประทานที่ 12	4	22.9646	12.6532	55.10
สำนักงานชลประทานที่ 13	7	18.5181	14.9729	80.86
สำนักงานชลประทานที่ 14	46	168.8236	154.8595	91.73
สำนักงานชลประทานที่ 15	7	39.2134	34.5106	88.01
สำนักงานชลประทานที่ 17	1	3.1326	3.1316	99.97
สำนักเครื่องจักรกล	7	194.8197	193.0940	99.11

ตารางที่ 2 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) จำแนกรายภาค
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563)

ภาค	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		
		งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**266**	**2,560.8638**	**2,145.8700**	**83.79**
เหนือ	52	791.7821	576.0896	72.76
ตะวันออกเฉียงเหนือ	108	945.9135	833.6580	88.13
ตะวันออก	26	333.2436	307.4196	92.25
กลาง	56	205.4700	160.3365	78.03
ใต้	24	284.4546	268.3662	94.34

หมายเหตุ : ภาคแบ่งตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

1.4 วิธีการประเมิน

1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

1) ข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง (Primary Data) คือ เจ้าหน้าที่ชลประทานที่รับผิดชอบโครงการ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือราชการ มติ ครม. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ แบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ และแบบสอบถามสำหรับผู้นำชุมชน โดยการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และการขอความร่วมมือจากเครือข่ายในส่วนภูมิภาค (หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล) ช่วยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

1.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนำมารวบรวม ตรวจสอบผล และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชลประทาน โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์

2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) วิเคราะห์ถึงลักษณะการใช้ประโยชน์จากโครงการ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ทำให้ทราบถึงความสำเร็จ การบริหารจัดการในการดำเนินงานโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ และการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

2) ทำให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของโครงการ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เช่น ผลลัพธ์ในการดำเนินงาน

3) ทำให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางบวก และทางลบ ต่อการดำเนินโครงการและเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน/ปรับปรุง/พัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป

4) ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้างานทางวิชาการต่อไป

1.6 กรอบแนวคิดการประเมิน



1.7 ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์	ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
2. นางมณฑา ชาวโพธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
3. นางสาวปรารถนา ตู้ดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
4. นางสาวสุชาวลี ขุนทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
5. นางสาวเรืองวิภา กันแสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
6. นางสาวศศมณฑ์ สาแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
7. นายณัฐธกรณ์ ชมภู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
8. นางสาวมนรดา เสนาสี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
9. นางสาวลลิตา ชัยประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
10. นายสักพัฒน์ ตันติรานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
11. นางสาวศศิกาญจน์ ชาวบ้านกร่าง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
12. นางสาวพจมาน ม่วงลาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน



บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน

ความหมายของการประเมิน

การประเมิน (Evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตัวชี้วัด โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้น การประเมินโครงการจึงหมายถึง การตัดสินคุณค่าของโครงการ โดยเก็บข้อมูลจากตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น และนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน เพื่อแสดงถึงความสำเร็จของโครงการ

การประเมินจะต้องเกี่ยวข้องกับคำ 3 คำ คือ ตัวชี้วัด เกณฑ์ และมาตรฐาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ความหมายของคำทั้ง 3 คำดังนี้

ตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ซึ่งใช้บ่งบอกถึงสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะหรือผลของการดำเนินงาน

เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง ระดับที่แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงานหรือผลที่ได้รับ

มาตรฐาน (Standard) หมายถึง ระดับการปฏิบัติที่แสดงถึงความสำเร็จอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ความหมายของการประเมินโครงการ

โครงการ (Project) คือ กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มุ่งตอบสนองเป้าหมายเดียวกัน ในแผนงานเดียวกัน โดยมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจนและเป็นงานพิเศษหรือต่างไปจากงานประจำ (Routine) โครงการจะประกอบด้วยงาน (Task) และกิจกรรม (Activity) (ทวีป ศิริรัศมี, 2545 : 31)

การประเมินโครงการ (Project Evaluation) เป็นการพิสูจน์ว่าโครงการได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามที่คาดหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้น การประเมินโครงการ คือ การใช้วิธีการของการวิจัยที่จะวัดประสิทธิภาพของโครงการหรือแผนปฏิบัติการ

การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (สมหวัง, พิริยานุวัฒน์, 2544)

การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสรุปผลว่าโครงการนั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546)

พิสณุ ฟองศรี ได้กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยการนำสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด (พิสณุ ฟองศรี, 2550 : น. 4 อ้างถึงใน เชาว์ อินใย, 2553 : น. 3)

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ได้กล่าวว่า การประเมินค่าหรือการประเมินผล หมายถึง การตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นนิยามพื้นฐานในทางการจัดการ นิยมนิยามการประเมินค่าหรือการประเมินผลว่าเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การตัดสินใจเลือกทางเลือกโดยอาศัยสารสนเทศ

ที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อผ่านการสังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ จะทำให้เกิดปัญญาได้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2549 : น. 6 อ้างถึงใน เชาว์ อินใย, 2553 : น. 3)

เชาว์ อินใย (2553 : น.4) ได้ให้ความหมายของการประเมิน หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยนำสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ตีค่าผลการดำเนินการนั้น ๆ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ ส่วนคำว่าโครงการ หมายถึง ส่วนย่อยส่วนหนึ่งของแผนงาน ซึ่งประกอบด้วย ชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ มีการกำหนดทรัพยากรในการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่าโดยการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจ ตีค่าผลการดำเนินการนั้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ

ประชุม รอดประเสริฐ (2539) กล่าวว่า การประเมิน หรือการประเมินผล มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Evaluation ซึ่งหมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคำอื่นๆ อีกหลายคำ เช่น การวิจัย (Research) การวัดผล (Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) การประมาณการ (Assessment) และการพิจารณาตัดสิน (Judgment) เป็นต้น อาจสรุปเป็นความหมายหรือคำจำกัดความร่วมกันได้ว่า เป็นการประมาณค่าหรือการประมาณผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยอาศัยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกต และวิธีการอื่นๆ แล้วทำการวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่าการดำเนินงานนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้นมากน้อยเพียงใด

ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2542) ได้ให้ความหมายการประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาคำตอบสำหรับคำถามที่ว่า นโยบาย แผนงาน โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ และระดับใด ซึ่งในปัจจุบันการมุ่งตอบคำถามเช่นที่กล่าวจัดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมินผลรวบยอด สำหรับคำว่า “วิจัยประเมินผล” (Evaluation Research หรือ Evaluative Research) นอกจากจะหมายความรวมถึงการประเมินสภาวะแวดล้อม การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางวิจัย ประเมินผลอาศัยรูปแบบการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องมาจากนโยบาย แผนงาน โครงการ ว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงสาเหตุและผลต่อกันหรือไม่ มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่ เพียงใด ระดับใด

พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ (2543) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึง การตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบว่าโครงการที่ได้ดำเนินงานไปบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด มีผลต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไรบ้าง เป็นทางบวกหรือลบมีปัญหาในการดำเนินงานเพียงใด การดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ก้าวหน้าและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดหรือไม่ ผลงานของโครงการมีปริมาณและคุณภาพตรงตามที่ตั้งใจ

ไว้หรือไม่ แนวคิดและทฤษฎีของโครงการเป็นจริงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายเพื่อวางแผนและบริหารโครงการในโอกาสต่อไป

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อสรุปผลว่าโครงการนั้นๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด

อรทัย ศักดิ์สูง (2551) กล่าวว่า ประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การจัดการประเมิน โครงการเพื่อให้ทราบว่า โครงการนั้นบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค อย่างไร จะได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงการ

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) กล่าวว่า การประเมินโครงการ คือ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและนำผลมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ

ประชุม รอดประเสริฐ (2539) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสรุปผลว่าโครงการนั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด

สมหวัง พิริยานุวัฒน์ (2544) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

การประเมินโครงการ หมายถึง การพิสูจน์ว่าโครงการได้ผลผลิต (Product) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามที่คาดหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้น การประเมินโครงการ คือ การใช้วิธีการของการวิจัยที่จะวัดประสิทธิภาพของโครงการหรือแผนปฏิบัติการ (มณนิภา ชุติบุตร, ม.ป.ป.)

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อสรุปผลว่านโยบายแผนงาน โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายเพื่อวางแผนงาน/โครงการ และปรับปรุงแก้ไขโครงการในอนาคตต่อไป

ชนิดของการประเมินโครงการ

สุวิมล ติรกานันท (2545) กล่าวว่า การประเมินเป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการนับตั้งแต่การเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การดำเนินงานตามโครงการ จนถึงการประเมินผลสุดท้ายของโครงการ ชนิดของการประเมินโครงการจะแตกต่างกันไปตามชวงเวลาของการประเมิน ดังต่อไปนี้

1) Needs Assessment หมายถึง การประเมินความตองการขององคการหรือกลุ่มสังคมเพื่อนำมาจัดทำนโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ เป็นการประเมินก่อนเริ่มจัดทำแผนหรือดำเนินโครงการ

2) Feasibility Study หมายถึง การประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของทางเลือกเพื่อนำมาจัดทำเป็นนโยบายแผนงาน หรือโครงการใด ๆ นิยมประเมินใน 6 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ดานบริหาร ด้านเทคนิค และดานสิ่งแวดลอม

3) Context Evaluation หมายถึง การประเมินบริบทของโครงการวามีความเหมาะสม ประกอบด้วย ความจำเป็นของโครงการ ความตองการโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ความเหมาะสมของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย และความเหมาะสมตอพื้นที่ดำเนินโครงการ

4) Input Evaluation หมายถึง การประเมินความพรอมของสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกนำมาเข้าร่วมในโครงการ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ แนวทางจัดการวัสดุอุปกรณ์

5) Process Evaluation หมายถึง การประเมินการปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน หรือโครงการว่ามีความถูกตองเหมาะสมเพียงใด

6) Monitoring Evaluation หมายถึง การติดตามกำกับงาน เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบวาการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายแผนงาน หรือโครงการที่วางไวหรือไม่

7) Formative Evaluation หมายถึง การประเมินความก้าวหนาของโครงการ เมื่อดำเนินการไปได้ระยะหนึ่ง เพื่อนำผลไปใชปรับปรุงแกไขโครงการ

8) Product Evaluation หมายถึง การประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่เพียงใด

9) Summative Evaluation หมายถึง การประเมินผลสรุปของโครงการ หลังจากสิ้นสุดการดำเนินโครงการนั้น เพื่อนำผลไปประกอบการตัดสินใจวาควรปรับปรุงแกไข สานตอหรือยุติโครงการ

10) Follow-up Study หมายถึง การติดตามผลที่เกิดขึ้นจากโครงการเมื่อโครงการสิ้นสุดไปแลวจะมีการติดตามผลเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความคงอยู่ ความก้าวหน้า และการพัฒนาอันเป็นผลมาจากการได้รับโครงการที่กำหนด

11) Meta Evaluation หมายถึง การประเมินโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกตองของการประเมิน

รูปแบบการประเมินโครงการ

การประเมินผลแบบ System Approach Model : คือ การประเมินผลซึ่งมีลักษณะการประเมินผลเป็นไปทั้งระบบของโครงการ เริ่มตั้งแต่ประสิทธิภาพในการจัดการของส่วน Inputs เช่น การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การบริหารด้านการเงิน การบริหารบุคคล ตรวจสอบ ประสิทธิภาพในด้านการบริหารโครงการ (Project Management) ผลสำเร็จของโครงการ และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลแบบ System Approach Model พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1) Efficiency เป็นการวัดประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างดำเนินงานและเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

2) Quality เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของการปฏิบัติงาน และผลที่ได้รับจากโครงการว่าตรงตามมาตรฐานที่ต้องการหรือไม่

3) Economic and Financial Assessment เป็นการพิจารณาว่า โครงการไหนจะให้ผลคุ้มกับการลงทุน เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายในระหว่างดำเนินการ และเป็นการพิจารณาผลที่ได้รับมาเปรียบเทียบกับทุนที่ได้ลงไป

4) Goal Attainment เป็นการพิจารณาถึงผลของโครงการว่าได้แก้ไขปัญหาที่ต้องการมากน้อยเพียงใด และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้หรือไม่

5) Significant เป็นการพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆ โดยทางตรงและทางอ้อม อาจเกิดมีขึ้นในขณะดำเนินการและเมื่อโครงการได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ผลกระทบเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้

ประเภทของการประเมินโครงการ

อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (2552) การแบ่งประเภทการประเมินโครงการคงมิใช่เป็นการกำหนดเกณฑ์เด็ดขาด แต่จำเป็นต้องอาศัยเกณฑ์หลายชนิดมาจำแนกประเภท เช่น ใช้เวลา วัตถุประสงค์ วิธีการ และรูปแบบการประเมินมาบ่งบอกถึงประเภทของการประเมิน ซึ่งในที่นี้อาจจำแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1) การประเมินโครงการก่อนดำเนินการ (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่เริ่มโครงการใดๆ โดยอาจทำการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปัจจัย ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น

1.1) การประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social Impact Assessment-SIA)

1.2) การประเมินผลกระทบด้านนิเวศ (Ecological Impact Assessment-EIA)

1.3) การประเมินผลกระทบด้านการเมือง (Political Impact Assessment-PIA)

1.4) การประเมินผลกระทบด้านเทคโนโลยี (Technological Impact Assessment-TIA)

1.5) การประเมินผลกระทบด้านประชากร (Population Impact Assessment-PIA)

1.6) การประเมินผลกระทบด้านนโยบาย (Policy Impact Assessment-POIA)

1.7) การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment)

การประเมินผลโครงการก่อนการดำเนินการนี้ มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนเพื่อศึกษาดูว่าก่อนลงมือโครงการใดๆ นั้น จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน (Cost effectiveness) หรือจะเกิดผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี และระดับนโยบายหรือไม่ หากได้ทำการศึกษารอบคอบแล้วอาจได้ผลการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า จะเกิดประโยชน์หรือโทษอย่างไร ปัญหาอุปสรรค เป็นอย่างไร เพื่อผู้เป็นเจ้าของโครงการจะได้ตัดสินล่วงหน้าว่าจะเลิกล้มโครงการหรือปรับปรุงองค์ประกอบ และกระบวนการบริหารจัดการโครงการเพียงใด เพื่อให้เกิดผลดี

2) การประเมินระหว่างดำเนินการโครงการ (Formative evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเป็นสำคัญ ซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนาโครงการผลที่ได้จาก Formative evaluation นั้น จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริง

นอกจากนั้น อาจใช้ในระหว่างดำเนินโครงการ จะช่วยตรวจสอบว่าโครงการได้ดำเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร อาจเรียกชื่อเฉพาะว่า Implementation evaluation หรือ Formative evaluation อาจตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการว่าดำเนินการได้ผลเพียงไร เรียกว่า Progress evaluation โดยทั่วไปแล้ว Formative evaluation อาจใช้ประเมินสิ่งต่อไปนี้

- ทบทวนแผนของโครงการ
- การสร้างแผนของโครงการ
- การพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือรายการ (Check List) สำหรับรวบรวมข้อมูลตามเรื่องที่ต้องการ
- การคัดเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสม
- การกำหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ
- การเตรียมข้อมูลที่จะเป็นข่าวสารสำหรับการรายงานและเสนอแนะสำหรับการตัดสินเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
- การแนะนำแนวทางปรับปรุง การแก้ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของโครงการ

3) การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลรวมสรุป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ สำหรับโครงการที่มีการดำเนินระยะยาวก็อาจใช้ Summative Evaluation ในการสรุปย่อความระยะยาวต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากระยะต่างๆ จะช่วยให้มีการประเมินสรุปรวมนั้น ส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของ Formative evaluation เป็น Summative Evaluation ซึ่งผลสรุปที่ได้จะนำสู่การรายงานว่า โครงการได้บรรลุเป้าหมาย (Goals) หรือไม่อย่างไร ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถนำไปสู่การตัดสินว่าโครงการนั้นควรดำเนินการต่อหรือยกเลิก

4) การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินโครงการโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่ผ่านมา ยังจำกัดอยู่แต่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งที่จะทราบความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ให้บริการหรือผู้ให้ทุนในการยุติหรือขยายโครงการ แต่ในปัจจุบันนักประเมินและผู้บริหารโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วย โดยถือว่าเป็นประเภทของการประเมินที่จำเป็นสำหรับโครงการบริการทั่วไป เพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้น สามารถดำเนินการอย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือเป็นโครงการที่เป็นตัวกำหนดเกณฑ์สำคัญสำหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ ที่จะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยไม่จำเป็น การดำเนินโครงการบริการสังคมนั้นจะไม่มุ่งแต่เพียงความสำเร็จของโครงการเท่านั้น แต่จะต้องให้คุ้มค่าในเชิงของประสิทธิภาพด้วย โดยปกติการประเมินประสิทธิภาพของโครงการมักจะเริ่มจากคำถามต่างๆ กัน เช่น ความสำเร็จของโครงการนั้นๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่ ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช่หรือไม่ โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอื่นๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่ และเพราะเหตุใด

2.2 หลักเกณฑ์ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ

“การประเมินความคุ้มค่า” จะยึดถือวิธีการประเมินความคุ้มค่าตามหลักสากลว่าด้วยการประเมิน Value-For-Money (VFM) ที่เน้น “ประสิทธิภาพ” “ประสิทธิผล” และ “ผลกระทบ” นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการบริหารงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์อีกด้วย

การประเมินความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินการดำเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสำเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม ทั้งที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้

การประเมินความคุ้มค่า ให้ความสำคัญกับการประเมินใน 3 มิติ ได้แก่

1) ประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากร และกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมดการจัดหาทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทำงานที่ประหยัดทรัพยากร ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต และการประหยัด โดยประสิทธิภาพการผลิตจะวัดจากประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

2) ประสิทธิผล เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับที่กำหนดไว้ก่อนดำเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้บริการ

3) ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจและไม่ได้คาดหมายทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอื่น หรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอื่น หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่น ทั้งในและนอกพื้นที่ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและลบในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินงานตามภารกิจของภาครัฐด้วย

2.3 แนวคิดกระบวนการงบประมาณ

กระบวนการงบประมาณหรือวงจรงบประมาณ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่



ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการงบประมาณ หรือวงจรงบประมาณ

1. การวางแผนงบประมาณ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ เชื่อมโยง สอดคล้องในระดับนโยบาย ระดับกระทรวง และระดับหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล เชื่อมโยงสู่ระดับกระทรวง (พันธกิจกระทรวง แผนงานในภารกิจหลัก 20 ปี แผนแม่บท/แผนปฏิบัติราชการประจำปี) และระดับหน่วยงาน (แผนงานในภารกิจหลักระยะ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนกลยุทธ์)

2. การจัดทำงบประมาณ แบ่งออกเป็น

2.1 การจัดทำงบประมาณระดับนโยบาย ประกอบด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำวงเงินรวม/รายกระทรวง/รายยุทธศาสตร์/แผนงานบูรณาการ และจัดทำโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมี 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดทำข้อเสนอทางเศรษฐกิจมหาภาค ประมาณการทางเศรษฐกิจ ประมาณการรายได้และประมาณการหนี้สาธารณะเพื่อกำหนดนโยบาย งบประมาณและวงเงินงบประมาณที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.2 การจัดทำงบประมาณระดับหน่วยงาน ประกอบด้วยการทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม (Redeploy) การทบทวนงบประมาณ และข้อเสนอคำของบประมาณ โดยจัดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี เพื่อจัดพิมพ์เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเอกสารประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

3. การอนุมัติงบประมาณ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ แล้วจะส่งให้รัฐสภาพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 2 สภาคือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยสภาผู้แทนราษฎรจะต้อง พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน ซึ่งมี 3 วาระ คือ

วาระที่ 1 รับหลักการ

วาระที่ 2 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

วาระที่ 3 รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ

สำหรับวุฒิสภา จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน หลังจากผ่านวาระที่ 3 หากพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

4. บริหารงบประมาณ

4.1 สอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

4.2 กำหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างรวดเร็วเกิดประโยชน์สูงสุด

4.3 มอบอำนาจและความรับผิดชอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัว

4.4 กำหนดให้ส่วนราชการบริหารงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามแผนฯ ที่กำหนด

4.5 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่ออนุมัติ

4.5 กำหนดให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล คือ การเบิกจ่ายงบประมาณมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้

โดยส่วนราชการมีบทบาทในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณส่งสำนักงบประมาณตามกำหนดระยะเวลา และสำนักงบประมาณมีบทบาทในการอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ อนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ และอนุมัติการขอใช้เงินเหลือจ่ายของส่วนราชการ

5. การติดตามประเมินผลงบประมาณ

5.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1) เพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2) เพื่อทราบผลการนำส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดที่กำหนด

3) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการบริหารจัดการ

5.2 ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

1) ใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณ

2) ใช้เป็นสารสนเทศในการทบทวนเป้าหมายให้บริการ ผลผลิต ตัวชี้วัดในปีงบประมาณต่อไป

3) ใช้เป็นสารสนเทศในการจัดทำงบประมาณในปีต่อไป

4) นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือปัญหาอุปสรรค

5) ใช้เป็นสารสนเทศในการชี้แจงงบประมาณต่อรัฐสภา

2.4 แนวคิดของคุณภาพการบริการ

กนกวรรณ นาสมปอง (2555) คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการให้ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งคุณภาพการบริการเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง

Lewis, and Bloom (1983) ได้ให้คำนิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับการบริการที่ส่งมอบ โดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับความต้องการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (Delivering Service Quality) จึงหมายถึงการตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการใช้บริการว่าเป็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้า และการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานภายหลังจากการได้การบริการ

Crosby (1988) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการหรือ “service quality” นั้นเป็นแนวคิดที่ถือหลักการดำเนินงานบริการที่ปราศจากข้อบกพร่อง และตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริการและสามารถที่จะทราบของต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้ด้วย

Gronroos (1990) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าสามารถจำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจากการบริการนั้น โดยสามารถที่จะวัดได้เหมือนกับการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าที่ (Functional Quality) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการประเมิน

Crosby (1988) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการนั้น เป็นแนวคิดที่ถือเป็นหลักการดำเนินงานบริการที่ปราศจากข้อบกพร่อง และสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถที่จะทราบความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการนั้นได้ด้วย

คุณภาพบริการเป็นมโนทัศน์และกระบวนการในการประเมินของผู้รับบริการ โดยทำการประเมินเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวัง (Expectation Service) กับบริการที่รับรู้จริง (Perception Service) จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้รับบริการหรือสามารถสร้างบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการคาดหวังจะส่งผลให้บริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจจากการบริการที่ได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น หมายถึง การให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทำให้เป็นไปตามความคาดหวังหรือการไม่เป็นตามความคาดหวัง (Confirm or Disconfirm Expectation) ของผู้บริโภคนั่นเอง

กล่าวสรุปคือ คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการให้ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ การบริการคุณภาพ ที่มีความแตกต่างเพื่อสร้างความได้ปรียบมากกว่าคู่แข่งขัน

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556) ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง รักและชอบใจ

ปาริชาติ สังข์ขาว (2551) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในทางบวกความชอบความสบายใจความสุขต่อสุขภาพด้านต่างๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความชอบความสบายใจและเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2548) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจและความจงรักภักดีที่มาจากลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกธุรกิจต้องการ หากสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ก็ย่อมเกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดี ดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าย่อมเกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดี

อารี พันธ์มณี (2546) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือเป็นไปตามที่ตนเองต้องการ ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือเป็นไปตามที่ตนเองต้องการ และความรู้สึกดังกล่าวนี้จะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น ถ้าหากความต้องการหรือเป้าหมายนั้นไม่รับการตอบสนอง ซึ่งระดับความพึงพอใจจะแตกต่าง ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการบริการ

ธันยวัฒน์ ไทยเจริญ (2561) ให้ความหมายว่า ความรู้สึกในทางบวกที่เกิดจากการประเมินและเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังหรือเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังเช่น ความพึงพอใจต่อความชัดเจนของข้อมูลการใช้งานหน้าจอและรูปแบบเว็บไซต์ขั้นตอนในการให้บริการและค่าธรรมเนียมให้การบริการ

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกทางบวก หากเกิดขึ้นอาจจะเกิดระบบหมุนกลับอาจเกิดความสุขในแง่บวกเพิ่มขึ้น ดังนั้น ความพึงพอใจเกิดขึ้นหากความพึงพอใจนั้นมีในทางบวกมากกว่าทางลบ (Shelli, 1995 อ้างใน นิชาภา นัคราภิบาล)

อุทัย พรรณสุดใจ (2545) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจหรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งเหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือบวก

ราชบัณฑิตสถาน (2546) ได้กล่าวถึง ความหมายของคำว่า ความพึงพอใจ ดังนี้ คำว่า “พึง” เป็นคำกริยาอื่น หมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ และคำว่า “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ

กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่า ส่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อได้สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ หรือทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวกเป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวังก็จะทำให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ

Applewhite (1965) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไปถึงความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไปถึง

ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย การมีความสุขที่ทำงานร่วมกับคนอื่นที่เข้ากัน ได้มีทัศนคติที่ดีต่องานด้วย

Good (1973) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพหรือระดับความพึงพอใจที่เป็นผลมาจากความสนใจ และเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน

ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตจากการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยอ้อมด้วยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ โดยมีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจดังนี้ (อ้างใน สมหมาย เปียถนอม, 2551)

ชริณี เดชจินดา (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง

พิทักษ์ ตรุษทิม (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้น

จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความหมายของความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกนึกคิด หรือพฤติกรรมภายในที่ผลักดันให้เกิดความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ยินดี ไม่ยินดี หรือในด้านบวกและด้านลบ เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ที่เกิดจากการประมาณค่าอันเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์จากการกระทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

กรมชลประทาน (2548) การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (Participatory Irrigation Management of the Maintenance : PIM) หมายถึง การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรหรือผู้ใช้น้ำชลประทาน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการบริหารจัดการชลประทานเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมชลประทาน ในการตัดสินใจบริหารจัดการ และดำเนินงานกิจกรรมชลประทาน ทั้งในด้านการก่อสร้างและด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา ตามที่ได้ตกลงเห็นชอบร่วมกันหรือได้กำหนดขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลงความเห็นพ้องต้องกันนั้นจะมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กล่าวคือ ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลที่คนมาร่วมปฏิบัติการได้จะต้องตระหนักว่าการปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุ่มหรือในนามของกลุ่มหรือกระทำการผ่านองค์กร ดังนั้น องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวที่ทำให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ (2551) ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะสามารถทำให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และนำมาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีขึ้นนั้น ผู้นำจะต้องยอมรับในปรัชญาการพัฒนาว่ามนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของส่วนรวมในองค์กร

อภิญญา กังสนารักษ์ (อ้างในสุธี วรประดิษฐ, 2554) ได้นำเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าชุมชนต้องมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน คือ

1) การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ร่วมตัดสินใจกำหนดความต้องการและร่วมลำดับความสำคัญของความต้องการ

2) การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ

3) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำเนินโครงการ ทำประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อให้รู้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยสามารถกำหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได้

มณฑล จันทร์แจ่มใส (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมของบุคคลจะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ การบริหารจัดการดำเนินงานตามแผน การเสียสละกำลังแรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ กำลังเงินหรือทรัพยากรที่มีอยู่

ประชุม สุวัติถี (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะเงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของบุคคล เกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ คือ

1. เป็นบุคคลที่จะต้องมีความสามารถที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพที่จะเข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้องการ วางแผนการบริหารจัดการการบริการองค์กรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

2. เป็นบุคคลที่มีความพร้อมที่เข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ ผู้นั้นจะต้องมีสภาพทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ กายภาพที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมได้

3. เป็นบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเต็มใจสมัครใจที่จะเข้าร่วม เล็งเห็นผลประโยชน์ของการเข้าร่วมจะต้องไม่เป็นการบังคับหรือผลักดันให้เข้าร่วม โดยที่ตนเองไม่ประสงค์จะเข้าร่วม

4. เป็นบุคคลที่ต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็นผู้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมซึ่งถือว่าเป็นการกระจายอำนาจให้กับบุคคลในการตัดสินใจ และกำหนดกิจกรรมที่ตนเองต้องการในระดับที่เหมาะสม บุคคลจะต้องมีโอกาสและมีความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเอง

สำหรับลักษณะการมีส่วนร่วมของบุคคลโดยทั่วไปแล้ว ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ และรายได้ เป็นต้น

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง ขบวนการที่สมาชิกร่วมกันที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในการปฏิบัติการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นไปตามความต้องการ รวมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ

ความหมายของผลกระทบ ดังนี้

เสถียร เหลืองอร่าม (2527, หน้า 1 อ้างอิงใน อุษา เพชรยิ้ม, 2542) ผลกระทบ หมายถึง ผลประโยชน์และหรือผลเสียหายอันเกิดขึ้นจากการกระทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง

อนันต์ เกตุวงศ์ (2541) ได้ให้ความหมายของผลกระทบว่า หมายถึง ผลที่ตามมาจากผลงานหรือผลผลิตหรือผลประโยชน์ในระดับประถม (Primary Effects) ของแผนหรือโครงการผลกระทบอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่ กลุ่มเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต และได้ให้ความหมายผลกระทบอีกว่า เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงระดับประถมเป็นผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการและผลอันนี้จะมีส่วนทำให้เกิดผลกระทบต่อไปได้อีกระดับหนึ่งหรือหลายระดับเป็นกรณีๆ ไป

ประสิทธิ์ ดงยิ่งเจริญ (2542) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบไว้ว่า คาดว่าผลกระทบ (Impact) ที่กล่าวถึงนั้น โดยทั่วไปจะหมายถึงผลของการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม โดยผลกระทบดังกล่าวอาจจำแนกออกตามประเภท ขนาด และระยะเวลา ได้ดังนี้ ประเภทของผลกระทบได้แก่ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความสูญเสียบริการทางสังคมและความสูญเสียเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิต ขนาดของผลกระทบจะมีตั้งแต่ระดับที่น้อยถึงมากและระยะเวลาของผลกระทบก็มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2546) กล่าวว่า ผลกระทบ คือ ชุดผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเลือกทางเลือกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ผลกระทบของแต่ละทางเลือกอาจจะเป็นได้ทั้งผลกระทบในทางบวกและผลกระทบในทางลบ

เมอร์ฟี่ย์ (Murphy, 1981 , p. 253) ผลกระทบเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอด้วยเหตุผลหลายประการโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันของการเปลี่ยนแปลงระดับประถมศึกษาไปสู่ระดับต่อ ๆ ไป

แสวง รัตนมงคลมาศ (2538, หน้า 16-17 อ้างอิงใน ปาริชาติ สังขทิพย์, 2546) ได้สรุปความหมายผลกระทบ คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เป็นไปทั้งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่เป้าหมาย หรือผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไรก็ดีเราสามารถแบ่งผลกระทบออกเป็นแง่มุมต่าง ๆ ได้ดังนี้

1) การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา (Content) สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบ คือ

1.1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตและกระบวนการกระจายสินค้าหรือบริการ เช่น ผลกระทบนโยบายที่มีต่อรายได้ต่อหัวต่อคน

1.2) ผลกระทบทางการเมือง หมายถึง ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการจัดผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ตำแหน่ง หน้าที่ และเกียรติยศชื่อเสียง โดยมุ่งที่จะตอบคำถาม “ใครได้ ใครเสีย อะไร เมื่อไร และอย่างไร”

1.3) ผลกระทบทางการกายภาพ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางวัตถุตามธรรมชาติหรือชีววิทยา เช่น ผลกระทบที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งจากการส่งเสริมการสูบบุหรี่

1.4) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพนิเวศวิทยาทางอากาศ น้ำ เสียง และทางเดิน

1.5) ผลกระทบทางสังคม หมายถึง ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับวิถีดำเนินชีวิตของราษฎรในแง่ของระบบคุณค่าและพฤติกรรมทางสังคม

2) การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น (Reality) เราอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ซึ่งได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น การดำเนินนโยบายคุมกำเนิด จะทำให้สัดส่วนของผู้สูงอายุสูงขึ้นไม่ว่าใครจะรับรู้หรือไม่ เช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นประเภทหนึ่งคือ ผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดภายจิตใจต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ความขัดแย้ง เป็นต้น

3) การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางที่กระทบ (Impact) คือ ผลกระทบโดยตรง (Direction Impact) ผลกระทบทางอ้อม (Indirection Impact)

4) การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่า (Value) ของผลกระทบอาจแบ่งได้เป็นผลกระทบในเชิงบวก (Position Impact) หมายถึง ผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา และผลกระทบในเชิงลบ (Negative Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา

5) การแบ่งผลกระทบตามช่วงเวลา คือ ผลกระทบในระยะสั้น หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน และผลกระทบระยะยาว หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต

6) การแบ่งผลกระทบตามขอบเขตที่เกิดขึ้น สามารถแบ่งออกได้เป็นผลกระทบที่มีผลในวงกว้างและผลกระทบที่มีผลในวงแคบ

สรุปได้ว่า ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากผลงาน ผลผลิต หรือกิจกรรมที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลดี หรือ ผลเสียในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย

2.8 มติคณะรัฐมนตรี

โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี 17 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ประกอบด้วยโครงการที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบกลางฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวน 11 กระทรวง 28 หน่วยงาน วงเงิน 14,610.4509 ล้านบาท โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณ การบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง วงเงิน 2,705.7067 ล้านบาท

2.9 กฎหมาย ระเบียบ และหลักการที่เกี่ยวข้อง



ภาพที่ 2 กฎหมาย ระเบียบ และหลักการที่เกี่ยวข้อง

❖ **พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561**

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป มีมาตราที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ดังนี้

หมวด 2 : นโยบายการเงินการคลัง

ส่วนที่ 2 : การดำเนินการทางการคลังและงบประมาณ

มาตรา 20 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(6) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้ตั้งได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐ

มาตรา 22 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง

หมวด 4 : การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ

มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และนำส่งกระทรวงการคลังด้วย

มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

❖ **พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561**

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป มีมาตราที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ดังนี้

หมวด 2 : ลักษณะของงบประมาณ

มาตรา 15 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นด้วย

หมวด 5 : การบริหารงบประมาณรายจ่าย

มาตรา 36 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใดตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 35 (2) จะโอนหรือนำไปใช้ในแผนงานหรือรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ แต่ผู้อำนวยการจะอนุมัติมิได้ ในกรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ เว้นแต่ จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ ได้ตามความจำเป็น

ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้อำนวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้

หมวด 6 : การควบคุมงบประมาณ

มาตรา 43 การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้นในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้วการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสองให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา 45 ให้มีเงินทุนจำนวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า "เงินทุนสำรองจ่าย" เป็นจำนวนห้าหมื่นล้านบาท เงินทุนนี้ให้นำไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก

หมวด 7 : การประเมินผลและการรายงาน

มาตรา 51 ให้ผู้อำนวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

บทเฉพาะกาล

มาตรา 54 เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 56 และมาตรา 57 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ วิธีการ งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

มาตรา 56 ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทงบกลางรายการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ยังมิได้มีการก่อหนี้ผูกพัน แต่ได้มีการกันเงินและขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

มาตรา 57 ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทงบกลางให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

❖ **ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562**

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป มีระเบียบที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ดังนี้

หมวด 5 การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ข้อ 30 สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบกลางให้กรมบัญชีกลาง ตามวงเงินที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เพื่อหน่วยรับงบประมาณขอเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง สำหรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

(2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

(3) เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

(4) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ

(5) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

(6) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

(7) ค่าใช้จ่ายในการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ

(8) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

รายการตาม (1) (2) (4) (5) (6) (7) และ (8) ให้เบิกจ่ายโดยตรง ส่วนรายการตาม (3) ให้โอนไปตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ

ข้อ 31 หน่วยรับงบประมาณใดมีความจำเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการใดนอกจากรายการตามข้อ 30 ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ โดยให้แสดงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย รายละเอียดและจำนวนงบประมาณที่จะขอใช้ และยื่นคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พร้อมกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือน พร้อมระบุสำนักเบิกที่จะเบิกจ่ายด้วย

ข้อ 32 การยื่นคำของบประมาณรายจ่ายงบกลางนอกจากรายการตามข้อ 30 เพื่อสมทบใช้ในแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการผ่านหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ให้ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยรับงบประมาณส่งคำขออนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณ

ข้อ 33 นอกเหนือจากที่กำหนดในหมวดนี้ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่สำนักงบประมาณกำหนดตามข้อ 28 โดยอนุโลมเว้นแต่มีระเบียบที่สำนักงบประมาณกำหนดให้เฉพาะ

งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรร เมื่อได้นำไปใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดการณ์ได้แน่ชัดแล้วว่าจะเหลือจ่าย ให้นำส่งคืนสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบยอดงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว

❖ **ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562**

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป มีระเบียบที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ดังนี้

หมวด 1 : การขอรับจัดสรรงบประมาณ

ข้อ 5 การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ให้กระทำได้ในกรณีที่เป็นรายจ่าย ดังนี้

(1) เป็นรายจ่ายเพื่อการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ

(2) เป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง

(3) เป็นรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจำนวนไม่เพียงพอและมีความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว

(4) เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่มีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการและต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว

ข้อ 6 หน่วยรับงบประมาณจะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้จ่ายตามข้อ 5 ได้ แต่เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าไม่สามารถนำงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณมาใช้จ่ายได้ หรือนำมาใช้จ่ายได้แต่มีจำนวนไม่เพียงพอ

ข้อ 7 การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

(1) คำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย พร้อมเอกสารประกอบวัตถุประสงค์ของการขอใช้งบประมาณรายจ่ายและความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

(2) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ขอรับจัดสรรเป็นรายเดือน

(3) สำนักงานที่จะดำเนินการเบิกจ่าย

(4) รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ แบบรูปรายการและประมาณการราคาที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง อัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ข้อ 8 ให้หน่วยรับงบประมาณที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทุกกรณี เสนอเรื่องให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งคำขอให้สำนักงบประมาณ

สำหรับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือกำกับดูแลของฝ่ายบริหารที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ให้เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการก่อน แล้วจึงส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ต่อไป

หมวด 2 : การจัดสรรงบประมาณ

ข้อ 9 สำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้แก่หน่วยรับงบประมาณ โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินที่จะใช้จ่ายและเสนอนายกรัฐมนตรี ดังนี้

(1) กรณีวงเงินที่เห็นควรอนุมัติครั้งละไม่เกินสิบล้านบาท สำนักงบประมาณจะเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ

(2) กรณีวงเงินที่เห็นควรอนุมัติครั้งละเกินสิบล้านบาท แต่ไม่เกินร้อยล้านบาท สำนักงบประมาณจะเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อน สำนักงบประมาณจะแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณนำเรื่องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนบูรณาการณ์เป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ แล้วแต่กรณี

(3) กรณีวงเงินที่เห็นควรอนุมัติครั้งละเกินกว่าร้อยล้านบาท สำนักงบประมาณจะเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณนำเรื่องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนบูรณาการเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ แล้วแต่กรณี

เมื่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามความในวรรคหนึ่งแล้ว สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ไปยังสำนักงานที่จะดำเนินการเบิกจ่าย โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

หมวด 3 : การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ 10 เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแล้ว ให้ใช้จ่ายตามรายการ วงเงิน และรายละเอียดอื่นใดที่สำนักงบประมาณกำหนดในการอนุมัติเงินจัดสรร โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนดตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความตกลงจากสำนักงบประมาณ

การจำแนกประเภทรายจ่ายและการใช้งบประมาณรายจ่ายแต่ละงบรายจ่าย ให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด

ข้อ 11 เมื่อหน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว หรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบยอดเงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการนำงบประมาณส่งคืน

หมวด 4 : การรายงาน

ข้อ 12 ให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสและวันที่การใช้จ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ

ข้อ 13 ให้หน่วยรับงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ แล้วแต่กรณี และแจ้งสำนักงบประมาณทราบ เพื่อสำนักงบประมาณรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

❖ **ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ ขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยา ความเดือดร้อนในบางกรณี พ.ศ. 2559**

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป มีระเบียบที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ดังนี้

ข้อ 3 เมื่อมีกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องใช้ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อการแก้ไขหรือเยียวยา ตามหลักมนุษยธรรมในความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประชาชนหรือของผู้ประสบภัย อันเป็นสาธารณภัยไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด ให้ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจัดทำรายละเอียด จำนวนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง และหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายที่จะขอนำไปใช้ในแผนงาน ผลผลิต โครงการ หรือรายการใด รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็น เสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็น

(2) ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องตาม (1) ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสำหรับกรณีที่ให้มีการเบิกจ่ายผ่านทางสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหน่วยงานนั้น

การขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางในลักษณะงบดำเนินการ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่าย ในกรณีเป็นงบลงทุน ให้สำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่าย

(3) ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งสำนักงบประมาณเพื่อเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนการนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาและเห็นชอบด้วยแล้ว ให้สำนักงบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบและแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ข้อ 4 ในการจัดทำรายละเอียดของเรื่องที่เสนอขออนุมัติตามข้อ 3 (1) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(1) ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้เสนอขออนุมัติ และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอขออนุมัติ

(2) แผนงาน โครงการ หรือรายการ และระยะเวลาในการดำเนินการ

(3) กรอบการจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน

(4) คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา

(5) วิธีในการดำเนินการ ซึ่งให้กระทำได้โดยวิธีการเบิกจ่ายตรงจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือวิธีการโอนเงินผ่านทางองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือคืนเงินที่องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการเงินดังกล่าว สำรองจ่ายไปก่อน

ในการกำหนดตาม (2) (3) (4) และ (5) ต้องคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม ความเท่าเทียมและต้องรักษาไว้ซึ่งวินัยการเงินการคลังของรัฐ

❖ **หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33)**

สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้มีการจำแนกงบประมาณรายจ่าย ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้แต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จำแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ส่วนราชการต้องจัดทำคำของบประมาณโดยกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระดับชาติ ระดับกระทรวง พร้อมสามารถวัดความสำเร็จได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่ายในการนำส่งผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดไว้แต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐนำไปใช้นอกเหนือจากงบประมาณ ที่ได้รับปกติ รวมทั้งรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องที่มีการกำหนดไว้เป็นรายจ่ายงบกลาง ประกอบด้วย 9 รายการ ได้แก่

(1) เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ

(2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ

(3) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

(4) เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ

(5) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

(6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

(7) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

(9) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

2.10 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 (1) ให้คำจำกัดความ การชลประทาน หมายถึง “กิจการที่รัฐบาลจัดทำเพื่อส่งน้ำจากทางน้ำหรือแหล่งน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกและหมายถึง การป้องกันการเสียหายแก่การเพาะปลูกเกี่ยวกับน้ำ รวมถึงการคมนาคมทางน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย”

โครงการชลประทานขนาดใหญ่ (The Large - Scale Irrigation Project) หมายถึง งานชลประทาน เอนกประสงค์ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุปโภค-บริโภค การบรรเทาอุทกภัย การอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ การคมนาคม แหล่งเพาะพันธุ์ประมงน้ำจืด แหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และอื่นๆ ในแต่ละโครงการมีงานก่อสร้างหลายประเภท เช่น เขื่อนกักเก็บน้ำ เขื่อนทดน้ำ หรือฝายทดน้ำ การสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ระบบชลประทานในแปลงนา ถ้าเป็นการก่อสร้าง ประเภทเขื่อนเก็บกักน้ำ สามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่ รวมทั้งโครงการที่มีวงเงินลงทุน โดยใช้งบประมาณหรือเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 (เรื่อง การกำหนดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วนราชการ)

โครงการชลประทานขนาดกลาง (The Medium - Scale Irrigation Project) หมายถึง โครงการ ชลประทานที่มีขนาดเล็กกว่าโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่เก็บกักน้ำน้อยกว่า 15 ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่ชลประทานน้อยกว่า 80,000 ไร่ โครงการดังกล่าว มีการจัดหาที่ดินและมีระยะเวลาดำเนินโครงการเกิน 1 ปี ซึ่งจะเป็นงานก่อสร้างอาคารชลประทานประเภทต่างๆ อาทิ เขื่อนกักเก็บน้ำ เขื่อนทดน้ำ ฝาย โรงสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ รวมทั้งงานก่อสร้างทางลำเลียง ผลผลิต และงานแปรสภาพน้ำ เป็นต้น

โครงการชลประทานขนาดเล็ก (The Small - Scale Irrigation Project) หมายถึง งานพัฒนา แหล่งน้ำขนาดเล็กที่กรมชลประทานได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 เพื่อแก้ปัญหา หรือบรรเทา ความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำ สำหรับการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร ซึ่งเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ของราษฎรในชนบท หรือพื้นที่ที่ห่างไกล รวมทั้งการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย และน้ำเค็ม ที่ขึ้นถึงพื้นที่เพาะปลูก โดยการก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดเล็กประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับ สภาพภูมิประเทศ และปัญหาที่เกิดขึ้นตามความต้องการของราษฎร โดยราษฎรยินยอมสละที่ดินในการ ก่อสร้างโครงการโดยไม่มีเงื่อนไข และมีระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ 1 ปี

พื้นที่ชลประทาน (irrigation area) หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ในเขต โครงการ เพราะฉะนั้นพื้นที่ชลประทาน จึงเป็นพื้นที่โครงการทั้งหมดและถูกหักออกจากพื้นที่ไม่ต้องการส่งน้ำ

ชลประทานให้ เช่น ที่ลุ่ม หนอง บึง ลำน้ำ ที่อยู่อาศัยประชาชน ฯลฯ และพื้นที่ซึ่งส่งน้ำชลประทานให้ไม่ได้ เช่น ที่สูง ที่เนิน ภูเขา เป็นต้น

พื้นที่รับประโยชน์ (beneficial area) หมายถึง พื้นที่ที่สามารถรับน้ำได้จากโครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ โดยไม่มีระบบกระจายน้ำในพื้นที่ใช้ประโยชน์

ฝาย (weir) หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นขวางทางน้ำ เพื่อชะลอน้ำ ยกระดับน้ำหรือผันน้ำ หรืออาคารที่สร้างขึ้นเพื่อวัดอัตราการไหลของน้ำ

อ่างเก็บน้ำ (reservoir) หมายถึง แอ่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการกักเก็บและควบคุมน้ำ หรือแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ

สถานีสูบน้ำ (pumping station) หมายถึง อาคารที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้ว เพื่อการส่งน้ำไปยังพื้นที่ชลประทาน หรือเพื่อการระบายน้ำให้ออกนอกพื้นที่โครงการได้ทันตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ระบบส่งน้ำ (Irrigation System) หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่นำน้ำจากแหล่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกภายในเขตพื้นที่ของโครงการชลประทาน ให้เพียงพอกับความต้องการน้ำของพืช ขนาดพื้นที่เพาะปลูก และเวลาการให้น้ำ ระบบส่งน้ำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ระบบส่งน้ำแบบทางน้ำเปิดหรือคลองส่งน้ำ และ 2) ระบบส่งน้ำแบบทางน้ำปิดหรือระบบท่อ

แก้มลิง หมายถึง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ร่องน้ำที่รับน้ำจากแม่น้ำต่างๆ ในช่วงน้ำหลาก เพื่อตัดยอดน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือยามขาดแคลน โดยมีขนาดความจุตั้งแต่ 500,000 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

อาคารบังคับน้ำ (regulator) : อาคารที่สร้างขึ้นในคลอง ณ ตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อควบคุมปริมาณน้ำ และระดับน้ำ

งานขุดลอกคลอง ดำเนินการโดยเรือขุด ลักษณะงาน เป็นงานขุดลอกคลองชลประทานและคลองธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่และไม่มีถนนบนคันคลอง เพื่อแก้ปัญหาปริมาณน้ำในคลองปริมาณ น้ำน้อย เนื่องจากการตกตะกอนทับถมในคลอง ทำให้มีปริมาณน้ำที่สามารถส่งได้ตามที่ได้ออกแบบไว้เป็นงานขุดลอกคลองโดยเรือขุด

งานขุดลอกคลอง ดำเนินการโดยรถขุด (ดำเนินการเอง) ลักษณะงาน เป็นงานขุดลอกคลองชลประทานและคลองธรรมชาติ ที่อยู่นอกเหนือจากที่เป็นความรับผิดชอบของเรือขุด

งานขุดลอกคลอง ดำเนินการโดยรถขุด (จ้างเหมา) ลักษณะงานเป็นงานขุดลอกคลองชลประทานและคลองธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือจากที่เป็นความรับผิดชอบของเรือขุด เป็นงานจ้างหมาเพื่อการขุดลอกคลองที่เกินกำลังของเครื่องจักรเครื่องมือของกรมฯ และมีความจำเป็นเร่งด่วน

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ งานเมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนปิดกั้นลำน้ำ และเวลาผ่านไปจะมีตะกอนตกสะสมในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนซึ่งทำให้เขื่อนจะมีความจุลดลง และเป็นปัญหาในการระบายน้ำผ่าน Outlet หรือระบายต่าง ๆ จึงต้องขุดลอกเพื่อรักษาความสามารถในการเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรม

งานปรับปรุงแหล่งน้ำ (งานปรับปรุงระบบชลประทานเฉพาะจุด, โครงการ และงานปรับปรุงชลประทานขนาดเล็ก) ลักษณะงาน เป็นการปรับปรุงและบำรุงรักษาที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารชลประทานที่ได้ออกแบบ/ก่อสร้างไว้เดิม หรือมีการออกแบบ/ก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำและการระบายน้ำเป็นหลักใหญ่ หรือแก้ปัญหาต่างๆ งานปรับปรุงระบบชลประทานมีหลายประเภท อาจจำแนกได้ ดังนี้ งานก่อสร้างและปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำ งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ

งานก่อสร้างและปรับปรุงคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ งานก่อสร้างและปรับปรุงคันกั้นน้ำและอาคารประกอบ เป็นต้น

เกษตรกร หมายถึง ผู้ที่ทำเกษตรกรรมการเพาะปลูกพืชเพาะเลี้ยงปศุสัตว์และการประมง เพื่อผลิตอาหารวัตถุดิบ เส้นใยธรรมชาติ และผลิตผลอื่นๆ ที่สามารถนำน้ำชลประทานไปใช้ได้ทั้งการอุปโภคและบริโภค

พื้นที่ทางการเกษตร (agricultural area) : เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และประมง

รายได้ในภาคการเกษตร หมายถึง รายได้ที่เกิดการใช้พื้นที่ของเกษตรกรในครัวเรือน ทำการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และสามารถขายผลผลิตที่คิดเป็นตัวเงินได้

รายได้นอกภาคการเกษตร หมายถึง รายได้ที่เกิดจาการประกอบอาชีพอื่นของสมาชิกในครัวเรือนซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการเกษตร เช่น รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ เป็นต้น

รายจ่ายในภาคการเกษตร หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ดำเนินการเพาะปลูก ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในรูปของตัวเงิน เช่น ค่าปุ๋ย ย่าฆ่าแมลง ค่าจ้างแรงงาน ค่าขนส่ง และค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก เป็นต้น

รายจ่ายนอกภาคการเกษตร หมายถึง ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน เช่น ค่าอาหาร ค่าสินค้าอุปโภค - บริโภคต่างๆ ค่าเล่าเรียนบุตร ยารักษาโรค เป็นต้น

การถือครองที่ดิน หมายถึง สิทธิในการครอบครองหรือใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรในลักษณะต่างๆ ของผู้ถือครอง เช่น เป็นเจ้าของ เช่า หรือถือครองที่ดินในลักษณะอื่น อาจเป็นการถือครองที่ดินในลักษณะเดียว เช่น เป็นเจ้าของอย่างเดียว หรือเช่าอย่างเดียว หรือถือครองที่ดินมากกว่าหนึ่งลักษณะ เช่น เป็นเจ้าของและเช่า หรือเช่าและถือครองในลักษณะอื่นรวมกัน เป็นต้น



บทที่ 3
วิธีการประเมิน

การประเมินผลโครงการ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ประเมินได้กำหนดรูปแบบและวิธีการประเมิน ดังนี้

1) การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้

3.1 การกำหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 จำนวนรวมทั้งสิ้น 266 รายการ จำแนกเป็นรายภาค ดังนี้

ภาคเหนือ	จำนวน	52 รายการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน	108 รายการ
ภาคตะวันออก	จำนวน	26 รายการ
ภาคกลาง	จำนวน	56 รายการ
ภาคใต้	จำนวน	24 รายการ

การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 จำนวน 266 รายการ โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

โดย n แทน จำนวนตัวอย่าง
N แทน จำนวนประชากรทั้งหมดที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
e แทน ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (กำหนดค่าผิดพลาดเท่ากับ 0.05)

$$n = \frac{266}{1+266(0.05)^2}$$

$$n = 160$$

ดังนั้น จึงกำหนดรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 160 รายการ

การเลือกตัวอย่าง เมื่อกำหนดตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling Techniques) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกกลุ่มตัวอย่างโครงการโดยดูจากโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย ปริมาตรน้ำเก็บกัก พื้นที่รับประโยชน์ และครัวเรือนรับประโยชน์ ที่ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากโครงการ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยจำแนกตามภาค คือ

ภาคเหนือ	จำนวน	33	รายการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน	73	รายการ
ภาคตะวันออก	จำนวน	4	รายการ
ภาคกลาง	จำนวน	14	รายการ
ภาคใต้	จำนวน	8	รายการ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดจำนวนตัวอย่างแต่ละกลุ่มตัวอย่างให้มีสัดส่วนกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Proportionate) โดยนำจำนวนตัวอย่างทั้งหมดมาหาสัดส่วนของตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร

$$n_i = N_i \frac{(n)}{N}$$

โดย n_i คือ จำนวนตัวอย่างที่ต้องการของกลุ่มที่ i
n คือ จำนวนตัวอย่างทั้งหมด
N_i คือ จำนวนสมาชิกของกลุ่มที่ i
N คือ จำนวนสมาชิกทั้งหมด

จำนวนตัวอย่างของภาคเหนือ จำนวน $\frac{33\ (160)}{266}$ = 20

จำนวนตัวอย่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน $\frac{73\ (160)}{266}$ = 44

จำนวนตัวอย่างของภาคตะวันออก จำนวน $\frac{4\ (160)}{266}$ = 2

จำนวนตัวอย่างของภาคกลาง จำนวน $\frac{14\ (160)}{266}$ = 8

จำนวนตัวอย่างของภาคใต้ จำนวน $\frac{8\ (160)}{266}$ = 5

ดังนั้น ผลการคำนวณจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 79 รายการ

ขั้นตอนที่ 3 สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากจำนวนตัวอย่างแต่ละกลุ่ม 79 รายการ (ใช้แบบสอบถามผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ รายการละ 10 ชุด รวม 790 ชุด

กลุ่มตัวอย่าง กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากรแบบหลายขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 79 รายการ โดยใช้วิธีดังนี้

1. เลือกกลุ่มตัวอย่างให้กระจายทั่วทุกภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

2. เลือกสำนักงานชลประทาน ตามภูมิภาคที่ครอบคลุมโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มากที่สุด

3. เลือกโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ในแต่ละสำนักงานชลประทาน เพื่อใช้เป็นตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) จำแนกรายโครงการ

ลำดับที่	สำนัก	จังหวัด	หน่วยรับผิดชอบ	โครงการ
ภาคเหนือ				
1	สชป. 1	เชียงใหม่	กส.1	ฝายบ้านไร่พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2	สชป. 2	น่าน	คป.น่าน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
3	สชป. 2	พะเยา	คป.พะเยา	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทราย ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
4	สชป. 2	เชียงราย	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแดด ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
5	สชป.2	เชียงราย	คป.เชียงราย	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+750 ฝั่งซ้ายฝายชัยสมบัติ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
6	สชป. 2	ลำปาง	คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลม-กิ่วคอหมา และคลองส่งน้ำสายซอย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
7	สชป. 2	ลำปาง	คบ.แม่วัง	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำในลำห้วยแม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
8	สชป. 3	นครสวรรค์	คป.นครสวรรค์	แก้มลิงบ้านตะกรุดภิบาลพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
9	สชป. 3	นครสวรรค์	คป.นครสวรรค์	แก้มลิงห้วยถั่ว ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
10	สชป. 3	นครสวรรค์	คป.นครสวรรค์	ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
11	สชป.3	พิจิตร	กส.3	แก้มลิงหนองหัวลิงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
12	สชป.3	พิจิตร	คส.3	ปรับปรุงฝายสามง่าม ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	สำนัก	จังหวัด	หน่วยรับผิดชอบ	โครงการ
13	สชป.3	พิจิตร	คป.พิจิตร	ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายยางพิจิตร ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
14	สชป.3	พิจิตร	คป.พิจิตร	แก้มลิงคลองลำมณีพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
15	สชป.3	พิษณุโลก	คส.3	แก้มลิงบึงแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
16	สชป.3	พิษณุโลก	คบ.ยมน่าน	แก้มลิงหนองสรวง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
17	สชป.3	พิษณุโลก	คบ.แควน้อยบำรุงแดน	ขุดลอกและปรับปรุงคลองวงพาด-หนองตาแหวน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังวัดพิษณุโลก
18	สชป.3	พิษณุโลก	คป.พิษณุโลก	แก้มลิงบึงหล่ม ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
19	สชป.3	พิษณุโลก	คบ.ยมน่าน	แก้มลิงหนองหลวง ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
20	สชป.10	เพชรบูรณ์	กส.10	แก้มลิงบ้านนาน้ำโครม ตำบลนาสุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกฉียงเหนือ				
1	สชป.5	สกลนคร	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่า (พรด) ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
2	สชป.5	สกลนคร	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย (พรด) ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
3	สชป.5	สกลนคร	ศูนย์ฯภูพานฯ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ปริมาตร 11,265 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4	สชป.5	เลย	คป.เลย	แก้มลิงทุ่งเทิงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
5	สชป.5	เลย	คป.เลย	แก้มลิงหนองสระบัวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
6	สชป.5	หนองบัวลำภู	คป.หนองบัวลำภู	อาคารบังคับน้ำลำห้วยไฮตอนบนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
7	สชป.5	หนองบัวลำภู	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงหนองโจดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
8	สชป.5	หนองบัวลำภู	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงหนองอีกุ้นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
9	สชป.5	อุดรธานี	คบ.ห้วยหลวง	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (บ้านหนองบัวบาน) ตำบลหนองบัวลาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
10	สชป.6	ชัยภูมิ	คส.6	ฝายบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
11	สชป.6	ชัยภูมิ	คส.6	ฝายน้ำล้นบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
12	สชป.6	ขอนแก่น	คป.ขอนแก่น	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดจับ-กุดหมากเห็บ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
13	สชป.6	ขอนแก่น	คป.ขอนแก่น	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
14	สชป.6	กาฬสินธุ์	คป.กาฬสินธุ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยฝา ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับที่	สำนัก	จังหวัด	หน่วยรับผิดชอบ	โครงการ
15	สชป.6	กาฬสินธุ์	คส.6	ฝายทดน้ำลำห้วยโปร่งดู่ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
16	สชป.6	กาฬสินธุ์	คป.กาฬสินธุ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
17	สชป.6	มหาสารคาม	คส.6	ฝายห้วยวังแคน ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
18	สชป.6	มหาสารคาม	คส.6	ฝายทดน้ำลำห้วยทราย ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
19	สชป.6	ร้อยเอ็ด	คส.6	แก้มลิงบ้านดอนหวาย (บึงแซงน้ำจั้น) ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
20	สชป.6	ร้อยเอ็ด	คส.6	แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
21	สชป.6	ร้อยเอ็ด	คบ.พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักลำน้ำเสียวใหญ่บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
22	สชป.7	มุกดาหาร	คป.มุกดาหาร	ฝายห้วยโกพร้อมขุดลอก ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
23	สชป.7	มุกดาหาร	คป.มุกดาหาร	ขุดลอกลำห้วยคันแทใหญ่ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
24	สชป.7	นครพนม	คป.นครพนม	แก้มลิงหนองแคนช้าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
25	สชป.7	นครพนม	คส.7	ฝายน้ำล้นห้วยตาเขียว ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
26	สชป.7	ยโสธร	คป.ยโสธร	แก้มลิงคำสร้างช้าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
27	สชป.7	ยโสธร	คป.ยโสธร	แก้มลิงห้วยทวน ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
28	สชป.7	ยโสธร	คป.ยโสธร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
29	สชป.7	ยโสธร	คป.ยโสธร	แก้มลิงกุดเจีย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร
30	สชป.7	อำนาจเจริญ	คส.7	ฝายห้วยดอนหวาย ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
31	สชป.7	อำนจเจริญ	คส.7	ฝายห้วยพระเหลา ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
32	สชป.7	อำนาจเจริญ	คป.อำนาจเจริญ	แก้มลิงห้วยโปร่งนอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
33	สชป.7	อุบลราชธานี	คป.อุบลราชธานี	แก้มลิงหนองร่องแซง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
34	สชป.7	อุบลราชธานี	คป.อุบลราชธานี	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
35	สชป.7	อุบลราชธานี	คป.อุบลราชธานี	อาคารบังคับน้ำห้วยเสียว พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังวัดอุบลราชธานี
36	สชป.7	อุบลราชธานี	คป.อุบลราชธานี	ซ่อมแซมเสริมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ตอนบน) ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
37	สชป.8	นครราชสีมา	คป.นครราชสีมา	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	สำนัก	จังหวัด	หน่วยรับผิดชอบ	โครงการ
38	สชป.8	นครราชสีมา	คป.นครราชสีมา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
39	สชป.8	นครราชสีมา	คป.นครราชสีมา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
40	สชป.8	นครราชสีมา	คป.นครราชสีมา	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน ตำบลลำเจียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
41	สชป.8	บุรีรัมย์	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงบ้านโคกปราสาทพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
42	สชป.8	บุรีรัมย์	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหนองประปา ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
43	สชป.8	บุรีรัมย์	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหนองไผ่ ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
44	สชป.8	บุรีรัมย์	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหน้าปตร.ลำพังชู ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคตะวันออก				
1	สชป.9	ฉะเชิงเทรา	คบ.คลองสียัด	แก้มลิงคลองมะหาด พร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2	สชป.9	ฉะเชิงเทรา	ศูนย์ฯ 5	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านห้วยตะปอก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาคกลาง				
1	สชป.10	ลพบุรี	คส.10	แก้มลิงหนองหางตลาด ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
2	สชป.10	ลพบุรี	คบ.มหาราช	แก้มลิงห้วยกระทุ่ม ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
3	สชป.10	ลพบุรี	คบ.มหาราช	แก้มลิงหนองห้วยทราย ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
4	สชป.10	สระบุรี	คส.10	ฝายคลองเขาหัวโล้น ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
5	สชป.12	สุพรรณบุรี	คบ.กระเสียว	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกระเสียว ระยะที่ 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
6	สชป.14	ประจวบคีรีขันธ์	คบ.ปราณบุรี	ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 28ซ้าย ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7	สชป.14	ประจวบคีรีขันธ์	คบ.ปราณบุรี	ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 46ซ้าย-5ขวา ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8	สชป.14	เพชรบุรี	คบ.เพชรบุรี	ขุดลอกบ่อยืมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำ 8 ขวา-1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
9	สชป.12	สิงห์บุรี	คป.สิงห์บุรี	ขุดลอกหนองบัวคี ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ภาคใต้				
1	สชป.15	นครศรีธรรมราช	คบ. นครศรีธรรมราช	ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย คลองท่าดี ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2	สชป.15	นครศรีธรรมราช	คบ. นครศรีธรรมราช	ขุดลอกตะกอนหน้าฝายคลองเสาธง ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3	สชป.15	นครศรีธรรมราช	ศูนย์ฯ 7	ขุดลอกคลองเขาพังไกร(คลองดอน-คลองหนองโพรง) ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
4	สชป.14	ชุมพร	คป.ชุมพร	แก้มลิงวัดควนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ลำดับที่	สำนัก	จังหวัด	หน่วยรับผิดชอบ	โครงการ
5	สชป.17	ยะลา	คป.ยะลา	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองตืองอ พร้อมขุดลอก ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสอบถามจากเกษตรกรหรือประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ประกอบด้วยข้อคำถาม 6 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก จำนวนสมาชิกครัวเรือน

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากโครงการ

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อโครงการ

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อโครงการ

ตอนที่ 5 ความยั่งยืนของการพัฒนาโครงการ

ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะ

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล ได้กำหนดแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 79 รายการงาน กำหนดรายการงานละ 10 กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 790 ชุด โดยวิธีการเก็บรวบรวม 2 วิธี ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทาน จำนวน 8 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานชลประทานที่ 2 5 - 7 9 - 10 15 และ สำนักเครื่องจักรกล รวม 23 รายการ

2) ส่งแบบสอบถามให้สำนัก/กอง ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 15 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานชลประทานที่ 1 - 3 5 - 8 10 14 และ 17 รวม 56 รายการ โดยผู้ประเมินได้จัดส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อจัดส่งแบบสอบถามให้กับโครงการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการตอบแบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการตอบแบบสอบถามก่อนจัดส่งให้กองแผนงาน

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู้ประเมินได้นำข้อมูลปฐมภูมิที่เก็บรวบรวมจากเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีโครงการในด้านการใช้ประโยชน์จากที่ดินของเกษตรกร โดยนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิ ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS For Window ดังนี้

1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก และจำนวนสมาชิกครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก รายได้ - รายจ่าย เฉลี่ยต่อครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติข้อมูลด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage)

2) วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจโดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับที่กำหนดไว้ก่อนดำเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้บริการ

3) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ การมีส่วนร่วม และผลกระทบ โดยใช้สถิติข้อมูลหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ย โดยการใช้เกณฑ์แต่ละช่วงคะแนนตามอันตรภาคชั้น ดังนี้

$$\text{ความกว้างของอันตรภาคชั้น} = \frac{\dfrac{\text{ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด}}{\text{จำนวนชั้น}}}{5} = \frac{5 - 1}{5} = 0.8$$

ความหมายของการให้คะแนนระดับความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับประโยชน์

คะแนนเฉลี่ย	4.21 – 5.00	ระดับมากที่สุด	
คะแนนเฉลี่ย	3.41 – 4.20	ระดับมาก	
คะแนนเฉลี่ย	2.61 – 3.40	ระดับปานกลาง	
คะแนนเฉลี่ย	1.81 – 2.60	ระดับน้อย	
คะแนนเฉลี่ย	1.00 – 1.80	ระดับน้อยที่สุด	

ความหมายของการให้คะแนนปัญหา/ผลกระทบของผู้ได้รับประโยชน์

คะแนนเฉลี่ย	4.21 – 5.00	ระดับมากที่สุด	
คะแนนเฉลี่ย	3.41 – 4.20	ระดับมาก	
คะแนนเฉลี่ย	2.61 – 3.40	ระดับปานกลาง	
คะแนนเฉลี่ย	1.81 – 2.60	ระดับน้อย	
คะแนนเฉลี่ย	1.00 – 1.80	ระดับน้อยที่สุด	

บทที่ 4
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน รายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ประเมินได้นำเข้าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำนวน 753 ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (SPSS) โดยนำเสนอผลการประเมินแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้

4.1 ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล

4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

4.3 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ

- ผลการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากโครงการ
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

4.4 ผลการประเมินด้านประสิทธิผลของโครงการ

- ความคุ้มค่าของโครงการ
- ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
- การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ

4.5 ผลกระทบจากโครงการ

4.6 ความยั่งยืนของการพัฒนาโครงการ

4.7 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

4.1 ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล

งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งในแต่ละปีเป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายในหลายกรณี ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดในกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายที่เป็นภารกิจของหลายหน่วยงาน อาทิ ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากโครงการตามพระราชดำริ เป็นต้นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายโดยเร่งด่วน เป็นเหตุการณ์เร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่ทราบล่วงหน้า คือ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เป็นนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นรายการที่ตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศในขณะนั้น เช่น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เป็นต้น

งบประมาณรายจ่ายงบกลางถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รัฐบาลมีความคล่องตัวในการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินนโยบายได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และสามารถบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์

กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการในการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวต่อระบบเศรษฐกิจและป้องกันมิให้สถานการณ์รุนแรงเข้าขั้นวิกฤติจนต้องสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการเงินที่มากเกินความจำเป็น อันจะเป็นภาระให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต ตลอดจนวางรากฐานเพื่อให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยการเสนอร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นงบประมาณเพิ่มเติมในการรองรับการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้านความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล

การพัฒนาแหล่งน้ำเป็นประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนระดับต่างๆ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุล ยั่งยืนและเป็นธรรม มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคงเพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน พร้อมทั้งพัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง

2) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำใหม่ให้เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตร เพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็กและลดความเสี่ยงในพื้นที่ไม่มีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลง รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้ำ โดยดำเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อยกระดับผลิตภาพด้านน้ำทั้งระบบ

3) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรอย่างทั่วถึง

4) แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ



ภาพที่ 3 แสดงความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล


โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) สามารถสร้างความมั่นคงด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยเป็นโครงการก่อสร้างใหม่ งานขุดลอก งานซ่อมแซมปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งหมด 266 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 246 โครงการ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำ และสร้างรายได้ให้เกษตรกร ก่อนมีโครงการมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 144,646 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 174,680 บาท/ครัวเรือน/ปี รายได้เพิ่มขึ้น 30,034 บาท/ครัวเรือน/ปี คิดเป็นร้อยละ 20.76 ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความพึงพอใจในการใช้น้ำตรงตามความต้องการ ช่วยลดปัญหาขาดแคลนน้ำ นอกจากนี้การดำเนินการโครงการดังกล่าว ยังเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ในชุมชนได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากการมีพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบางพื้นที่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

4.2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก จำนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ - รายจ่าย แหล่งเงินกู้ และการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ มีรายละเอียดดังนี้

1) เพศ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการกลุ่มตัวอย่างจำนวน 753 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 480 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 และเพศหญิง จำนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 ดังแสดงในภาพที่ 4




ภาพที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

2) อายุ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ มากกว่า 50 ปี จำนวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 45.68 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 15.94 และอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 5




ภาพที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

3) การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จำนวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 47.41 รองลงมาจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 22.05 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 จบการศึกษา ปวช./ปวส./อนุปริญญา จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 7.97 และจบการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 6



ภาพที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการศึกษา

4) อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 661 คน คิดเป็นร้อยละ 87.78 รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 5.58 อาชีพค้าขาย จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 2.26 อาชีพพนักงานบริษัท/พนักงานจ้างของรัฐ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.59 อาชีพข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.46 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06 และอาชีพรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 7



ภาพที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ

5) จำนวนสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน


2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วย

1) รายได้ต่อครัวเรือน (รวมทุกรายได้) พบว่า

ก่อนมีโครงการ เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 144,646 บาท/ครัวเรือน/ปี เมื่อพิจารณารายได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกรเปรียบเทียบกันในแต่ละภาค จะเห็นได้ว่า เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายได้ต่อครัวเรือนสูงที่สุด รองลงมา ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก ตามลำดับ

หลังมีโครงการ เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 174,680 บาท/ครัวเรือน/ปี เมื่อพิจารณารายได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกรเปรียบเทียบกันในแต่ละภาค จะเห็นได้ว่า เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายได้ต่อครัวเรือนสูงที่สุด รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 8 ดังนี้


- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 158,503 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการ มีรายได้เฉลี่ย 192,406 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาคเหนือ พบว่า เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 132,354 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการ มีรายได้เฉลี่ย 163,698 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาคกลาง พบว่า เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 127,750 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการ มีรายได้เฉลี่ย 151,848 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาคใต้ พบว่า เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 126,113 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการ มีรายได้เฉลี่ย 126,745 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาคตะวันออก พบว่า เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 55,240 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการ มีรายได้เฉลี่ย 72,440 บาท/ครัวเรือน/ปี



ภาพที่ 8 แสดงจำนวนรายได้ต่อครัวเรือน (รวมทุกรายได้) ก่อนและหลังมีโครงการ จำแนกตามภาค

2) รายจ่ายต่อครัวเรือน (รวมทุกรายจ่าย) พบว่า ก่อนมีโครงการ เกษตรกรมีรายจ่ายของครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 96,859 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการ เกษตรกรมีรายจ่ายของครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 101,734 บาท/ครัวเรือน/ปี จะพบว่าหลังมีโครงการเกษตรกรมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเกษตรทำให้เกษตรกรเพิ่มรอบการเพาะปลูกจาก 1 รอบ เป็น 2 รอบต่อปี จึงทำให้รายจ่ายภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณารายจ่ายต่อครัวเรือนของเกษตรกรเปรียบเทียบกันในแต่ละภาค จะเห็นได้ว่า เกษตรกรในภาคกลาง มีรายจ่ายต่อครัวเรือนสูงที่สุด รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 9 ดังนี้

- ภาคกลาง พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายของครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 104,804 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการ มีรายจ่ายเฉลี่ยประมาณ 104,815 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาคเหนือ พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายของครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 100,691 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการ มีรายจ่ายเฉลี่ยประมาณ 117,054 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายของครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 99,728 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการ มีรายจ่ายเฉลี่ยประมาณ 100,532 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาคใต้ พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายของครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 78,255 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการ มีรายจ่ายเฉลี่ยประมาณ 80,426 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาคตะวันออก พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายของครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 37,080 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการ มีรายจ่ายเฉลี่ยประมาณ 42,400 บาท/ครัวเรือน/ปี




ภาพที่ 9 แสดงจำนวนรายจ่ายต่อครัวเรือน (รวมทุกรายได้) ก่อนและหลังมีโครงการ จำแนกตามภาค

เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับรายจ่ายหลังมีโครงการ พบว่า หลังมีโครงการรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 30,034 บาท/ครัวเรือน/ปี คิดเป็นร้อยละ 20.76 ขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้น 4,875 บาท/ครัวเรือน/ปี คิดเป็นร้อยละ 5.03 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังคงมีรายได้มากกว่ารายจ่าย

4.3 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ

1) ลักษณะโครงการ พบว่า ลักษณะโครงการชลประทานส่วนมากเป็นการดำเนินงานลักษณะงานก่อสร้างใหม่ จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.10 รองลงมาเป็นงานขุดลอก จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.51 งานซ่อมแซมปรับปรุง จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.33 และงานเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.06 ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 10 ดังนี้



ภาพที่ 10 แสดงจำนวนโครงการ จำแนกตามลักษณะโครงการ

ในการนี้ การประเมินผลด้านประสิทธิภาพของโครงการ พิจารณาในด้านผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมายภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ สรุปดังนี้

2) ผลการดำเนินงานในภาพรวม ผลการดำเนินงานในภาพรวม การประเมินผลโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีรายการงานตามแผนจำนวน 266 รายการงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 246 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.48 อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 20 รายการงาน คิดเป็นร้อยละ 7.52 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563) สาเหตุของการดำเนินงานล่าช้า ดังนี้

1) ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกหนัก เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างของผู้รับจ้าง ซึ่งทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

2) เครื่องจักรเกิดการชำรุดอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงและใช้เวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

3) พื้นที่ทิ้งดินมีพื้นที่จำกัด ต้องมีการปรับปรุงเส้นทางในการขนย้ายดิน ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

เมื่อพิจารณาการดำเนินงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำแนกเป็นรายภาค พบว่าภาคกลางมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 56 โครงการ แล้วเสร็จ 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาภาคตะวันออก จำนวน 26 โครงการ แล้วเสร็จ 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.15 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 108 รายการ แล้วเสร็จ 102 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.44 ภาคใต้ จำนวน 24 รายการ แล้วเสร็จ 22 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 และภาคเหนือ จำนวน 52 รายการ แล้วเสร็จ 41 รายการ คิดเป็นร้อยละ 78.85 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนรายการงานที่ดำเนินการและผลการดำเนินงาน จำแนกรายภาค
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ภาค	จำนวนรายการงาน (โครงการ)	ได้รับจัดสรร		
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**266**	**20**	**246**	**92.48**
ตะวันออกเฉียงเหนือ	108	6	102	94.44
กลาง	56	-	56	100.00
ตะวันออก	26	1	25	96.15
ใต้	24	2	22	91.67
เหนือ	52	11	41	78.85

หมายเหตุ : ณ 30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 265 รายการ ถูกพับ 1 รายการ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา จึงไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 30 กันยายน 2564 คือ โครงการแก้มลิงหนองนกทา ระยะที่ 1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างตามแผน จำนวน 266 รายการ ได้รับจัดสรร จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,145.8700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.79 ทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายของกรมชลประทานส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนที่มีลักษณะเป็นงานก่อสร้างซึ่งมีเงื่อนไขและระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญาและต้องสอดคล้องไปกับการดำเนินการก่อสร้างหรือมีเบิกจ่ายงวดเดียวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานและเครื่องจักรข้ามจังหวัด ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 5 ดังนี้

ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณและผลการเบิกจ่าย จำแนกเป็นรายภาค (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ภาค	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย	
		ล้านบาท	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**2,560.8638**	**2,145.8700**	**83.79**
เหนือ	791.7821	576.0896	72.76
ตะวันออกเฉียงเหนือ	945.9135	833.6580	88.13
ตะวันออก	333.2436	307.4196	92.25
กลาง	205.4700	160.3365	78.03
ใต้	284.4546	268.3662	94.34

หมายเหตุ : ณ 30 กันยายน 2564 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,329.8819 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.98

พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายภาค พบว่า ภาคใต้ มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 284.4546 ล้านบาท เบิกจ่าย 268.3662 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.34 รองลงมา ภาคตะวันออก งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 333.2436 ล้านบาท เบิกจ่าย 307.4196 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.25 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 945.9135 ล้านบาท เบิกจ่าย 833.6580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.13 ภาคกลาง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 205.4700 ล้านบาท เบิกจ่าย 160.3365 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.03 และภาคเหนือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 791.7821 ล้านบาท เบิกจ่าย 576.0896 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.76 ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 11 ดังนี้



ภาพที่ 11 แสดงงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายและร้อยละ จำแนกเป็นรายภาค

4) ลักษณะการใช้ที่ดินและประโยชน์จากโครงการ ประกอบด้วย

■ **ลักษณะการใช้ประโยชน์จากโครงการ** ประกอบด้วย

● **แหล่งน้ำหลักในการเพาะปลูก** พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 753 คน ไม่ทำการเกษตร จำนวน 1 ราย ทำการเกษตร จำนวน 752 ราย ซึ่งเกษตรกรใช้น้ำในการทำการเกษตรจากหลายแหล่ง โดยส่วนใหญ่ใช้น้ำร่วมกันหลายแหล่ง มากที่สุด จำนวน 570 คน คิดเป็นร้อยละ 75.80 รองลงมา อาศัยน้ำจากโครงการชลประทาน จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 23.93 น้ำฝน และจากคลอง/บึง/แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 เท่ากัน

● **ชนิดของการทำการเกษตร** พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเกษตรปลูกข้าว มากที่สุด จำนวน 583 คน คิดเป็นร้อยละ 57.27 รองลงมาปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น จำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 ปลูกผักสวนครัว จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ด้านปศุสัตว์ จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63 ด้านประมง จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 และอื่นๆ เช่น พืชสวน มะม่วง กล้วย เป็นต้น จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47

● **ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร/อื่นๆ**

○ <u>ก่อนมีโครงการ</u> พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ดังนี้

■ มีปัญหาเป็นบางปี จำนวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 จำแนกเป็นขาดแคลนน้ำอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 72.60 อยู่ในระดับรุนแรง จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 19.49 และอยู่ในระดับน้อย จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.91 ตามลำดับ

■ มีปัญหาเกือบทุกปี จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 22.44 จำแนกเป็นขาดแคลนน้ำอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 51.48 อยู่ในระดับรุนแรง จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.34 และอยู่ในระดับน้อย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 ตามลำดับ

■ มีปัญหาทุกปี จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 15.54 จำแนกเป็น ขาดแคลนน้ำอยู่ในระดับมาก จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 65.81 รองลงมาอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 34.19 ตามลำดับ

■ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 15.01


○ <u>หลังมีโครงการ</u> พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ดังนี้

■ ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 427 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.71

■ ปัญหาเป็นบางปี จำนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 32.67 จำแนกเป็น ขาดแคลนน้ำอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 57.72 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 38.21 และอยู่ในระดับมาก จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.07 ตามลำดับ


■ มีปัญหาเกือบทุกปี จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84 จำแนกเป็น ขาดแคลนน้ำอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 66.10 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.42 และอยู่ในระดับมาก จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.47 ตามลำดับ

■ มีปัญหาทุกปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79 จำแนกเป็น ขาดแคลนน้ำอยู่ในระดับน้อย จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 และอยู่ในระดับมาก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 12 ดังนี้




ภาพที่ 12 แสดงจำนวนและร้อยละการขาดแคลนน้ำก่อนมีโครงการและหลังมีโครงการ

● **จำนวนรอบในการเพาะปลูก** พบว่า ก่อนมีโครงการ เกษตรกรไม่ทำการเพาะปลูก จำนวน 5 คน ทำการเพาะปลูก จำนวน 748 คน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชทางการเกษตรมากที่สุด ปีละ 1 รอบ จำนวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 70.05 รองลงมา ปลูกพืชปีละ 2 รอบ จำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 28.61 และปลูกพืชปีละ 3 รอบ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.34 หลังมีโครงการ เกษตรกรไม่ทำการเพาะปลูก จำนวน 1 คน ทำการเพาะปลูก จำนวน 752 คน ซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกพืชได้มากที่สุด ปีละ 2 รอบ จำนวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33 รองลงมา ปลูกพืชปีละ 1 รอบ จำนวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ปลูกพืชปีละ 3 รอบ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 13 ดังนี้



ภาพที่ 13 แสดงจำนวนการเพาะปลูกของเกษตรกร จำแนกตามจำนวนรอบ

● **ลักษณะการถือครองที่ดิน** พบว่า เกษตรกรไม่มีที่ดินถือครอง จำนวน 1 คน มีที่ดินถือครอง จำนวน 752 คน ส่วนใหญ่ถือครองที่ดินเป็นของตนเอง จำนวน 568 คน คิดเป็นร้อยละ 75.53 ถือครองที่ดินของตนเองและเช่าที่ดินร่วมกัน จำนวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.17 และเช่าที่ดิน จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 14 ดังนี้



ภาพที่ 14 แสดงจำนวนและร้อยละตามลักษณะการถือครองที่ดิน

● **การดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้หรือไม่** พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การดำเนินงานโครงการสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ จำนวน 742 คน คิดเป็นร้อยละ 98.54 รองลงมา ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.46 สาเหตุเนื่องจาก พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรดังกล่าวอยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งไม่มีระบบคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ ต้องอาศัยน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลักในการทำการเกษตร จึงทำให้ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้

4.4 ผลการประเมินด้านประสิทธิผล

การประเมินผลโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ด้านประสิทธิผล ประกอบด้วย ความคุ้มค่าของโครงการ ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการ สรุปดังนี้

■ **ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนและหลังมีโครงการ**

ก่อนมีโครงการ

พบว่า เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจด้านการใช้น้ำในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43) โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) รองลงมา ประสบปัญหาภัยแล้ง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68) มีความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20) และประสบปัญหาน้ำท่วม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงความพึงพอใจของเกษตรกรปัญหาด้านการใช้น้ำที่มีต่อโครงการ (ก่อนมีโครงการ)

ปัญหาด้านการใช้น้ำ (ก่อนมีโครงการ)	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ	3.76	มาก
ความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำ	3.20	ปานกลาง
ประสบปัญหาภัยแล้งมากน้อย เพียงใด	3.68	มาก
ประสบปัญหาน้ำท่วมมากน้อย เพียงใด	3.08	ปานกลาง
รวม	**3.43**	**มาก**

หลังมีโครงการ

พบว่า หลังจากมีโครงการสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านการใช้น้ำในภาพรวมได้เป็นอย่างดี ปัญหาดังกล่าวอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.78) โดยทำให้ความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำ อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.70) ประสบปัญหาน้ำท่วม อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.71) ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และประสบปัญหาภัยแล้ง อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85) เท่ากัน ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจของเกษตรกรปัญหาด้านการใช้น้ำที่มีต่อโครงการ (หลังมีโครงการ)

ปัญหาด้านการใช้น้ำ (หลังมีโครงการ)	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ	1.85	น้อย
ความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำ	1.70	น้อยที่สุด
ประสบปัญหาภัยแล้งมากน้อย เพียงใด	1.85	น้อย
ประสบปัญหาน้ำท่วมมากน้อย เพียงใด	1.71	น้อยที่สุด
รวม	**1.78**	**น้อยที่สุด**

- **การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ** พบว่า
  - **ด้านข้อมูลและการบริหารจัดการ** พบว่า เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการเป็นไปอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) และมีการแจ้งรายละเอียดโครงการ/ระยะเวลาในการก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจของเกษตรกรด้านข้อมูลและการบริหารจัดการ

ด้านข้อมูลและการบริหารจัดการ	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
การประชาสัมพันธ์โครงการเป็นไปอย่างทั่วถึง	3.94	มาก
แจ้งรายละเอียดโครงการ/ระยะเวลาการก่อสร้าง	3.90	มาก
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	3.92	มาก
รวม	**3.92**	**มาก**

● **ด้านการอำนวยความสะดวก** พบว่า เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) โดยมีป้ายแสดงเขตก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95) รองลงมา ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อเจ้าหน้าที่ชลประทาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) และการอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาขณะดำเนินการก่อสร้างของประชาชนในหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 9

ตารางที่ 9 แสดงความพึงพอใจของเกษตรกรด้านการอำนวยความสะดวก

ด้านการอำนวยความสะดวก	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน	3.92	มาก
มีป้ายแสดงเขตก่อสร้าง	3.95	มาก
การอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาขณะดำเนินการก่อสร้างของประชาชนในหมู่บ้าน	3.88	มาก
รวม	**3.92**	**มาก**

● **ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน** พบว่า เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) รองลงมา แสดงความคิดเห็น/ให้ข้อมูลที่จำเป็นก่อนการก่อสร้างโครงการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ ร่วมประชุมวางแผนการเพาะปลูก/การส่งน้ำ และมีส่วนร่วมในการใช้งาน/ดูแล/บำรุงรักษาอาคารชลประทาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) เท่ากัน และมีส่วนร่วมระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ด้านแรงงาน) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 แสดงการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ

ด้านการมีส่วนร่วม	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ	3.91	มาก
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ	3.76	มาก
แสดงความคิดเห็น/ให้ข้อมูลที่จำเป็นก่อนการก่อสร้างโครงการ	3.83	มาก
ร่วมประชุมวางแผนการเพาะปลูก/การส่งน้ำ	3.76	มาก
มีส่วนร่วมระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ด้านแรงงาน)	3.53	มาก
มีส่วนร่วมในการใช้งาน/ดูแล/บำรุงรักษาอาคารชลประทาน	3.76	มาก
รวม	**3.76**	**มาก**

● **ด้านความพึงพอใจ** พบว่า เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02) โดยเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและตรงความต้องการของเกษตรกรอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26) รองลงมา พึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25) โครงการตั้งอยู่บริเวณที่เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21) สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมใช้งาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16) สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น/ส่งน้ำได้ทั่วถึง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06) ทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98) ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง ลดลง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97) รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) ปริมาณน้ำที่ใช้ทำการเพาะปลูกเพียงพอต่อความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) มีการกำหนดแผนการส่งน้ำประจำฤดูกาลที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86) และมีการสำรวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 แสดงความพึงพอใจของเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

ด้านความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
เป็นโครงการที่มีความจำเป็นและตรงความต้องการของเกษตรกร	4.26	มากที่สุด
โครงการตั้งอยู่บริเวณที่เหมาะสม	4.21	มากที่สุด
สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมใช้งาน	4.16	มาก
สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น/ส่งน้ำได้ทั่วถึง	4.06	มาก
ปริมาณน้ำที่ใช้ทำการเพาะปลูกเพียงพอต่อความต้องการ	3.91	มาก
มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ	3.88	มาก
มีการกำหนดแผนการส่งน้ำประจำฤดูกาลที่ชัดเจน	3.86	มาก
มีการสำรวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก	3.80	มาก
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น	3.98	มาก
รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น	3.93	มาก
ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง ลดลง	3.97	มาก
พึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการในระดับใด	4.25	มากที่สุด
รวม	**4.02**	**มาก**

4.5 ผลกระทบจากโครงการ

ผลกระทบจากโครงการ พบว่า เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.56) กล่าวคือ ได้รับผลกระทบด้านระบบนิเวศน์ในชุมชน/สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.54) รองลงมา ผลกระทบด้านประเภทและจำนวนพืชพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.57) และผลกระทบด้านคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.59) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 แสดงผลกระทบจากโครงการ

ด้านผลกระทบ	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำเสื่อมโทรม	1.59	น้อยที่สุด
ประเภทและจำนวนพืชพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำลดลง	1.57	น้อยที่สุด
ระบบนิเวศน์ในชุมชน/สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสื่อมโทรม	1.54	น้อยที่สุด
รวม	**1.56**	**น้อยที่สุด**

4.6 ความยั่งยืนของการพัฒนาโครงการ

■ กรมชลประทานใช้ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กำหนดเป้าหมายและมุ่งมั่นอย่างชัดเจนเพื่อเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580 โดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ควบคู่กับการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง

ในการดำเนินงานก่อสร้างของกรมชลประทาน มุ่งเน้นให้งานพัฒนาแหล่งน้ำที่จะเกิดขึ้นเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด และทันต่อสถานการณ์ของปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้สอดรับกับความต้องการในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มบทบาทในการดูแล บำรุงรักษาอาคารและระบบชลประทานให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีความต่อเนื่องยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานของกรมชลประทาน พบว่า

● **เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการการใช้น้ำร่วมกัน** พบว่า เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่มีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการการใช้น้ำร่วมกัน จำนวน 607 คน คิดเป็นร้อยละ 80.61 จำแนกเป็น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ อยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 61.12 รองลงมา อยู่ในระดับมาก จำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 36.57 และอยู่ในระดับน้อย จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31 และไม่มีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มและบริหารจัดการน้ำร่วมกัน จำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 19.39 ตามลำดับ

● **โครงการช่วยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น** พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นว่าโครงการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จำนวน 733 คน คิดเป็นร้อยละ 97.34 จำแนกเป็นอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด จำนวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 57.84 รองลงมา อยู่ในระดับมาก จำนวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 40.11 และอยู่ในระดับน้อย จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.05 และ โครงการไม่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.66 ตามลำดับ

● **โครงการช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ให้กับท่านหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง/น้ำท่วม** พบว่า เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนมากคิดว่าโครงการสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง/น้ำท่วมได้ จำนวน 721 คน คิดเป็นร้อยละ 95.75 จำแนกเป็น มีความเชื่อมั่นโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 57.42 รองลงมา มีความเชื่อมั่นโครงการ อยู่ในระดับมาก จำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 40.08 มีความเชื่อมั่นโครงการ อยู่ในระดับน้อย จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และไม่มีความเชื่อมั่นในโครงการ จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ตามลำดับ

จากการดำเนินงานโครงการของกรมชลประทาน พบว่า โครงการมีความยั่งยืนและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รวมกลุ่มบริหารจัดการการใช้น้ำร่วมกัน ส่งผลทางอ้อมให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพแม้เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาอื่นๆ ในด้านสังคม และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

4.7 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

● **ปัญหาอุปสรรค**

1. ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการ ดังนี้

1.1 ขาดระบบส่งน้ำเข้าถึงพื้นที่การเกษตร เช่น ท่อส่งน้ำ และคลองส่งน้ำ เป็นต้น

1.2 วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เช่น ท่อส่งน้ำแตกไม่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้

1.3 ขาดการบำรุงรักษา ขุดลอกคลองส่งน้ำอย่างต่อเนื่อง มีตะกอนทรายทับถมทำให้เกิดความตื้นเขิน และมีวัชพืชอุดตันท่อระบายน้ำ อีกทั้งโครงการอยู่ไกลจากพื้นที่ทางการเกษตร

1.4 การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

1.5 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคในพื้นที่ โดยให้มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายคนงานข้ามจังหวัดได้ และมีการสั่งหยุดงานในแคมป์คนงานบางจุด จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

2. ปัญหาด้านการดูแลรักษาโครงการ ดังนี้

2.1 ขาดงบประมาณในการกำจัดวัชพืช

2.2 ขาดงบประมาณในการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงการ อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน

- **ข้อเสนอแนะ**

1. ข้อเสนอแนะด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการ ดังนี้

1.1 ควรมีระบบส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ คลองซอย หรือเครื่องสูบน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์ให้กับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ห่างไกลจากโครงการ

1.2 ควรเพิ่ม/ปรับปรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น เพิ่มหัวจ่ายน้ำ เสริมฝายให้สูงขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำได้มากขึ้น

1.3 ควรมีการขุดลอกฝาย อ่างเก็บน้ำ หรือลำห้วยให้ลึก เพื่อกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น

1.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน พัฒนาศักยภาพและเพิ่มบทบาทกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อทำงานร่วมกันกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

2) ข้อเสนอแนะด้านการดูแลรักษาโครงการ ดังนี้

2.1 ควรมีงบประมาณในการขุดลอกคลอง และกำจัดวัชพืชทุกปี

2.2 ควรดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทางระบายน้ำ และท่อส่งน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

บทที่ 5
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการประเมิน

1) ด้านความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล

กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการในการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวต่อระบบเศรษฐกิจและป้องกันมิให้สถานการณ์รุนแรงเข้าขั้นวิกฤติจนต้องสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการเงินที่มากเกินความจำเป็นอันจะเป็นภาระให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต ตลอดจนวางรากฐานเพื่อให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยการเสนอร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นงบประมาณเพิ่มเติมในการรองรับการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สรุปผลการประเมินด้านความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล โดยกรมชลประทานดำเนินกิจกรรม/โครงการมีความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบายและวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกำหนด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุล ยั่งยืนและเป็นธรรม มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อให้เกิดความมั่นคงเพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน พร้อมทั้งพัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง

2) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำใหม่ให้เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตร เพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็กและลดความเสี่ยงในพื้นที่ไม่มีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลง รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้ำ โดยดำเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อยกระดับผลิตภาพด้านน้ำทั้งระบบ

3) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรอย่างทั่วถึง

4) แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ

โดยมีวัตถุประสงค์ ที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) สามารถสร้างความมั่นคงด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยเป็นโครงการก่อสร้างใหม่ งานขุดลอก งานซ่อมแซมปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งหมด 266 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 246 โครงการ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำ และสร้างรายได้ให้เกษตรกร ก่อนมีโครงการมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 144,646 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังมีโครงการเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 174,680 บาท/ครัวเรือน/ปี รายได้เพิ่มขึ้น 30,034 บาท/ครัวเรือน/ปี คิดเป็นร้อยละ 20.76 ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความพึงพอใจในการใช้น้ำตรงตามความต้องการ ช่วยลดปัญหาขาดแคลนน้ำ นอกจานี้การดำเนินการโครงการดังกล่าว ยังเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ในชุมชนได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากการมีพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบางพื้นที่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

2) ผลการประเมินความคุ้มค่า

การดำเนินงานโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีความคุ้มค่า เพราะเป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้มีแหล่งเก็บกักน้ำ มีพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรในด้านการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตรที่เพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ส่งผลให้มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ และสร้างความเจริญและสภาพเศรษฐกิจให้ชุมชนดีขึ้น

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ

การประเมินผลด้านประสิทธิภาพของโครงการ เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ เปรียบเทียบกับแผนงาน พบว่ามีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยสาเหตุของรายการงานบางรายการล่าช้าเนื่องจาก

1) ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกหนัก เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างของผู้รับจ้าง ซึ่งทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

2) เครื่องจักรเกิดการชำรุดอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงและใช้เวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

3) พื้นที่ทิ้งดินมีพื้นที่จำกัด ต้องมีการปรับปรุงเส้นทางในการขนย้ายดิน ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

4) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคในพื้นที่ โดยให้มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายคนงานข้ามจังหวัดได้ และมีการสั่งหยุดงานในแคมป์คนงานบางจุด จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล

ความคุ้มค่าของโครงการ จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถาม จากลักษณะการใช้ที่ดินและประโยชน์จากโครงการ พบว่า ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการ ทั้งในด้านการกระตุ้นการซื้อวัสดุและจ้างแรงงานในท้องถิ่น บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในโครงการดีขึ้น มีน้ำสำหรับการเกษตรด้านต่างๆ เช่น เพาะปลูกพืชสวน พืชไร่ เลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และช่วยแก้ไข/บรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติ น้ำท่วม/น้ำแล้ง มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ส่งผลในทางอ้อมให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ช่วยลดปัญหาอื่นๆ ในด้านสังคม และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น



ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถาม เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในภาพรวม พบว่า เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและตรงความต้องการของเกษตรกร และโครงการตั้งอยู่บริเวณที่เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาสิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมใช้งาน สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น/ส่งน้ำได้ทั่วถึง ทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง ลดลง รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ปริมาณน้ำที่ใช้ทำการเพาะปลูกเพียงพอต่อความต้องการ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดแผนการส่งน้ำประจำฤดูกาลที่ชัดเจน และมีการสำรวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก อยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร มีแหล่งน้ำสำหรับเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค หรือทำการเกษตรต่างๆ ส่งผลให้ผลผลิตจากการเกษตรเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถาม เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ มีความเห็นในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ เนื่องจากการดำเนินการด้านแหล่งน้ำของกรมชลประทาน มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ โดยเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น วัตถุประสงค์โครงการ สถานที่ก่อสร้างโครงการ ผู้ดำเนินการ ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจในโครงการ มีการแสดงความคิดเห็น/ให้ข้อมูลที่จำเป็นก่อนการก่อสร้าง มีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการก่อสร้าง ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการระหว่างดำเนินการจนสิ้นสุดโครงการ เพราะโครงการด้านแหล่งน้ำเป็นความต้องการหลักและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี





3) ด้านผลกระทบ

ด้านผลกระทบจากโครงการ จากการสำรวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ด้านผลกระทบจากโครงการในภาพรวม พบว่า ผลกระทบจากโครงการโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยเฉพาะด้านระบบนิเวศน์ในชุมชน/สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รองลงมา ผลกระทบด้านประเภทและจำนวนพืชพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ และผลกระทบด้านคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ตามลำดับ ซึ่งเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่าความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในชุมชน และการจัดการสภาพแวดล้อมประเภท/จำนวนสัตว์น้ำคุณภาพดีขึ้น/เพิ่มขึ้น

4) ความยั่งยืนของการพัฒนาโครงการ

จากการดำเนินงานโครงการของกรมชลประทาน พบว่า โครงการมีความยั่งยืนและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รวมกลุ่มบริหารจัดการการใช้น้ำร่วมกัน ส่งผลทางอ้อมให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ แม้เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนทำให้มีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาอื่นๆ ในด้านสังคม และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น







5.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

จากการประเมินประสิทธิภาพ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- **ปัญหาอุปสรรค**

1) ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการ ดังนี้

○ ขาดระบบส่งน้ำเข้าถึงพื้นที่การเกษตร เช่น ท่อส่งน้ำ และคลองส่งน้ำ เป็นต้น

○ วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เช่น ท่อส่งน้ำแตกไม่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้

○ ขาดการบำรุงรักษา ขุดลอกคลองส่งน้ำอย่างต่อเนื่อง มีตะกอนทรายทับถมทำให้เกิดความตื้นเขิน และมีวัชพืชอุดตันท่อระบายน้ำ อีกทั้งโครงการอยู่ไกลจากพื้นที่ทางการเกษตร

○ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

○ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคในพื้นที่ โดยให้มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายคนงานข้ามจังหวัดได้ และมีการสั่งหยุดงานในแคมป์คนงานบางจุด จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

2) ปัญหาด้านการดูแลรักษาโครงการ ดังนี้

○ ขาดงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ กำจัดและขุดลอกตะกอนที่ทับถม

- **ข้อเสนอแนะ**

1) ข้อเสนอแนะด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการ ดังนี้

○ ควรมีระบบส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ คลองซอย หรือเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่เกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำน้ำไป และให้ประชาชนที่มีพื้นที่การเกษตรที่ห่างจากโครงการได้รับน้ำอย่างทั่วถึง

○ ควรมีการสำรวจ/ปรับปรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทุกๆ ปี เช่น เพิ่มหัวจ่ายน้ำ เสริมฝายให้สูงขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำได้มากขึ้น

○ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยให้เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำข้อตกลงในการใช้น้ำร่วมกัน เช่น การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งให้หน่วยงานเข้าไปให้ความรู้ เรื่องการดูแลแหล่งน้ำ/โครงการ

○ สร้างเครือข่ายด้านแหล่งน้ำทั้งในและนอกพื้นที่ชลประทาน เชื่อมโยงการทำงานทั้งระดับพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อทำงานร่วมกันให้มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภคและทำการเกษตร

○ ควรมีการขุดลอกฝาย อ่างเก็บน้ำ หรือลำห้วยให้ลึก เพื่อกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น

2) ข้อเสนอแนะด้านการดูแลรักษาโครงการ ดังนี้

○ ควรมีงบประมาณในการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขุดลอกฝาย ตะกอนดินหน้าฝาย ซ่อมแซมบำรุงรักษาทางระบายน้ำ และท่อส่งน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน



เอกสารอ้างอิง

กรมชลประทาน (2562) **ทศมราช สืบสานศาสตร์ชลประทาน 116 ปี กรมชลประทาน.** (หน้า 110)

กรมชลประทาน (2554) **เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ 109 ปี.** (หน้า 114)

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.phichsinee.cmru.ac.th/develop/admin/article/file/50413022304.pdf

แนวคิดและแนวทางการประเมินโครงการ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.happy8workplace.com/project/attach/book/book%20_Eva%20(%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5)%20(3).pdf

การประเมินโครงการ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://km.moi.go.th/km/32_quality_plan/evaluate/evaluate5_2.pdf

การประเมินโครงการ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
https://spbkk1.sesao1.go.th/kmresearch/datareserch/mon/pro.pdf

การประเมินโครงการ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.gotoknow.org/posts/440831

รูปแบบการประเมินโครงการ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://library.senate.go.th/document/Ext9/9874_0003.PDF

การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงาน. เข้าถึงได้จาก:
http://www.xn--72cfa4a3afccsjq7ag3c3likf0ab4gk.com/images/pdf/chapter-04.pdf

งานวิจัย อิทธิพลการรับรู้ประโยชน์ ความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำ คอร์สเรียนออนไลน์ เข้าถึงได้จาก: https://sites.google.com/site/423313researchsaeauideesorn/bth-thi-2-wrrnkrrm-thi-keiywkhxng/-aua

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ. เข้าถึงได้จาก:
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/4434/1/nichapa_nakk.pdf

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม. เข้าถึงได้จาก:
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/52930412/chapter2.pdf

แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ. เข้าถึงได้จาก:
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/47933110/chapter2.pdf

แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ. เข้าถึงได้จาก:
https://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/3421/5/293226_ch3.pdf

กรมชลประทาน (2552) คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน. กรุงเทพฯ : บริษัท บูม คัลเลอร์ ไลน์ จำกัด.

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม. เข้าถึงได้จาก: http://hrm.ru.ac.th/file/research/005-5.pdf
ข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน 2564 กรมชลประทาน
แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกลุ่ม เข้าถึงได้จาก:
https://www.novabizz.com/NovaAce/Manage/group.htm
แนวคิดเกี่ยวกับการความหมายของคุณภาพการบริการ เข้าถึงได้จาก:
http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/bitstream/123456789/3508/1/RMUTT-161651.pdf
แนวคิดปัจจัยมาตรการดำเนินงานของรัฐบาลไทยในสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/twin-9/6214154051.pdf
พัชราภรณ์ สิทธิพงษ์ และนายทศพร ดิเรกสุนทร. (2567). วงจรงบประมาณรายจ่ายประจำปี [เอกสารประกอบการบรรยาย].

ภาคผนวก

- แบบสอบถาม
- รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)
- ข้อมูลทั่วไปแผนงาน/โครงการ
- ภาพประกอบการลงพื้นที่
- มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และหลักการที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม



แบบสอบถาม

โครงการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

1. สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

สำนักงานชลประทาน ที่ .....จังหวัด.....ภาค .....
หน่วยงานดำเนินการ .....
โครงการ .....
วัน/เดือน/ปี .....

****

คำชี้แจง โปรดเติมข้อมูลในช่องว่าง หรือทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ ที่ตรงตามความเป็นจริง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง

2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 21 – 30 ปี
☐ 3) 31 - 40 ปี ☐ 4) 41 - 50 ปี
☐ 5) มากกว่า 50 ปี

3. ระดับการการศึกษา
☐ 1) ประถมศึกษา ☐ 2) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
☐ 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ☐ 4) ปวช./ปวส./อนุปริญญา
☐ 5) ปริญญาตรี ☐ 6) สูงกว่าปริญญาตรี

4. อาชีพหลัก
☐ 1) เกษตรกรรม ☐ 2) ค้าขาย
☐ 3) ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ ☐ 4) รัฐวิสาหกิจ
☐ 5) พนักงานบริษัท/พนักงานจ้างของรัฐ ☐ 6) ธุรกิจส่วนตัว
☐ 7) รับจ้างทั่วไป ☐ 8) อื่น (ระบุ).....

5. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน.....คน

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากโครงการ

1. ลักษณะโครงการ

☐ 1) ก่อสร้างใหม่ ระบุ..... ☐ 2) ซ่อมแซม/ปรับปรุง

☐ 3) ขุดลอก ☐ 4) อื่นๆ ระบุ.....

2. ใช้น้ำจากแหล่งใดเพื่อการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ 1) น้ำจากชลประทาน ☐ 2) น้ำฝน

☐ 3) น้ำบาดาล ☐ 4) สระตนเอง

☐ 5) คลอง/บึง/แหล่งน้ำธรรมชาติ ☐ 6) อื่นๆ ระบุ .....

3. ชนิดของการทำการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ 1) นาข้าว ☐ 2) พืชไร่

☐ 3) ผักสวนครัว ☐ 4) ประมง

☐ 5) ปศุสัตว์ ☐ 6) อื่นๆ ระบุ .....

4. ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

4.1 (ก่อนมีโครงการ)

☐ 1) ไม่มีปัญหา (ข้ามไปทำ ข้อ 4.2)

☐ 2) มีปัญหาในบางปี ระดับความรุนแรง ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

☐ 3) มีปัญหาเกือบทุกปี ระดับความรุนแรง ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

☐ 4) มีปัญหาทุกปี ระดับความรุนแรง ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

4.1.1 ช่วงเดือนใดที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำมากที่สุด ระบุ .....

4.1.2 ระยะเวลาการขาดแคลนน้ำตั้งแต่เดือน ..... ถึงเดือน .....

4.2 (หลังมีโครงการ)

☐ 1) ไม่มีปัญหา (ข้ามไปทำ ข้อ 5.)

☐ 2) มีปัญหาในบางปี ระดับความรุนแรง ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

☐ 3) มีปัญหาเกือบทุกปี ระดับความรุนแรง ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

☐ 4) มีปัญหาทุกปี ระดับความรุนแรง ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

4.2.1 ช่วงเดือนใดที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำมากที่สุด ระบุ .....

4.2.2 ระยะเวลาการขาดแคลนน้ำตั้งแต่เดือน ..... ถึงเดือน .....

5. จำนวนรอบในการเพาะปลูก/ปี

ก่อนมีโครงการ ☐ 1) 1 รอบ ☐ 2) 2 รอบ ☐ 3) 3 รอบ

หลังมีโครงการ ☐ 1) 1 รอบ ☐ 2) 2 รอบ ☐ 3) 3 รอบ

6. รายได้ต่อครัวเรือน (รวมทุกรายได้)

ก่อนมีโครงการ ..... บาท/ปี **หลัง**มีโครงการ ..... บาท/ปี

7. รายจ่ายต่อครัวเรือน (รวมทุกรายจ่าย)

ก่อนมีโครงการ ..... บาท/ปี **หลัง**มีโครงการ ..... บาท/ปี

8. การเพาะปลูก

<u>ก่อน</u>มีโครงการ ..... ไร่ **<u>หลัง</u>**มีโครงการ ..... ไร่

ก่อนมีโครงการ					หลังมีโครงการ				
พืชที่ปลูก	จำนวน (ไร่)	ต้นทุนการเพาะปลูก (บาท/ไร่)	ราคาขาย (บาท/กก.)	ผลผลิต (กก./ไร่)	พืชที่ปลูก	จำนวน (ไร่)	ต้นทุนการเพาะปลูก (บาท/ไร่)	ราคาขาย (บาท/กก.)	ผลผลิต (กก./ไร่)

9. ลักษณะการถือครองที่ดิน

☐ 1) ของตนเอง ..... ไร่ ☐ 2) เช่าที่ดิน ..... ไร่

10. การดำเนินงานโครงการสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้หรือไม่

☐ 1) ได้

☐ 2) ไม่ได้ ระบุ .....

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อโครงการ (ก่อนและหลังมีโครงการ)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ ที่ตรงตามความเป็นจริง

ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

ลำดับ	ความพึงพอใจ	ระดับความคิดเห็น				
		5	4	3	2	1
	ก่อนมีโครงการ					
1	ปัญหาการขาดแคลนน้ำ					
2	ความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำ					
3	ประสบปัญหาภัยแล้งมากน้อย เพียงใด					
4	ประสบปัญหาน้ำท่วมมากน้อย เพียงใด					
	หลังมีโครงการ					
1	ปัญหาการขาดแคลนน้ำ					
2	ความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำ					
3	ประสบปัญหาภัยแล้งมากน้อย เพียงใด					
4	ประสบปัญหาน้ำท่วมมากน้อย เพียงใด					

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อโครงการ

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ ที่ตรงตามความเป็นจริง

ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มากหรือดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

ลำดับ	รายละเอียด	ระดับความคิดเห็น				
		5	4	3	2	1
1	**ด้านข้อมูลการบริหารจัดการ**					
	- การประชาสัมพันธ์โครงการเป็นไปอย่างทั่วถึง					
	- แจ้งรายละเอียดโครงการ/ระยะเวลาในการก่อสร้าง					
	- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินโครงการ					
2	**ด้านการอำนวยความสะดวก**					
	- ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน					
	- มีป้ายแสดงเขตก่อสร้าง					
	- การอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาขณะดำเนินการก่อสร้างของประชาชนในหมู่บ้าน					
3	**ผลกระทบจากโครงการ**					
	- คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำเสื่อมโทรม					
	- ประเภทและจำนวนพืชพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำลดลง					
	- ระบบนิเวศน์ในชุมชน/สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรม					
4	**ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน**					
	- ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ					
	- มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ					
	- แสดงความคิดเห็น/ให้ข้อมูลที่จำเป็นก่อนการก่อสร้างโครงการ					
	- ร่วมประชุมวางแผนการเพาะปลูก/การส่งน้ำ					
	- มีส่วนร่วมระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ด้านแรงงาน)					
	- มีส่วนร่วมในการใช้งาน/ดูแล/บำรุงรักษาอาคารชลประทาน					
5	**ด้านความพึงพอใจ**					
	- เป็นโครงการที่มีความจำเป็นและตรงความต้องการของเกษตรกร					
	- โครงการตั้งอยู่บริเวณที่เหมาะสม					
	- สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมใช้งาน					
	- สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น/ส่งน้ำได้ทั่วถึง					
	- ปริมาณน้ำที่ใช้ทำการเพาะปลูกเพียงพอต่อความต้องการ					
	- มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ					
	- มีการกำหนดแผนการส่งน้ำประจำฤดูกาลที่ชัดเจน					
	- มีการสำรวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก					
	- ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น					
	- รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น					

ลำดับ	รายละเอียด	ระดับความคิดเห็น				
		5	4	3	2	1
	- ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง ลดลง					
	- พึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการในระดับใด					

ตอนที่ 5 ความยั่งยืนของการพัฒนาโครงการ

5.1 เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการการใช้น้ำร่วมกัน

☐ 1) ไม่มี

☐ 2) มี ในระดับ ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

5.2 โครงการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

☐ 1) ไม่มี

☐ 2) มี ในระดับ ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

5.3 โครงการช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ให้กับท่าน หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง/น้ำท่วม

☐ 1) ไม่มี

☐ 2) มี ในระดับ ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ โปรดระบุ .....

.....

.....

.....

.....

****** ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ******

แบบสอบถาม

โครงการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

2. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ

****

สำนักงานชลประทาน ที่..... หน่วยงานดำเนินการ .....

ชื่อโครงการ .....จังหวัด..... ภาค .....

ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง..... เบอร์โทร.....

วัน/เดือน/ปี .....

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

การดำเนินงาน	การดำเนินงานในปีงบประมาณ			พื้นที่ (ไร่)		ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน)
	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินงาน (%)	พื้นที่ชลประทาน	พื้นที่รับประโยชน์		
ผลการดำเนินงาน							

ลักษณะโครงการ

☐ 1) อ่างเก็บน้ำ ☐ 2) สถานีสูบน้ำ ☐ 3) ประตูระบายน้ำ

☐ 4) ฝาย ☐ 5) แก้มลิง ☐ 6) อื่นๆ ระบุ.....

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

☐ 1) เพื่อการเกษตร ☐ 2) การอุปโภค - บริโภค ☐ 3) ป้องกันอุทกภัย

☐ 4) อื่นๆ ระบุ.....

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ

1. มีกลุ่มผู้ใช้น้ำในชุมชนหรือไม่

☐ มี ☐ ไม่มี เพราะ.....

2. ถ้ามี กลุ่มผู้ใช้น้ำในชุมชนเข้มแข็งในระดับใด

☐ มาก ☐ ปานกลาง ☐ น้อย ☐ ไม่เข้มแข็ง

3. กลุ่มผู้ใช้น้ำในชุมชนมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือไม่

☐ ต่อเนื่อง ☐ ไม่ต่อเนื่อง

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินการของหน่วยงาน

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ ที่ตรงตามความเป็นจริง

ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มากหรือดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

การดำเนินการของหน่วยงาน	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
ด้านบุคลากร					
1. มีจำนวนบุคลากรเพียงพอในการดำเนินงาน					
2. สามารถดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงการให้ใช้งานได้ตลอด					
ด้านงบประมาณ/เครื่องมืออุปกรณ์					
1. มีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ					
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เพียงพอในการดูแลบำรุงรักษาโครงการ					

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ท่านคิดว่าโครงการที่สร้างขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับใด					
2. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการที่สร้างขึ้นในระดับใด					
5. ท่านคิดว่าราษฎร/ชุมชน มีส่วนร่วมจัดการ/ดูแลโครงการระดับใด					

ตอนที่ 5 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. ปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง .....

.....

.....

.....

2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .....

.....

.....

****** ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ******

แบบสอบถาม

โครงการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

3. สำหรับผู้นำชุมชน (อบต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

****

ตอนที่ 1 รายละเอียดโครงการ

ผู้ให้สัมภาษณ์ .....ตำแหน่ง.....

เบอร์โทร.....ชื่อโครงการ.....

จังหวัด.....วัน/เดือน/ปี.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ

☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2. อายุ

☐ 2) 21 - 30 ปี ☐ 3) 31 - 40 ปี

☐ 4) 41 - 50 ปี ☐ 5) มากกว่า 50 ปี

3. การศึกษา

☐ 1) ประถมศึกษา ☐ 2) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

☐ 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ☐ 4) ปวช./ปวส./อนุปริญญา

☐ 5) ปริญญาตรี ☐ 6) สูงกว่าปริญญาตรี

4. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานปัจจุบัน

☐ (1) น้อยกว่า 4 ปี ☐ (2) 4 – 6 ปี

☐ (3) 7 – 9 ปี ☐ (4) 10 ปีขึ้นไป

ตอนที่ 3 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์

1. ท่านพอใจกับโครงการฯ หรือไม่

☐ 1) พอใจ

☐ 2) ไม่พอใจ ระบุ.....

2. ความเพียงพอของปริมาณน้ำในหมู่บ้าน (ภาพรวม)

1) น้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ☐ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ

2) น้ำเพื่อการเกษตร ☐ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ

3. จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ (ภาพรวม)

1) แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค จำนวน ..... แหล่ง

2) แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ..... แหล่ง

4. การใช้ประโยชน์จากโครงการ

1) หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ จำนวน ..... หมู่บ้าน

2) ครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ทั้งหมด จำนวน ..... ครัวเรือน

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการดูแลและบำรุงรักษาโครงการ

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ ที่ตรงตามความเป็นจริง

ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มากหรือดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ท่านคิดว่าโครงการที่สร้างขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับใด					
2. ท่านคิดว่าโครงการสามารถช่วยเหลือ/แก้ปัญหาความเดือดร้อนในระดับใด					
3. ท่านพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการในระดับใด					
- เป็นโครงการที่จำเป็นและตรงกับความต้องการของเกษตรกร					
- ลดปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง ในพื้นที่มากน้อยเพียงใด					
- สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง					
- โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม					
4. ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ระดับใด					

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. มีแหล่งน้ำในชุมชนทำให้ความเป็นอยู่ในชุมชนเปลี่ยนแปลงดีขึ้น					
2. ปริมาณน้ำที่ใช้ทำการเพาะปลูก/อุปโภค - บริโภค เพียงพอต่อความต้องการ					
3. สามารถทำการเพาะปลูกได้เพิ่มขึ้น (จำนวนรอบการเพาะปลูก/ปี)					

ตอนที่ 6 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. ปัญหา/อุปสรรค.....

.....

.....

2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .....

.....

.....

****** ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ******

รายละเอียด

รายละเอียดโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			ภาค	พิกัด		ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		Lat	Long		วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาตรความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
			จำนวน 266 โครงการ								**2,560.8638**	**2,145.8700**	**83.79**	**91.89**	**1,300**	**64.82**	**378,145**	**79,624**	
1	สชป. 5	คป.บึงกาฬ	แก้มลิงหนองนกทา ระยะที่ 1	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	18.0859	103.5350	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.7278	0.0380	1.71	7.00		0.12	300	110	
2	สชป. 5	คบ.น้ำอูน	แก้มลิงโคกมะนาวพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1	หนองปลิง	นิคมน้ำอูน	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.1882	103.7409	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.7829	0.0000	0.00	15.00		0.09	350	450	
3	สชป. 2	คป.น่าน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหง	นาน้อย	นาน้อย	น่าน	ภาคเหนือ	18.3235	100.6834	ดำเนินการเอง	9.6156	2.0378	21.19	30.00		0.17	2,000	200	
4	สชป. 3	คส. 3	ปรับปรุงฝายสามง่าม	รังนก	สามง่าม	พิจิตร	ภาคเหนือ	16.4625	100.2356	จ้างเหมาบางส่วน	174.0986	24.5002	15.32	50.00		0.08	1,000	100	
5	สชป. 8	คป.นครราชสีมา	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน	ลำเพียก	ครบุรี	นครราชสีมา	ตะวันออกเฉียงเหนือ	14.3331	102.3207	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.7831	0.0257	1.03	60.00		0.12	600	250	
6	สชป. 8	คป.นครราชสีมา	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำบ้านจัดสรร	ลำเพียก	ครบุรี	นครราชสีมา	ตะวันออกเฉียงเหนือ	14.3292	102.3456	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.7831	0.0257	1.03	61.81		0.12	600	250	
7	สชป. 2	คป.พะเยา	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทราย	แม่ใจ	แม่ใจ	พะเยา	ภาคเหนือ	19.3666	99.8163	จ้างเหมาบางส่วน	48.5712	31.6002	78.38	62.00			200	160	
8	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน	ตาดควัน	พญาเม็งราย	เชียงราย	ภาคเหนือ	19.9890	100.2044	ดำเนินการเอง	3.9605	2.5890	65.37	68.00		7.10	8,500	3260	
9	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่เป็นพร้อมเสริมความสูงทางระบายน้ำล้น	ป่าซาง	แม่จัน	เชียงราย	ภาคเหนือ	20.1664	99.7976	ดำเนินการเอง	0.4268	3.2410	81.83	80.00		1.69	2,500	2472	
10	สชป. 15	คป. นครศรีธรรมราช	แก้มลิงธารทอง พร้อมอาคารประกอบ	ควนทอง	ขนอม	นครศรีธรรมราช	ภาคใต้	9.2513	99.7940	จ้างเหมาบางส่วน	4.2383	0.0716	1.69	80.00		0.07	500	252	
11	สชป. 5	คป.หนองบัวลำภู	อาคารบังคับน้ำลำห้วยไฮตอนบนพร้อมอาคารประกอบ	นาคำไฮ	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.1723	102.1540	ดำเนินการเอง	8.2923	4.2185	50.87	83.00		0.03	285	275	
12	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปู	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	ภาคเหนือ	20.1165	99.7516	ดำเนินการเอง	1.1000	0.9030	82.09	85.00		0.37	1,000	284	
13	สชป. 7	คป.นครพนม	แก้มลิงหนองแคนช้าง พร้อมอาคารประกอบ	นาคำ	ศรีสงคราม	นครพนม	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.7103	104.2380	จ้างเหมาบางส่วน	10.9298	4.8146	63.71	85.00		0.20	150	120	
14	สชป. 9	คป.สระแก้ว	ฝายบ้านโนนสมพรสามัคคี 2	พระเพลิง	เขาฉกรรจ์	สระแก้ว	ภาคตะวันออก	13.3430	102.3291	จ้างเหมาบางส่วน	24.3214	21.5028	89.58	85.00		0.26	195	60	
15	สชป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกคลองระบายน้ำหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ	แม่ใจ	แม่ใจ	พะเยา	ภาคเหนือ	19.3733	99.8128	ดำเนินการเอง	162.0684	153.0639	94.44	87.19		3.30	3,000	400	
16	สชป. 3	คป.นครสวรรค์	แก้มลิงห้วยถั่ว	ห้วยถั่วเหนือ	หนองบัว	นครสวรรค์	ภาคเหนือ	15.8712	100.4851	ดำเนินการเอง	32.4066	24.0565	74.23	92.00		0.12	800	200	
17	สคก.	ศูนย์ฯ 7	โครงการปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำและขุดลอกคลองชักน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ	ตะเครียะ	ระโนด	สงขลา	ภาคใต้	7.8004	100.2512	ดำเนินการเอง	104.7014	104.1725	100.00	92.47		5.77		-	
18	สชป. 3	คส. 3	แก้มลิงหนองหัวลิงพร้อมอาคารประกอบ	หนองปล้อง	วังทรายพูน	พิจิตร	ภาคเหนือ	16.3628	100.5002	ดำเนินการเอง	39.9443	38.9745	99.13	95.00		0.28	1,200	179	
19	สชป. 3	คป.นครสวรรค์	แก้มลิงบ้านตะกรุดภิบาลพร้อมอาคารประกอบ	วังน้ำลัด	ไพศาลี	นครสวรรค์	ภาคเหนือ	15.6857	100.6281	ดำเนินการเอง	45.1883	39.7447	87.95	97.00		0.70	1,800	120	
20	สชป. 3	คป.นครสวรรค์	ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	ภาคเหนือ	15.7072	100.1882	ดำเนินการเอง	44.5085	43.2624	97.20	98.00		0.96	10,000	80	
21	สชป. 1	คส. 1	ฝายห้วยหยวกพร้อมระบบส่งน้ำ	แม่วิน	แม่วาง	เชียงใหม่	ภาคเหนือ	18.6714	98.7003	ดำเนินการเอง	28.8214	24.3730		100.00	100	0.10		70	
22	สชป. 1	คส. 1	ฝายบ้านไร่พร้อมระบบส่งน้ำ	แม่คะ	ฝาง	เชียงใหม่	ภาคเหนือ	19.8166	99.2063	ดำเนินการเอง	33.3203	30.5451	100.00	100.00	1,000	0.10		120	
23	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตอง	ครึ่ง	เชียงของ	เชียงราย	ภาคเหนือ	20.1068	100.4369	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.3897	0.3840	98.53	100.00		0.01	1,300	235	
24	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำทราย	แม่เงิน	เชียงแสน	เชียงราย	ภาคเหนือ	20.3308	100.2692	ดำเนินการเอง	2.2325	2.1699	97.20	100.00		0.06	3,000	120	
25	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ	ห้วยซ้อ	เชียงของ	เชียงราย	ภาคเหนือ	20.0240	100.2282	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4904	0.4815	98.19	100.00		0.01	7,000	860	
26	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแดด	โรงช้าง	ป่าแดด	เชียงราย	ภาคเหนือ	19.5204	99.9365	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4747	0.4735	99.75	100.00		0.01	2,400	426	
27	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน	ดอยลาน	เมืองเชียงราย	เชียงราย	ภาคเหนือ	19.7115	99.9384	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4653	0.4637	99.65	100.00		0.01	1,900	185	
28	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง	โรงช้าง	ป่าแดด	เชียงราย	ภาคเหนือ	19.5098	99.9379	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4601	0.4589	99.74	100.00		0.01	6,000	500	
29	สชป. 2	คบ.แม่ลาว	ขุดลอกอ่างกิ่วช้างคับ	ดงมะดะ	แม่ลาว	เชียงราย	ภาคเหนือ	19.7120	99.6611	ดำเนินการเอง	0.9474	0.9474	100.00	100.00		0.10	100	145	

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			ภาค	พิกัด		ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		Lat	Long		วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาตรความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
30	สชป. 2	คป.แม่ลาว	ขุดลอกอ่างห้วยมะตื่น	ดงมะดะ	แม่ลาว	เชียงราย	ภาคเหนือ	19.7120	99.6611	ดำเนินการเอง	1.8945	1.8944	99.99	100.00		0.30	300	550	
31	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ RMC กม.14+000 - RMC กม.20+627 ฝายโป่งนก	เวียงกาหลง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	ภาคเหนือ	19.2483	99.5318	ดำเนินการเอง	0.5000	0.4992	99.83	100.00			12,591	1626	
32	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+750 ฝั่งซ้ายฝายชัยสมบัติ	เวียงชัย	เวียงชัย	เชียงราย	ภาคเหนือ	19.5560	99.5259	ดำเนินการเอง	0.4939	0.4928	99.78	100.00			3,100	310	
33	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+800 อ่างเก็บน้ำแม่มอญ	โป่งแพร่	แม่ลาว	เชียงราย	ภาคเหนือ	19.8198	99.6582	ดำเนินการเอง	0.5442	0.5425	99.68	100.00			1,400	140	
34	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+700 อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง	โรงช้าง	ป่าแดด	เชียงราย	ภาคเหนือ	19.5098	99.9379	ดำเนินการเอง	0.5154	0.5141	99.74	100.00			2,400	240	
35	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายถ้ำวอก กม. 7+500 - กม.11+000	ป่าอ้อดอนชัย	เมืองเชียงราย	เชียงราย	ภาคเหนือ	19.7600	99.7430	ดำเนินการเอง	0.5700	0.5689	99.81	100.00			2,000	200	
36	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำคำ	แม่เงิน	เชียงแสน	เชียงราย	ภาคเหนือ	20.2838	100.2698	ดำเนินการเอง	1.9226	1.9201	99.87	100.00		0.39	1,500	136	
37	สชป. 2	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด	ศรีดอนมูล	เชียงแสน	เชียงราย	ภาคเหนือ	20.3450	100.0356	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.1172	0.1172	99.96	100.00		0.02	80	15	
38	สชป. 2	คป.น่าน	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยโก๋น 1	ห้วยโก๋น	เฉลิมพระเกียรติ	น่าน	ภาคเหนือ	19.5802	101.0663	จ้างเหมาบางส่วน	3.8070	3.6872	96.85	100.00		0.29	10	640	
39	สชป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านต๋อม	บ้านต๋อม	เมืองพะเยา	พะเยา	ภาคเหนือ	19.1967	99.8051	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4419	0.4390	99.99	100.00		5.22	2,000	175	
40	สชป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องสัก	บ้านปิน	ดอกคำใต้	พะเยา	ภาคเหนือ	18.9877	100.0426	ดำเนินการเอง	0.4417	0.4381	99.83	100.00		0.02	1,500	110	
41	สชป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเดียน	จุน	จุน	พะเยา	ภาคเหนือ	19.3326	100.2022	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4057	0.4012	99.53	100.00		0.21	1,400	215	
42	สชป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น	บ้านตุ่น	เมืองพะเยา	พะเยา	ภาคเหนือ	19.0050	99.8813	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4062	0.4035	100.00	100.00		0.59	1,500	120	
43	สชป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง	ห้วยแก้ว	ภูกามยาว	พะเยา	ภาคเหนือ	19.5990	100.4126	ดำเนินการเอง	2.6806	2.5329	95.48	100.00		0.09	1,000	150	
44	สชป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง-ห้วยแฮ่	บ้านตุ่น	เมืองพะเยา	พะเยา	ภาคเหนือ	19.1382	99.8082	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4371	0.4343	99.99	100.00		0.28	800	65	
45	สชป. 2	คป.พะเยา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหม่ (ห้วยฮุง)	หนองหล่ม	ดอกคำใต้	พะเยา	ภาคเหนือ	19.0495	100.0870	ดำเนินการเอง	0.4056	0.4022	99.81	100.00		0.02	600	70	
46	สชป. 2	คป.กิ่วลม-กิ่วคอหมา	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลม-กิ่วคอหมา และคลองส่งน้ำสายซอย	บ้านแลง	เมืองลำปาง	ลำปาง	ภาคเหนือ	18.5207	99.6303	ดำเนินการเอง	5.1280	5.1274	99.99	100.00		0.03	24,847	13496	
47	สชป. 2	คป.แม่วัง	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำในลำห้วยแม่ปุง	น้ำโจ้	แม่ทะ	ลำปาง	ภาคเหนือ	18.1573	99.4459	ดำเนินการเอง	0.5000	0.4999	99.98	100.00		0.01	2,500	350	
48	สชป. 3	คป.พิจิตร	ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายยางพิจิตร	บางคลาน	โพทะเล	พิจิตร	ภาคเหนือ	16.0309	100.2637	ดำเนินการเอง	1.9019	1.7782	100.00	100.00		0.08	1,000	100	
49	สชป. 3	คป.พิจิตร	ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายสามง่าม	รังนก	สามง่าม	พิจิตร	ภาคเหนือ	16.4625	100.2356	ดำเนินการเอง	1.9019	1.7777	100.00	100.00		0.08	1,000	100	
50	สชป. 3	คป.พิจิตร	ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายพญาวัง	ท้ายน้ำ	โพทะเล	พิจิตร	ภาคเหนือ	16.1500	100.2483	ดำเนินการเอง	1.9019	1.7824	100.00	100.00		0.08	1,000	100	
51	สชป. 3	คป.พิจิตร	แก้มลิงคลองลำมณีพร้อมอาคารประกอบ	วังทับไทร	สากเหล็ก	พิจิตร	ภาคเหนือ	16.5072	100.3435	ดำเนินการเอง	14.1203	13.3441	94.50	100.00		0.100	3,000	100	
52	สชป. 3	คป.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	ขุดลอกและปรับปรุงคลอง D1L-LD7 คลอง LD8	วังพิกุล	วังทอง	พิษณุโลก	ภาคเหนือ	16.7873	100.3802	ดำเนินการเอง	15.0000	12.8108	99.98	100.00		0.16	1,000	50	
53	สชป. 3	คป.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	ขุดลอกและปรับปรุงคลองวงพาด-หนองตาแหวน	วังทอง	วังทอง	พิษณุโลก	ภาคเหนือ	16.8059	100.3768	ดำเนินการเอง	4.1924	3.8669	99.99	100.00		0.51	1,000	100	
54	สชป. 3	คป.พิษณุโลก	แก้มลิงบึงหล่ม	ดงประคำ	พรหมพิราม	พิษณุโลก	ภาคเหนือ	17.2019	100.1846	ดำเนินการเอง	4.7282	4.6680	99.85	100.00		0.09	500	50	
55	สชป. 3	คป.พิษณุโลก	แก้มลิงบ้านเกาะจันทร์	บึงกอก	บางระกำ	พิษณุโลก	ภาคเหนือ	16.7332	100.0165	ดำเนินการเอง	10.0000	6.1544	99.91	100.00		0.05	500	100	
56	สชป. 3	คป.รักษายมน่าน	แก้มลิงหนองสรวง	ท่านางงาม	บางระกำ	พิษณุโลก	ภาคเหนือ	16.8228	100.1061	ดำเนินการเอง	23.6269	22.8401	99.62	100.00		0.45	2,000	55	
57	สชป. 3	คป.รักษายมน่าน	แก้มลิงหนองกราว	ท่านางงาม	บางระกำ	พิษณุโลก	ภาคเหนือ	16.8219	100.0809	ดำเนินการเอง	18.9484	18.6276	98.99	100.00		0.35	1,300	37	
58	สชป. 3	คป.รักษายมน่าน	แก้มลิงหนองหลวง	หนองแขม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	ภาคเหนือ	17.0616	100.1045	ดำเนินการเอง	2.4522	2.2861	95.73	100.00		0.06	1,000	25	
59	สชป. 3	คส. 3	แก้มลิงบึงแม่ระหัน	บ้านกร่าง	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	ภาคเหนือ	16.8677	100.1472	ดำเนินการเอง	28.5897	27.6429	99.48	100.00		0.50	1,500	285	
60	สชป. 3	คป.อุตรดิตถ์	แก้มลิงบึงข่อ จุดที่ 2	ไร่อ้อย	พิชัย	อุตรดิตถ์	ภาคเหนือ	17.3740	100.0597	ดำเนินการเอง	8.9960	8.7841	97.64	100.00		0.330	310	30	
61	สชป. 5	คป.เลย	แก้มลิงทุ่งเทิงพร้อมอาคารประกอบ	โป่ง	ด่านซ้าย	เลย	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0889	101.1886	ดำเนินการเอง	2.5649	2.5647	100.00	100.00		0.03	200	127	
62	สชป. 5	คป.เลย	แก้มลิงนาลานข้าวพร้อมอาคารประกอบ	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.2747	101.3850	ดำเนินการเอง	2.5370	2.5225	100.00	100.00		0.04	400	92	
63	สชป. 5	คป.เลย	แก้มลิงห้วยซำบอนพร้อมอาคารประกอบ	ปากหมัน	ด่านซ้าย	เลย	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.4410	101.1918	ดำเนินการเอง	2.1154	2.1153	100.00	100.00		0.03	200	100	

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			ภาค	พิกัด		ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		Lat	Long		วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาตรความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
64	สชป. 5	คป.เลย	แก้มลิงหนองสระบัวพร้อมอาคารประกอบ	ผาบิ้ง	วังสะพุง	เลย	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.2292	101.7115	ดำเนินการเอง	2.4878	2.4836	100.00	100.00		0.04	400	450	
65	สชป. 5	คป.เลย	แก้มลิงบ้านวังแท่นพร้อมอาคารประกอบ	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.3439	101.7874	ดำเนินการเอง	2.4596	2.4478	100.00	100.00		0.03	400	117	
66	สชป. 5	คป.เลย	แก้มลิงบ้านวังใหม่พร้อมอาคารประกอบ	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.3667	101.8023	ดำเนินการเอง	2.4881	2.4814	100.00	100.00		0.03	400	108	
67	สชป. 5	คป.เลย	แก้มลิงกุดช้างน้อยพร้อมอาคารประกอบ	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.3710	101.8424	ดำเนินการเอง	2.1436	2.1209	100.00	100.00		0.04	500	300	
68	สชป. 5	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง (พรด)	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.3465	104.3708	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4446	0.4444	100.00	100.00		0.01	120	155	
69	สชป. 5	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส (พรด)	โพธิไพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.3357	104.3770	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4446	0.4444	100.00	100.00		0.01	180	150	
70	สชป. 5	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย (พรด)	เหล่าโพนค้อ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.9744	104.3081	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4516	0.4515	100.00	100.00		0.01	120	189	
71	สชป. 5	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่า (พรด)	จันทร์เพ็ญ	เต่างอย	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.9453	104.1858	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.3528	0.3527	100.00	100.00		0.01	200	23	
72	สชป. 5	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำหอม (พรด)	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.1221	104.0273	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.3909	0.3907	100.00	100.00		0.01	60	50	
73	สชป. 5	คบ.น้ำอูน	ขุดลอกหนองหารน้อย พร้อมอาคารประกอบ	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.2598	104.1601	จ้างเหมาบางส่วน	5.5975	2.1938	61.34	100.00		0.05	200	60	
74	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ปริมาตร 11,265 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.9684	104.1127	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4737	0.4717	100.00	100.00		0.01	1,000	150	
75	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ปริมาตร 11,240 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นาตาล	เต่างอย	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.9874	104.1110	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4713	0.4694	100.00	100.00		0.01	3,000	200	
76	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ปริมาตร 11,270 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0126	104.1081	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4730	0.4697	100.00	100.00		0.01	4,000	250	
77	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๋ ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0300	104.0907	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4728	0.4695	100.00	100.00		0.01	700	80	
78	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ปริมาตร 11,400 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดงมะไฟ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0430	104.0782	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4769	0.4746	100.00	100.00		0.01	4,000	250	
79	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0672	104.0623	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4720	0.4700	100.00	100.00		0.01	3,000	200	
80	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง ปริมาตร 11,450 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0753	104.0512	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4797	0.4776	100.00	100.00		0.01	2,000	180	
81	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูไม้รวก ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0856	104.0349	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4738	0.4719	100.00	100.00		0.01	600	60	
82	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ ปริมาตร 11,420 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.1025	104.0205	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4785	0.4750	100.00	100.00		0.01	1,000	120	
83	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านลาดกระเฌอ ปริมาตร 11,420 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0870	103.9897	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4785	0.4758	100.00	100.00		0.01	1,800	150	
84	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเวียนไพร ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.1160	103.9932	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4728	0.4695	100.00	100.00		0.01	600	60	
85	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 4 ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.1551	104.0189	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4738	0.4719	100.00	100.00		0.01	830	100	

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			ภาค	พิกัด		ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		Lat	Long		วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาตรความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
86	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 3 ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.1650	104.0178	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4728	0.4703	100.00	100.00		0.01	3,800	230	
87	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ปริมาตร 11,450 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.1716	104.0077	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4797	0.4775	100.00	100.00		0.01	3,800	240	
88	สชป. 5	ศูนย์ฯภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พังขว้าง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.1782	103.9943	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4728	0.4695	100.00	100.00		0.01	4,000	280	
89	สชป. 5	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงหนองทามพร้อมอาคารประกอบ	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0577	102.4264	จ้างเหมาบางส่วน	9.3424	8.4761	90.73	100.00		0.14	200	220	
90	สชป. 5	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงบุ่งแสนตอพร้อมอาคารประกอบ	หัวนา	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0577	102.4264	ดำเนินการเอง	9.5595	9.0994	95.19	100.00		0.14	200	220	
91	สชป. 5	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงหนองอีกุ้นพร้อมอาคารประกอบ	เมืองใหม่	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0577	102.4264	ดำเนินการเอง	9.5523	9.3162	97.53	100.00		0.14	200	220	
92	สชป. 5	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงหนองสิมพร้อมอาคารประกอบ	บ้านขาม	เมือง	หนองบัวลำภู	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0577	102.4264	ดำเนินการเอง	7.6566	7.1823	93.81	100.00		0.13	200	220	
93	สชป. 5	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงหนองโจดพร้อมอาคารประกอบ	กุดดู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.8301	102.6098	ดำเนินการเอง	8.5945	8.2982	96.55	100.00		0.14	200	220	
94	สชป. 5	คบ.ห้วยหลวง	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (บ้านหนองบัวบาน)	หนองบัวบาน	หนองวัวซอ	อุดรธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.3197	102.5945	จ้างเหมาทั้งโครงการ	5.0674	3.3491	100.00	100.00		0.12	750	550	
95	สชป. 5	คป.อุดรธานี	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำฝายโคกน้อย	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.7832	102.1598	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4776	0.0000	0.00	100.00		0.01	105	95	
96	สชป. 5	คป.อุดรธานี	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำโสกรัง	โนนสะอาด	โนนสะอาด	อุดรธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0770	102.5617	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4776	0.4658	97.52	100.00		0.01	98	78	
97	สชป. 5	คป.อุดรธานี	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปะโค	ปะโค	กุมภวาปี	อุดรธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0634	102.5634	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4776	0.4646	97.28	100.00		0.01	100	96	
98	สชป. 5	คป.อุดรธานี	ขุดลอกด้านท้ายอาคารบังคับน้ำวังคางสูง	วังทอง	บ้านดุง	อุดรธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.7521	103.3582	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4662	0.0000	0.00	100.00		0.01	120	65	
99	สชป. 5	คป.อุดรธานี	ขุดลอกคลองระบายน้ำหนองสำโรง	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.4647	102.7749	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4662	0.4482	96.15	100.00		0.01	100	70	
100	สชป. 5	คป.อุดรธานี	ขุดลอกคลองระบายน้ำลำห้วยหลวง	นาทราย	พิบูลรักษ์	อุดรธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.5955	103.1052	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4662	0.4489	96.29	100.00		0.01	103	75	
101	สชป. 5	คป.อุดรธานี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง	หมูม่น	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.4667	102.7759	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4776	0.4646	97.28	100.00		0.01	100	100	
102	สชป. 6	คป.กาฬสินธุ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยฝา	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.6778	103.8936	ดำเนินการเอง	3.4599	3.3672	100.00	100.00		0.08	80	981	
103	สชป. 6	คส. 6	ฝายทดน้ำลำห้วยโปร่งดู่	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.5338	104.0917	ดำเนินการเอง	28.9110	28.7768	100.00	100.00		0.05	300	230	
104	สชป. 6	คป.กาฬสินธุ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน	นาคู	นาคู	กาฬสินธุ์	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.7660	104.0488	ดำเนินการเอง	8.2005	8.0558	100.00	100.00		0.20	200	4531	
105	สชป. 6	คป.กาฬสินธุ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำสายนาเวียง	คุ้มเก่า	เขาวง	กาฬสินธุ์	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.6945	104.0914	ดำเนินการเอง	8.2005	7.5747	97.39	100.00		0.20	200	2000	
106	สชป. 6	คป.ขอนแก่น	แก้มลิงแก่งละว้าพร้อมอาคารประกอบ	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.1737	102.6812	ดำเนินการเอง	8.4778	8.1040	95.59	100.00		0.20	200	100	
107	สชป. 6	คป.ขอนแก่น	แก้มลิงกุดพาน พร้อมอาคารประกอบ	ดอนช้าง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.3394	102.7714	จ้างเหมาบางส่วน	9.5087	5.5121	96.48	100.00		0.70	200	150	
108	สชป. 6	คป.ขอนแก่น	แก้มลิงหนองลาดควาย	บ้านดง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.7789	102.6905	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.3696	2.1826	100.00	100.00		0.10	100	50	
109	สชป. 6	คป.ขอนแก่น	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดจับ-กุดหมากเห็บ โครงการชลประทานขอนแก่น	โนนสะอาด	แวงใหญ่	ขอนแก่น	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.982066	102.3967	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.7017	2.3155	100.00	100.00		0.10	100	50	
110	สชป. 6	คป.ขอนแก่น	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองยาว-หนองกอย	โนนธาตุ	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.7286	102.7293	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.7017	2.4414	100.00	100.00		0.10	100	50	
111	สชป. 6	คป.ขอนแก่น	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำละเลิงเค็ง โครงการชลประทานขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.6550	102.7839	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.7789	2.2686	100.00	100.00		0.10	100	50	
112	สชป. 6	คป.ขอนแก่น	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเตย	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.2660	102.8138	ดำเนินการเอง	4.8058	4.5125	93.90	100.00		0.10	100	50	
113	สชป. 6	คส. 6	ฝายน้ำล้นบ้านทรัพย์เจริญ	วังชมภู	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.1493	101.5373	ดำเนินการเอง	26.1802	26.0729	100.00	100.00		0.05	400	250	
114	สชป. 6	คส. 6	ฝายบ้านห้วยแย้	ห้วยแย้	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.8802	101.6707	ดำเนินการเอง	33.3154	33.1693	99.98	100.00		0.05	420	294	
115	สชป. 6	คส. 6	ฝายลำห้วยไผ่	หนองแวง	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.1062	101.7304	ดำเนินการเอง	42.7069	42.5097	100.00	100.00		0.05	300	210	
116	สชป. 6	คส. 6	ฝายห้วยวังแคน	ดอนกลาง	โคสุมพิสัย	มหาสารคาม	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.1698	102.8913	ดำเนินการเอง	33.2892	33.1544	100.00	100.00		0.06	500	400	
117	สชป. 6	คส. 6	ฝายทดน้ำลำห้วยทราย	เสือเฒ่า	เชียยืน	มหาสารคาม	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.4364	103.0354	ดำเนินการเอง	33.5804	33.4653	100.00	100.00		0.05	400	280	
118	สชป. 6	คส. 6	แก้มลิงบ้านดอนหวาย (บึงแซงน้ำจั้น)	โนนชัยศรี	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.1840	103.9762	ดำเนินการเอง	38.7209	38.6105	100.00	100.00		1.00	500	250	

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			ภาค	พิกัด		ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		Lat	Long		วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาตรความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
119	สชป. 6	คส. 6	แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.9906	103.5058	ดำเนินการเอง	24.5385	24.4384	100.00	100.00		0.25	500	200	
120	สชป. 6	คบ.พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่	แก้มลิงหนองยาวพร้อมอาคารประกอบ	กำแพง	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.5529	103.4748	ดำเนินการเอง	11.7500	11.3365	96.48	100.00		0.40	685	200	
121	สชป. 6	คบ.พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักลำน้ำเสียวใหญ่บ้านเมืองบัว	เมืองบัว	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.6121	103.6048	ดำเนินการเอง	12.2035	12.1702	99.73	100.00		0.32	300	250	
122	สชป. 7	คส. 7	ฝายน้ำล้นห้วยหมากม่าน	หนองโพธิ์	วังยาง	นครพนม	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0695	104.4689	ดำเนินการเอง	9.6146	9.3338	100.00	100.00		0.04	150	84	
123	สชป. 7	คส. 7	ฝายห้วยเหมือด	นาทราย	เมืองนครพนม	นครพนม	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.3724	104.7061	ดำเนินการเอง	14.7081	14.2010	100.00	100.00		0.06	400	500	
124	สชป. 7	คส. 7	ฝายน้ำล้นห้วยตาเขียว	วังตามัว	เมืองนครพนม	นครพนม	ตะวันออกเฉียงเหนือ	17.3172	104.4968	ดำเนินการเอง	13.0053	12.4445	100.00	100.00		0.04	200	182	
125	สชป. 7	คป.มุกดาหาร	ฝายห้วยโกพร้อมขุดลอก	กุดแข้	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.5546	104.5484	ดำเนินการเอง	18.9604	17.0586	99.60	100.00		0.05	220	93	
126	สชป. 7	คป.มุกดาหาร	ฝายห้วยปัง (ชะเอิง) พร้อมขุดลอก	บ้านโคก	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.6765	104.6176	ดำเนินการเอง	19.2769	18.9280	99.57	100.00		0.05	195	86	
127	สชป. 7	คป.มุกดาหาร	ขุดลอกลำห้วยคันแทใหญ่	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.5916	104.3168	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1.0769	0.5653	100.00	100.00		0.03	195	98	
128	สชป. 7	คป.ยโสธร	แก้มลิงคำสร้างข้าง พร้อมอาคารประกอบ	น้ำคำ	ไทยเจริญ	ยโสธร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.0173	104.5182	ดำเนินการเอง	14.5432	9.3862	99.97	100.00		0.30	500	180	
129	สชป. 7	คป.ยโสธร	แก้มลิงลำกว้าง	ขุมเงิน	เมืองยโสธร	ยโสธร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.7250	104.1807	ดำเนินการเอง	9.1830	8.9662	99.99	100.00		0.20	70	272	
130	สชป. 7	คป.ยโสธร	แก้มลิงห้วยทวน	น้ำคำใหญ่	เมืองยโสธร	ยโสธร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.8130	104.1571	ดำเนินการเอง	9.3503	9.2722	100.00	100.00		0.24	50	390	
131	สชป. 7	คป.ยโสธร	แก้มลิงกุดเจีย	ฟ้าหยาด	มหาชนะชัย	ยโสธร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.5137	104.2577	ดำเนินการเอง	7.9800	7.8924	100.00	100.00		0.15	100	320	
132	สชป. 7	คป.ยโสธร	แก้มลิงกุดจอก	น้ำคำใหญ่	เมืองยโสธร	ยโสธร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.8047	104.1914	ดำเนินการเอง	9.3207	9.0339	99.91	100.00		0.20	100	185	
133	สชป. 7	คป.ยโสธร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.2491	104.3984	ดำเนินการเอง	8.3093	7.8734	100.00	100.00		0.24	50	256	
134	สชป. 7	คป.ยโสธร	ขุดลอกลำเชยบาย	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.8402	104.4430	จ้างเหมาทั้งโครงการ	8.2800	3.2257	100.00	100.00		0.10	40	255	
135	สชป. 7	คป.ยโสธร	ขุดลอกลำเชยบาย	เชียงเพ็ง	ป่าติ้ว	ยโสธร	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.8029	104.4256	จ้างเหมาทั้งโครงการ	9.8440	0.0000	100.00	100.00		0.20	60	158	
136	สชป. 7	คส. 7	ฝายห้วยยาง	นาป่าแซง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.9047	104.8776	ดำเนินการเอง	21.3081	19.9778	100.00	100.00		0.05	450	135	
137	สชป. 7	คส. 7	ฝายห้วยตอนหวาย	ดงมะยาง	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.7338	104.5950	ดำเนินการเอง	24.5811	22.0376	100.00	100.00		0.10	500	130	
138	สชป. 7	คส. 7	ฝายห้วยสองคอน	ชานุมาน	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	16.2095	104.9074	ดำเนินการเอง	23.5133	20.5794	100.00	100.00		0.05	550	100	
139	สชป. 7	คส. 7	ฝายห้วยพระเหลา	นาป่าแซง	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.8229	104.8809	ดำเนินการเอง	26.0915	24.3245	100.00	100.00		0.20	550	250	
140	สชป. 7	คป.อำนาจเจริญ	แก้มลิงหนองลุมพุก พร้อมอาคารประกอบ	ลือ	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.7814	104.8236	ดำเนินการเอง	21.0435	20.6536	99.94	100.00		0.17	650	80	
141	สชป. 7	คป.อำนาจเจริญ	แก้มลิงห้วยโปร่งนอง พร้อมอาคารประกอบ	กุดปลาดุก	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.9499	104.5049	ดำเนินการเอง	13.6982	12.6189	100.00	100.00		0.11	700	50	
142	สชป. 7	คป.อำนาจเจริญ	แก้มลิงหนองโดนพร้อมอาคารประกอบ	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.6338	104.7776	ดำเนินการเอง	27.1848	25.8642	99.94	100.00		0.32	700	85	
143	สชป. 7	คป.อำนาจเจริญ	แก้มลิงหนองแข้พร้อมอาคารประกอบ	ไร่ขี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.6338	104.7776	ดำเนินการเอง	20.5677	20.4702	99.91	100.00		0.17	1,450	125	
144	สชป. 7	คป.อุบลราชธานี	แก้มลิงหนองร่องแซง พร้อมอาคารประกอบ	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.5395	104.8890	ดำเนินการเอง	15.0000	13.7388	100.00	100.00		0.26	1,000	500	
145	สชป. 7	คป.อุบลราชธานี	แก้มลิงห้วยตาหวิด พร้อมอาคารประกอบ	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.4553	104.9647	ดำเนินการเอง	14.1483	13.1840	100.00	100.00		0.15	1,000	500	
146	สชป. 7	คป.อุบลราชธานี	ซ่อมแซมเสริมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ (ตอนบน)	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	14.4264	105.2038	ดำเนินการเอง	4.9936	4.9933	100.00	100.00		0.16	150	50	
147	สชป. 7	คป.อุบลราชธานี	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.4288	104.8195	ดำเนินการเอง	18.8476	18.7087	100.00	100.00		0.25	500	400	
148	สชป. 7	คป.อุบลราชธานี	ปรับปรุงเสริมสันอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.3992	104.8039	จ้างเหมาบางส่วน	5.0000	4.9954	100.00	100.00		2.00	300	150	
149	สชป. 7	คป.อุบลราชธานี	อาคารบังคับน้ำห้วยเสียว พร้อมระบบกระจายน้ำ	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.4765	104.8707	ดำเนินการเอง	15.0000	14.1401	100.00	100.00		0.10	800	300	
150	สชป. 7	คป.อุบลราชธานี	อาคารบังคับน้ำห้วยหูเสือ พร้อมระบบกระจายน้ำ	โพนเมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.4608	104.8461	ดำเนินการเอง	13.9881	12.7292	100.00	100.00		0.15	1,000	500	
151	สชป. 7	คป.อุบลราชธานี	อาคารบังคับน้ำห้วยร่องแก พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองเมือง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.5617	104.7106	ดำเนินการเอง	9.3078	8.8673	100.00	100.00		0.11	800	500	
152	สชป. 8	คป.นครราชสีมา	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา	ตะวันออกเฉียงเหนือ	14.9106	101.9995	จ้างเหมาทั้งโครงการ	3.4125	0.0273	1.34	100.00		0.83	10,419	772	
153	สชป. 8	คป.นครราชสีมา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	ตะวันออกเฉียงเหนือ	14.8902	102.3403	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1.9136	1.0867	99.98	100.00		0.05	1,500	250	
154	สชป. 8	คป.นครราชสีมา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	สีสุก	จักราช	นครราชสีมา	ตะวันออกเฉียงเหนือ	14.8878	102.3425	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1.9239	0.9350	99.97	100.00		0.05	1,000	228	

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			ภาค	พิกัด		ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		Lat	Long		วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาตรความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
155	สชป. 8	คป.นครราชสีมา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.7412	102.2906	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1.4424	0.0212	3.24	100.00		0.03	1,800	325	
156	สชป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงบ้านโคกปราสาทพร้อมอาคารประกอบ	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	ตะวันออกเฉียงเหนือ	14.6081	103.2049	จ้างเหมาทั้งโครงการ	8.6538	5.4107	99.75	100.00		0.14	150	120	
157	สชป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหนองประปา	สะแก	สตึก	บุรีรัมย์	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.1810	103.2114	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.7402	2.6841	100.00	100.00		0.10	100	120	
158	สชป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหนองกุดขอน	นิคม	สตึก	บุรีรัมย์	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.1837	103.1446	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.7402	2.6353	100.00	100.00		0.10	120	154	
159	สชป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงห้วยชมพู	ท่าม่วง	สตึก	บุรีรัมย์	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.1840	103.2609	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6.6357	6.5531	99.92	100.00		0.10	115	155	
160	สชป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหนองไผ่	ห้วยหิน	หนองหงส์	บุรีรัมย์	ตะวันออกเฉียงเหนือ	14.8719	102.5881	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.7831	4.6979	99.75	100.00		0.10	140	180	
161	สชป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหน้าปตร.ลำพังชู	บ้านดู่	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.7418	102.9800	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.8173	2.5946	100.00	100.00		0.10	200	210	
162	สชป. 8	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหนองเทา	ช่ออุกา	ชำนิ	บุรีรัมย์	ตะวันออกเฉียงเหนือ	14.8594	102.8333	จ้างเหมาทั้งโครงการ	5.7422	5.6757	99.99	100.00		0.25	150	110	
163	สชป. 9	คป.จันทบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายแห่งที่ 1	คลองพลู	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	ภาคตะวันออก	12.9537	102.0012	จ้างเหมาทั้งโครงการ	8.5590	8.4747	100.00	100.00		0.15	500	45	
164	สชป. 9	คป.จันทบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายแห่งที่ 2	คลองพลู	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	ภาคตะวันออก	12.9507	101.9926	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.2797	4.2373	100.00	100.00		0.07	300	28	
165	สชป. 9	คป.จันทบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ หมู่ 4 บ้านทุ่งกร่าง	ทับไทร	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	ภาคตะวันออก	13.0095	102.2927	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6.5775	6.5005	100.00	100.00		0.12	450	40	
166	สชป. 9	คป.จันทบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ หมู่ 5 บ้านดงจิก	ทับไทร	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	ภาคตะวันออก	13.0043	102.3018	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.2965	4.2549	100.00	100.00		0.08	350	30	
167	สชป. 9	คป.จันทบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย หมู่ 7 บ้านชำตาเรือง	คลองพลู	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	ภาคตะวันออก	12.9489	102.0234	จ้างเหมาทั้งโครงการ	2.2684	2.2464	100.00	100.00		0.04	100	10	
168	สชป. 9	คบ.คลองสียัด	แก้มลิงคลองมะหาด พร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น	ท่าตะเกียบ	ท่าตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	ภาคตะวันออก	13.5399	101.6515	ดำเนินการเอง	50.0000	49.0830	100.00	100.00		0.37	2,000	200	
169	สชป. 9	คบ.คลองสียัด	แก้มลิงบ้านชมพู	ท่าตะเกียบ	ท่าตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	ภาคตะวันออก	13.5139	101.5964	จ้างเหมาบางส่วน	3.7880	3.7510	100.00	100.00		0.04	370	95	
170	สชป. 9	คบ.คลองสียัด	แก้มลิงบ้านชมพู 2	ท่าตะเกียบ	ท่าตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	ภาคตะวันออก	13.5182	101.6031	จ้างเหมาบางส่วน	4.2868	4.2360	100.00	100.00		0.01	300	75	
171	สชป. 9	คบ.คลองสียัด	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านท่าคาน 2	ท่าตะเกียบ	ท่าตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	ภาคตะวันออก	13.4528	101.7067	จ้างเหมาทั้งโครงการ	3.2208	1.9342	100.00	100.00		0.10	3,000	280	
172	สชป. 9	คป.ชลบุรี	แก้มลิงหนองไก่เตี้ย	สัตหีบ	สัตหีบ	ชลบุรี	ภาคตะวันออก	12.6696	100.8711	จ้างเหมาทั้งโครงการ	7.7232	6.8932	100.00	100.00		0.08	250	75	
173	สชป. 9	คป.ชลบุรี	แก้มลิงบ้านขอด	พลูตาหลวง	สัตหีบ	ชลบุรี	ภาคตะวันออก	12.6778	100.9715	จ้างเหมาทั้งโครงการ	9.6190	1.8069	100.00	100.00		0.32	120	220	
174	สชป. 9	คป.ชลบุรี	อาคารบังคับน้ำบ้านเขาชก 1 พร้อมระบบแพร่กระจายน้ำ ระยะ 2	เขาชก	หนองใหญ่	ชลบุรี	ภาคตะวันออก	13.0624	101.3939	ดำเนินการเอง	18.7419	17.9602	100.00	100.00		0.36	570	46	
175	สชป. 9	คป.นครนายก	แก้มลิงคลองยาง พร้อมอาคารประกอบ	โคกกรวด	ปากพลี	นครนายก	ภาคตะวันออก	14.1803	101.3257	จ้างเหมาบางส่วน	9.0000	6.7655	99.74	100.00		0.50	500	50	
176	สชป. 9	คบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล	อาคารบังคับน้ำบ้านคลองเสือโตน	หินตั้ง	เมืองนครนายก	นครนายก	ภาคตะวันออก	14.2619	101.2955	ดำเนินการเอง	25.0028	24.8815	100.00	100.00		0.15	100	54	
177	สชป. 9	คบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล	อาคารบังคับน้ำบ้านคลองสีเสียด - บุ่งเข้ จังหวัดนครนายก	หินตั้ง	เมืองนครนายก	นครนายก	ภาคตะวันออก	14.2490	101.2846	ดำเนินการเอง	23.8104	23.4716	100.00	100.00		0.10	150	50	
178	สชป. 9	คบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล	ขุดลอกคลองสีเสียด	หินตั้ง	เมืองนครนายก	นครนายก	ภาคตะวันออก	14.2433	101.3078	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.7303	4.6324	100.00	100.00		0.13	2,147	50	
179	สชป. 9	คบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล	ขุดลอกคลองขุนแก้ว	หินตั้ง	เมืองนครนายก	นครนายก	ภาคตะวันออก	14.2370	101.2982	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.6941	0.1301	2.83	100.00		0.13	1,925	40	
180	สชป. 9	คบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล	ขุดลอกคลองกรวด	ศรีนาวา	เมืองนครนายก	นครนายก	ภาคตะวันออก	14.2081	101.2861	จ้างเหมาทั้งโครงการ	4.7228	4.6164	100.00	100.00		0.13	1,700	45	
181	สชป. 9	คบ.เขื่อนขุนด่านปราการชล	อาคารบังคับน้ำบ้านสบกเขียว	ศรีนาวา	เมืองนครนายก	นครนายก	ภาคตะวันออก	14.2009	101.2838	ดำเนินการเอง	31.6460	31.4886	100.00	100.00		0.20	400	60	
182	สชป. 9	คบ.นครนายก	ขุดลอกคลองกั้นน้ำองครักษ์-เกาะกา	ทรายมูล	องครักษ์	นครนายก	ภาคตะวันออก	14.1372	101.0315	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.2982	0.2980	100.00	100.00		0.01	480	40	
183	สชป. 9	คป.สระแก้ว	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 05	คลองไก่เถื่อน	คลองหาด	สระแก้ว	ภาคตะวันออก	13.3430	102.3291	จ้างเหมาทั้งโครงการ	5.3935	2.9093	98.50	100.00		0.12	400	40	
184	สชป. 10	คส. 10	แก้มลิงบ้านนาน้ำโครม	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	ภาคเหนือ	15.4898	101.1579	จ้างเหมาบางส่วน	4.7201	4.5416	98.39	100.00		0.03	430	430	
185	สชป. 10	คบ.มหาราช	แก้มลิงคลองระบาย 1 ซ้าย ลพบุรี พร้อมอาคารประกอบ	บางงา	ท่าวุ้ง	ลพบุรี	ภาคกลาง	14.8348	100.5059	ดำเนินการเอง	24.3633	18.5640	90.08	100.00		0.45	10,000	300	
186	สชป. 10	คส. 10	แก้มลิงหนองหางตลาด	ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	ภาคกลาง	15.3459	101.2141	ดำเนินการเอง	5.4979	4.3973	98.06	100.00		0.03	300	300	
187	สชป. 10	คบ.มหาราช	แก้มลิงห้วยกระพุ่ม	สี่คลอง	เมืองลพบุรี	ลพบุรี	ภาคกลาง	14.6677	100.5619	ดำเนินการเอง	9.5940	7.0600	79.44	100.00		0.07	7,000	500	

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			ภาค	พิกัด		ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		Lat	Long		วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาตรความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
188	สชป. 10	คบ.มหาราช	แก้มลิงหนองห้วยทราย	บ้านเบิก	ท่าวุ้ง	ลพบุรี	ภาคกลาง	14.6824	100.5167	ดำเนินการเอง	14.6477	12.6145	94.18	100.00		0.16	3,200	400	
189	สชป. 10	คป.ลพบุรี	แก้มลิงจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรี	ห้วยโป่ง	โคกสำโรง	ลพบุรี	ภาคกลาง	14.9665	100.6908	ดำเนินการเอง	2.6965	1.6699	100.00	100.00		0.08	180	160	
190	สชป. 10	คป.ลพบุรี	แก้มลิงศรีสุข	วังทอง	โคกเจริญ	ลพบุรี	ภาคกลาง	15.4305	100.8544	จ้างเหมาทั้งโครงการ	7.6554	3.4037	99.31	100.00		0.17	500	142	
191	สชป. 10	คป.ลพบุรี	แก้มลิงจอมแก้ว	โคกแสมสาร	โคกเจริญ	ลพบุรี	ภาคกลาง	15.3783	100.8291	จ้างเหมาทั้งโครงการ	2.8687	1.5317	95.70	100.00		0.06	800	769	
192	สชป. 10	คป.ลพบุรี	แก้มลิงโคกเจริญ	โคกเจริญ	โคกเจริญ	ลพบุรี	ภาคกลาง	15.3583	100.8180	จ้างเหมาทั้งโครงการ	2.8692	1.5297	100.00	100.00		0.06	800	1418	
193	สชป. 10	คป.ลพบุรี	แก้มลิงลำท่าช้าง	หนองมะค่า	โคกเจริญ	ลพบุรี	ภาคกลาง	15.4961	100.8451	จ้างเหมาทั้งโครงการ	5.7367	2.5646	99.77	100.00		0.13	500	1231	
194	สชป. 10	คบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ชัยบาดาล	ชัยบาดาล	ลพบุรี	ภาคกลาง	15.1095	101.0863	ดำเนินการเอง	19.4034	16.2227	83.61	100.00		0.44	300	50	
195	สชป. 10	คป.ลพบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเสาพร้อมอาคารประกอบ	โคกตูม	เมืองลพบุรี	ลพบุรี	ภาคกลาง	14.8933	100.7921	ดำเนินการเอง	4.5495	2.8806	100.00	100.00		0.05	500	100	
196	สชป. 10	คส. 10	ฝายคลองเขาหัวโล้น	ลำพญากลาง	มวกเหล็ก	สระบุรี	ภาคกลาง	14.9176	101.4297	ดำเนินการเอง	18.8336	18.3874	98.99	100.00		0.05	250	109	
197	สชป. 12	คป.สิงห์บุรี	ขุดลอกหนองกรวด	บ้านหม้อ	พรหมบุรี	สิงห์บุรี	ภาคกลาง	14.7538	100.4840	จ้างเหมาทั้งโครงการ	7.1648	5.0690	100.00	100.00		0.08	300	20	
198	สชป. 12	คป.สิงห์บุรี	ขุดลอกหนองบัวดี	พรหมบุรี	พรหมบุรี	สิงห์บุรี	ภาคกลาง	14.8290	100.4631	จ้างเหมาทั้งโครงการ	3.4497	1.4377	100.00	100.00		0.04	100	20	
199	สชป. 12	คป.สิงห์บุรี	ขุดลอกลำมะดัน	บ้านหม้อ	พรหมบุรี	สิงห์บุรี	ภาคกลาง	14.7419	100.4792	จ้างเหมาทั้งโครงการ	3.1047	1.2847	100.00	100.00		0.03	150	20	
200	สชป. 12	คบ.กระเสียว	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกระเสียว ระยะที่ 1	ด่านช้าง	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	ภาคกลาง	14.8526	99.6424	จ้างเหมาทั้งโครงการ	9.2454	4.8617	100.00	100.00		0.26	2,500	3000	
201	สชป. 13	คส. 13	แก้มลิงบ้านเกาะบุก	หนองเป็ด	ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี	ภาคกลาง	14.2800	99.0940	ดำเนินการเอง	0.6224	0.6211	100.00	100.00		0.02	50	40	
202	สชป. 13	คป.ราชบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ตะนาวศรี	สวนผึ้ง	ราชบุรี	ภาคกลาง	13.3688	99.2824	ดำเนินการเอง	2.8658	2.8567	100.00	100.00		0.12	300	60	
203	สชป. 13	คป.ราชบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำผาชลแดน	ตะนาวศรี	สวนผึ้ง	ราชบุรี	ภาคกลาง	13.3837	99.2401	ดำเนินการเอง	0.9552	0.9547	100.00	100.00		0.04	100	20	
204	สชป. 13	คป.ราชบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองพันจันทร์	บ้านคา	ราชบุรี	ภาคกลาง	13.4077	99.4605	ดำเนินการเอง	0.7167	0.7163	100.00	100.00		0.03	75	20	
205	สชป. 13	คบ.ดำเนินสะดวก	ขุดลอกคลองระบายน้ำ ดี7	หลักส.าม	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	ภาคกลาง	13.6175	100.1607	ดำเนินการเอง	6.2672	6.2670	100.00	100.00		0.20	500	150	
206	สชป. 13	คบ.ดำเนินสะดวก	ขุดลอกคลองเลียบคันกั้นน้ำเค็มสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร กม. 21+694 ถึง กม.38+560	ชัยมงคล	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	ภาคกลาง	13.5399	100.1746	ดำเนินการเอง	3.1303	3.1303	100.00	100.00		0.10	250	150	
207	สชป. 13	คบ.ดำเนินสะดวก	ขุดลอกคลองระบายน้ำ ดี4 ด้านนอก	โรงเข้	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	ภาคกลาง	13.5053	100.1109	ดำเนินการเอง	3.9605	0.4268	100.00	100.00		0.01	35	50	
208	สชป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	ภาคใต้	10.7882	99.1584	ดำเนินการเอง	5.6817	5.3035	99.63	100.00		0.03	200	40	
209	สชป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	ภาคใต้	10.7943	99.1480	ดำเนินการเอง	9.2667	8.4703	97.63	100.00		0.07	200	40	
210	สชป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 3 เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	ภาคใต้	10.7882	99.1584	ดำเนินการเอง	2.3506	2.3493	99.99	100.00		0.20	200	40	
211	สชป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	ภาคใต้	10.8078	99.1489	ดำเนินการเอง	10.6187	10.3269	98.92	100.00		0.08	200	40	
212	สชป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 6 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	ภาคใต้	10.8101	99.1243	ดำเนินการเอง	15.7493	12.8578	97.98	100.00		0.18	200	40	
213	สชป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 7 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	ภาคใต้	10.8095	99.1305	ดำเนินการเอง	7.6829	7.2952	97.38	100.00		0.09	200	40	
214	สชป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 8 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	ภาคใต้	10.8175	99.1348	ดำเนินการเอง	12.4740	11.6875	99.39	100.00			200	40	

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			ภาค	พิกัด		ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		Lat	Long		วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาตรความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
215	สชป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	ภาคใต้	10.8195	99.1382	ดำเนินการเอง	3.8808	3.5941	98.44	100.00		0.06	200	40	
216	สชป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 10 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	ภาคใต้	10.8200	99.1399	ดำเนินการเอง	5.3792	5.3457	100.00	100.00		0.05	200	40	
217	สชป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 11 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	ภาคใต้	10.8197	99.1442	ดำเนินการเอง	9.0575	9.0479	99.93	100.00		0.06	200	40	
218	สชป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงแห่งที่ 12 พร้อมอาคารประกอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ สปก. No.083 ตำบลหงษ์เจริญ	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	ภาคใต้	10.7878	99.1305	ดำเนินการเอง	8.5532	7.7422	98.91	100.00		0.05	200	40	
219	สชป. 14	คป.ชุมพร	แก้มลิงวัดควนพร้อมอาคารประกอบ	วิสัยใต้	สวี	ชุมพร	ภาคใต้	10.2909	99.1154	ดำเนินการเอง	15.0000	12.6627	99.91	100.00		0.05	300	100	
220	สชป. 14	คบ.ปราณบุรี	ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 28ซ้าย	ศิลาลอย	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	12.2550	99.8533	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1.3222	0.8953	100.00	100.00		0.04	150	100	
221	สชป. 14	คบ.ปราณบุรี	ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 59ซ้าย	บ่อนอก	เมือง ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	12.0296	99.7979	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.9255	0.9224	100.00	100.00		0.03	100	20	
222	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ	หาดขาม	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	12.0564	99.6231	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1.1215	1.1210	99.96	100.00		0.03	70	10	
223	สชป. 14	คบ.ปราณบุรี	ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 12ซ้าย - 1ซ้าย	ปราณบุรี	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	12.3653	99.9531	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4791	0.4623	100.00	100.00		0.01	100	25	
224	สชป. 14	คบ.ปราณบุรี	ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 46ซ้าย-5ขวา	หาดขาม	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	12.0892	99.8309	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4791	0.4574	100.00	100.00		0.01	250	130	
225	สชป. 14	คบ.ปราณบุรี	ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 62ซ้าย	บ่อนอก	เมือง	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	11.9985	99.7970	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4791	0.4763	99.96	100.00		0.01	100	42	
226	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองพลับ	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	12.5855	99.6986	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4800	0.4658	95.78	100.00			5,600	10	
227	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกหน้าฝาย ฝายทดน้ำคลองลำชู	ทรายทอง	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	11.0177	99.4230	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4479	0.4442	99.16	100.00		0.01	50	10	
228	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งมะตูม	ทรายทอง	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	11.0355	99.4733	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4470	0.4438	99.29	100.00		0.01	100	20	
229	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุระกำ	พงศ์ประศาสน์	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	11.1674	99.4397	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4453	0.4422	99.30	100.00		0.01	60	15	
230	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำมรสวบ	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	11.4259	99.4579	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4496	0.4463	99.26	100.00		0.01	60	12	
231	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านตะแบกโพรง	อ่างทอง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	11.4511	99.4556	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4453	0.4422	99.30	100.00		0.01	60	10	
232	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกหน้าฝาย ฝายทดน้ำคลองบางสะพาน	พงศ์ประศาสน์	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	11.2313	99.4466	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4479	0.4447	99.27	100.00		0.01	60	40	
233	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ	นาหูกวาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	11.5450	99.4948	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4479	0.4447	99.27	100.00		0.01	60	60	
234	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม	เขาล้าน	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	11.5662	99.5307	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4487	0.4455	99.28	100.00		0.01	60	60	
235	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหินหลัก	แสงอรุณ	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	11.6097	99.6153	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4496	0.4463	99.26	100.00		0.01	60	60	
236	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หาดขาม	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	12.1457	99.7401	ดำเนินการเอง	22.0000	21.5901	98.14	100.00		0.22	2,000	40	
237	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกบ่อยืมท้ายอาคารปลายคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่าวน้อย	เมือง ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	11.8864	99.7777	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4344	0.4246	97.74	100.00		0.02	50	5	
238	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกบ่อยืมท้ายอาคารปลายคลองส่งน้ำ 2ขวา-1ซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่าวน้อย	เมือง ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	11.9215	99.7688	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.1714	0.1704	99.42	100.00		0.01	60	2	

ลำดับ	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			ภาค	พิกัด		ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ที่ได้รับ				สถานะการดำเนินงาน
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		Lat	Long		วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ปริมาตรความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)	ครัวเรือนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
239	สชป. 14	คป.ประจวบคีรีขันธ์	ขุดลอกบ่อยืมท้ายอาคารปลายคลองส่งน้ำ 5ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน้ำคลองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อ่าวน้อย	เมือง ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	11.8871	99.7349	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4033	0.3945	97.81	100.00		0.02	60	4	
240	สชป. 14	คบ.ปราณบุรี	ขุดลอกคลองบ่อยืมคลองซอยสาย 39ซ้าย	สามกระทาย	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคกลาง	12.1541	99.8216	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1.3222	1.2987	99.99	100.00		0.04	80	25	
241	สชป. 14	คบ.แก่งกระจาน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาก	กลัดหลวง	ท่ายาง	เพชรบุรี	ภาคกลาง	12.7718	99.6466	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4703	0.4703	100.00	100.00		0.02	60	10	
242	สชป. 14	คบ.เพชรบุรี	ขุดลอกบ่อยืมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำ 8 ขวา-1 ซ้าย-สายใหญ่ 3	ท่าแร้งออก	บ้านแหลม	เพชรบุรี	ภาคกลาง	13.1459	99.9652	จ้างเหมาบางส่วน	0.4650	0.4302	92.52	100.00		0.01	3,000	150	
243	สชป. 14	คบ.เพชรบุรี	ขุดลอกบ่อยืมคลอง 2in1 (สายใหญ่ฝั่งซ้าย)	ธงชัย	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	ภาคกลาง	13.1670	99.9094	จ้างเหมาบางส่วน	0.4655	0.4302	92.42	100.00		0.01	500	25	
244	สชป. 14	คบ.เพชรบุรี	ขุดลอกบ่อยืมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2	หนองจอก	ท่ายาง	เพชรบุรี	ภาคกลาง	12.9488	99.9840	จ้างเหมาบางส่วน	0.4655	0.4302	92.42	100.00		0.01	500	25	
245	สชป. 14	คบ.เพชรบุรี	ขุดลอกบ่อยืมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3	มาบปลาเค้า	ท่ายาง	เพชรบุรี	ภาคกลาง	12.9778	99.9409	จ้างเหมาบางส่วน	0.4655	0.4302	92.42	100.00		0.01	500	25	
246	สชป. 14	คบ.เพชรบุรี	ขุดลอกบ่อยืมคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-สายใหญ่ 3	ไร่มะขาม	บ้านลาด	เพชรบุรี	ภาคกลาง	12.9990	99.9379	จ้างเหมาบางส่วน	0.4189	0.3870	92.38	100.00		0.01	500	25	
247	สชป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังยาว	ท่าคอย	ท่ายาง	เพชรบุรี	ภาคกลาง	12.8601	99.8608	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1.5301	1.5301	48.42	100.00		0.03	1,300	30	
248	สชป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ	ดอนขุนห้วย	ชะอำ	เพชรบุรี	ภาคกลาง	12.8413	99.8737	จ้างเหมาทั้งโครงการ	2.0072	0.9734	48.49	100.00		0.04	2,600	50	
249	สชป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาบันได	หนองหญ้าปล้อง	หนองหญ้าปล้อง	เพชรบุรี	ภาคกลาง	13.2398	99.6921	จ้างเหมาทั้งโครงการ	2.0072	2.0072	50.35	100.00		0.04	2,500	50	
250	สชป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง	ป่าเด็ง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	ภาคกลาง	12.5995	99.5044	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1.4338	0.8011	55.88	100.00		0.03	1,000	40	
251	สชป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่	ห้วยแม่เพรียง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	ภาคกลาง	12.7568	99.5991	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.9516	0.9516	45.00	100.00		0.02	2,000	20	
252	สชป. 14	คป.เพชรบุรี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด	ห้วยแม่เพรียง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	ภาคกลาง	12.7300	99.6006	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.9438	0.3642	38.59	100.00		0.02	2,500	25	
253	สชป. 14	คส. 14	ฝายคลองน้ำรั่วพร้อมระบบส่งน้ำ	ในวงใต้	ละอุ่น	ระนอง	ภาคใต้	10.0397	98.8960	จ้างเหมาบางส่วน	17.8576	16.2921	91.23	100.00	200			150	
254	สชป. 15	คบ. นครศรีธรรมราช	ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย คลองเสาธง	ขุนทะเล	ลานสกา	นครศรีธรรมราช	ภาคใต้	8.3911	99.8644	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4720	0.4717	99.93	100.00		0.01	66,000	2500	
255	สชป. 15	คบ. นครศรีธรรมราช	ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย คลองท่าดี	กำแพงเขา	เมือง นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	ภาคใต้	8.3400	99.8284	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.4920	0.4919	99.99	100.00		0.01	18,200	3900	
256	สชป. 15	คป. นครศรีธรรมราช	แก้มลิงห้วยทิดเกลี้ยง พร้อมอาคารประกอบ	บางขัน	บางขัน	นครศรีธรรมราช	ภาคใต้	8.1296	99.5097	จ้างเหมาบางส่วน	7.8350	7.7498	98.91	100.00		0.05	300	190	
257	สชป. 15	คป.สุราษฎร์ธานี	ฝายห้วยสมอทอง	ท่าชนะ	ท่าชนะ	สุราษฎร์ธานี	ภาคใต้	9.5557	99.1572	จ้างเหมาบางส่วน	7.5350	7.5278	100.00	100.00		0.04	200	60	
258	สชป. 15	คป.สุราษฎร์ธานี	แก้มลิงหานทุ่งคา	คลองฉนวน	เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	ภาคใต้	8.5065	99.2780	จ้างเหมาบางส่วน	9.1284	9.0853	100.00	100.00		0.10	1,000	50	
259	สชป. 15	คป.สุราษฎร์ธานี	แก้มลิงสำนัคส.ฆ์แม่ทะล่างพร้อมอาคารประกอบ	ประสงค์	ท่าชนะ	สุราษฎร์ธานี	ภาคใต้	9.6030	98.9650	จ้างเหมาบางส่วน	9.5127	9.1125	100.00	100.00		0.07	400	40	
260	สชป. 17	คป.ยะลา	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองตือจอพร้อมขุดลอก	บุดี	เมืองยะลา	ยะลา	ภาคใต้	6.5032	101.3093	จ้างเหมาบางส่วน	3.1326	3.1316	99.97	100.00		0.05	150	120	
261	สคก.	ศูนย์ฯ 5	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านห้วยตะปอก	คลองตะเกรา	ท่าตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	ภาคตะวันออก	13.4034	101.7388	ดำเนินการเอง	7.5190	7.5071	99.84	100.00		0.10	2,500	280	
262	สคก.	ศูนย์ฯ 5	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านหัวฝาย	คลองตะเกรา	ท่าตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	ภาคตะวันออก	13.3964	101.7192	ดำเนินการเอง	7.5190	7.5140	99.93	100.00		0.10	1,200	80	
263	สคก.	ศูนย์ฯ 5	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านหัวฝาย 2	คลองตะเกรา	ท่าตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	ภาคตะวันออก	13.4029	101.7290	ดำเนินการเอง	7.5190	7.5141	99.93	100.00		0.10	1,200	70	
264	สคก.	ศูนย์ฯ 5	โครงการผันน้ำอ่างเก็บคลองหลวง รัชชโลทร ไปสถานีสูบน้ำพานทองเพื่อเติมน้ำอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี	โคกเพลาะ	พนัสนิคม	ชลบุรี	ภาคตะวันออก	13.5162	101.1339	ดำเนินการเอง	53.7063	52.8100	98.33	100.00		10.00			
265	สคก.	ศูนย์ฯ 7	ขุดลอกคลองเขาพังไกร(คลองดอน-คลองหนองโพรง)	เขาพังไกร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	ภาคใต้	8.0093	100.2174	ดำเนินการเอง	11.0806	10.8555	100.00	100.00		0.50	5,000	800	
266	สคก.	ศูนย์ฯ 7	ขุดลอกคลองอาทิตย์	เขาพังไกร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	ภาคใต้	8.0106	100.2471	ดำเนินการเอง	2.7744	2.7209	100.00	100.00		0.15	2,000	200	

ข้อมูลทั่วไป
แผนงาน/โครงการ
(ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล)

ภาคกลาง

โครงการขุดลอกลำมะดัน

ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี





ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบันลำมะดัน มีสภาพตื้นเขิน ประกอบกับมีตะกอนดินทับถมเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการขุดลอก เพื่อให้เก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้นและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ต้นทุนสำหรับการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อขุดลอกพร้อมขนย้ายดินออก ให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น เพื่อประโยชน์การใช้งานด้านอุปโภค - บริโภค และเกษตรกรรม

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 3,104 ,700 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้นเพื่อประโยชน์การใช้งานในการอุปโภค - บริโภค ช่วงฤดูแล้ง

****

โครงการขุดลอกหนองกรวด

ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี





ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบันหนองกรวด มีสภาพตื้นเขิน ประกอบกับมีตะกอนดินทับถมเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการขุดลอก เพื่อให้เก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้นและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ต้นทุนสำหรับการ อุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อขุดลอกพร้อมขนย้ายดินออก ให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น เพื่อประโยชน์การใช้งานด้านอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 7,164,800 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้นเพื่อประโยชน์การใช้งานในการอุปโภค - บริโภค ช่วงฤดูแล้ง

****

โครงการขุดลอกหนองบัวคี

ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี





ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบันหนองบัวคี มีสภาพตื้นเขิน ประกอบกับมีตะกอนดินทับถมเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการขุดลอก เพื่อให้เก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้นและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ต้นทุนสำหรับการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อขุดลอกพร้อมขนย้ายดินออก ให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้นเพื่อประโยชน์การใช้งานด้านอุปโภค - บริโภคและการเกษตรกรรม

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 3,449,700 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้นเพื่อประโยชน์การใช้งานในการอุปโภค - บริโภค ช่วงฤดูแล้ง

****

ภาคตะวันออก

โครงการงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บคลองสียัด บ้านห้วยตะปอก

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา





ความเป็นมา

เนื่องจากพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ยังมีจุดตื้นเขินบริเวณห้วยตะปอก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการขุดสระในลักษณะแก้มลิงภายในอ่างเก็บน้ำคลองสียัดบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเหมือนขุดหลุมขนมครกในบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองสียัด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง และเป็นแหล่งน้ำสำรองให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำ

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 7,976,600 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และเป็นแหล่งน้ำสำรองให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำคลองสียัด

****

โครงการแก้มลิงบ้านคลองมะหาด

ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา





ความเป็นมา

ด้วยพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับเนินเขา ชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จึงประกอบเกษตรกรรม โดยอาศัยแหล่งน้ำจากน้ำฝนและน้ำจากคลองธรรมชาติได้แก่ คลองสวนส้ม แต่เนื่องจากคลองสวนส้มไม่มีอาคารชลประทานเพื่อช่วยทดหรือเก็บกักน้ำ ทำให้ช่วงฤดูแล้งน้ำจากคลองสวนส้มมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูฝนชาวบ้านต้องประสบปัญหาน้ำหลากเข้าพื้นที่การเกษตร เนื่องจากคลองสวนส้มที่ไหลผ่านพื้นที่บ้านคลองมะหาดมีขนาดเล็กและคดเคี้ยว ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้ทัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน-พื้นที่การเกษตร และในปัจจุบันมีประชากรย้ายเข้ามาอาศัยในพื้นที่บ้านตลิงมะหาดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการเวนคืนพื้นที่ดินเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน ทำให้ในพื้นที่บ้านคลองมะหาดมีความต้องการใช้น้ำทั้งการอุปโภค-บริโภคที่มากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อให้ชุมชนในบ้านคลองมะหาดสามารถมีน้ำใช้ได้ทุกช่วงฤดูกาล

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อพัฒนากักเก็บน้ำเดิมให้เป็นแก้มลิงที่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อเป็นแหล่งกักเก็งน้ำไว้บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้

3) เพื่อเป็นพื้นที่หน่วยน้ำในฤดูน้ำหลาก บรรเทาอุทกภัยพื้นที่ได้

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 50,000,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งพร้อมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำในการใช้ประโยชน์มากขึ้น

****

ภาคเหนือ

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน

ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย





ความเป็นมา

สภาพปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำห้วยเคียนน้ำมีตะกอนสะสมจำนวนมากทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้น้อยลง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) ดำเนินการขุดลอกตะกอนที่ตกสะสมออก เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำ

2) เพื่อให้เกษตรกรได้รับน้ำตรงตามความต้องการของแผนการปลูกพืช

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 480,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำการเกษตรได้มากขึ้น

****

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแดด

ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย





ความเป็นมา

สภาพปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำห้วยแดดมีตะกอนสะสมจำนวนมากทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้น้อยลง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) ดำเนินการขุดลอกตะกอนที่ตกสะสมออก เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำ

2) เพื่อให้เกษตรกรได้รับน้ำตรงตามความต้องการของแผนการปลูกพืช

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 490,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำการเกษตรได้มากขึ้น

****

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ

ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา





ความเป็นมา

ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายนรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหนองเล็งทราย ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยให้พิจารณาเร่งรัดพัฒนาหนองเล็งทราย เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บและบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม นั้น เอกสารฉบับนี้เพื่อขอตั้งงบประมาณในงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทราย ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อกักเก็บน้ำต้นทุนปี 2563 สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เพราะปลูกบริเวณหนองเล็งทราย และสามารถทำการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เพราะปลูกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดน้ำ และมีความมั่นคงของน้ำในด้านการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ของราษฎร ในพื้นที่และใกล้เคียง
2) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณใกล้เคียง
3) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของราษฎร
4) เพื่อเกิดประโยชน์แก่ระบบนิเวศน์ของหนองเล็งทราย เช่น สัตว์ และพันธุ์พืช

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 162,068,400 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้มากขึ้น ทำให้เกษตรในบริเวณพื้นที่สร้างรายได้จากผลผลิตมากขึ้น

****

โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทราย
ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา





ความเป็นมา

ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหนองเล็งทราย ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยให้พิจารณาเร่งรัดพัฒนาหนองเล็งทราย เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บและบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม นั้น เอกสารฉบับนี้ เพื่อขอตั้งงบประมาณในงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทราย ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อกักเก็บน้ำต้นทุนปี 2563 สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เพราะปลุกบริเวณหนองเล็งทรายและสามารถทำการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดน้ำ และมีความมั่นคงของน้ำในด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ของราษฎร ในพื้นที่และใกล้เคียง
2) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการลี้ยงสัตว์ในบริเวณใกล้เคียง
3) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของราษฎร
4) เพื่อเกิดประโยชน์แก่ระบบนิเวศน์ของหนองเล็งทราย เช่น สัตว์ และพันธุ์พืช

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 48,571,200 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้มากขึ้น ทำให้เกษตรในบริเวณพื้นที่สร้างรายได้จากผลผลิตมากขึ้น

****

โครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+750 ฝั่งซ้ายฝายชัยสมบัติ

ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย





ความเป็นมา

สภาพปัจจุบัน มีตะกอนตกจมในคลองส่งน้ำและคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ เกษตรกรไม่ได้รับน้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อดำเนินการขุดลอกตะกอนที่ตกสะสมในคลองส่งน้ำ
2) เพื่อซ่อมแซมคอนกรีตดาดที่ชำรุดเสียหาย
3) เพื่อให้เกษตรกรได้รับน้ำตรงตามความต้องการของแผนการปลูกพืช

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 500,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้ตามแผนการส่งน้ำ

****

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการฝายห้วยโกพร้อมขุดลอก บ้านสมสะอาด

ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร





ความเป็นมา

ลำห้วยโกเป็นลำห้วยธรรมชาติสภาพปัจจุบันลำห้วยตื้นเขินเกิดจากตะกอนดินไหลทับถมทำให้หน้าฝนไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 20,000,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพื้นที่ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขิงชุมชนทำให้มีพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวนประมาณ 150 ครัวเรือน

****

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย (พรด.)

ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร





ความเป็นมา

เนื่องจากสภาพปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ชำรุดเสียหายไม่สามารถส่งน้ำได้ และไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่ต้องการ จึงส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรและอุปโภค-บริโภค และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย จึงพิจารณาซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- อ่างเก็บน้ำมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดินจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณเก็บน้ำในอ่างลดลง
- เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ทำการเกษตร อุปโภค - บริโภค
- ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่มีสภาพตื้นเขินขิงตะกอนดิน และรองรับความต้องการใช้น้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค รวมถึงการเกษตรและอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรจากการประกอบอาชีพ

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 497,300 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น และป้องกันการบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน้ำฯ

****

โครงการขุดลอกลำห้วยคันแทใหญ่ บ้านโนนสว่าง

ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร





ความเป็นมา

ลำห้วยคันแทใหญ่บ้านโนนสว่างเป็นลำห้วยธรรมชาติสภาพปัจจุบันลำห้วยตื้นเขินเกิดจากตะกอนดินไหลทับถมทำให้หน้าฝนไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 1,420,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพื้นที่ทั้งยังเป็นแหล่งต้นทุนของชุมชนทำให้มีพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ในเพื่อการเกษตร ครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวนประมาณ 190 ครัวเรือน

****

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด (พรด.)

ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร





ความเป็นมา

เนื่องด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยดินตาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาอ่าง ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ความจุ 0.70 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากอ่างเก็บน้ำมีสภาพตื้นเขิน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้เพียงพอสำหรับการเกษตร และการอุปโภค - บริโภค

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 490,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1) เกษตรมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำ

3) เกษตรกรสามารถขนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตออกสู่ตลาดได้สะดวก

4) สนับสนุนน้ำต้นทุนสำหรับการพัฒนาหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

****

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่า (พรด.)

ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร





ความเป็นมา

เนื่องจากสภาพปัจจุบันอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่า ชำรุดเสียหายไม่สามารถส่งน้ำได้ และไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่ต้องการ จึงส่งผลทำให้เกษตรกรขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร และอุปโภค - บริโภค และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย จึงพิจารณาซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การเก็บกักน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งให้ราษฎรอย่างทั่วถึง
2. เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของราษฎร ทั้งในการอุปโภค - บริโภค
3. ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 389,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ขุดลอกตะกอนดินในอ่างฯเดิมให้มีขนาด และความลึกมากขึ้น เพื่อเก็บกักน้ำได้มากขึ้น

****

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยเตย

ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น





ความเป็นมา

เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง และสนับสนุนการปลูกพืชฤดูแล้ง

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 6,490,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

- เกษตรกรมีใช้อย่างเพียงพอในการปลูกพืช
- ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ และใกล้เคียง

****

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำกุดจับ - กุดหมากเห็บ

ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น





ความเป็นมา

เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขินส่งผลให้การเก็บกักน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่มความจุเก็บกักน้ำ

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 5,565,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มพื้นที่แหล่งเก็บน้ำธรรมชาติ และป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค - บริโภค

****

โครงการฝายน้ำล้นบ้านทรัพย์เจริญ

ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ





ความเป็นมา

ราษฎรตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ขอรับการสนับสนุนก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านทรัพย์เจริญเพื่อการเกษตรกรรม (ปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวน) และการอุปโภค - บริโภค กรมชลประทานให้สำนักงานชลประทานที่ 6 พิจารณาความเหมาสมโครงการดังกล่าว โดยเดินทางไปสำรวจภูมิประเทศบริเวณหัวงานโครงการ และติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมพู เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ และความต้องการของราษฎร พบว่ามีความเหมาะสมสามารถดำเนินการก่อสร้าง เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ประเภทฝายทดน้ำ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง จำนวน 400 ไร่

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 30,000,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักเพื่ออุปโภค - บริโภคและช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 400 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 130 ครัวเรือน

****

โครงการฝายลำห้วยไผ่

ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ





ความเป็นมา

ราษฎรตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ขอรับการสนับสนุนก่อสร้างฝายลำห้วยไผ่ เพื่อการเกษตรกรรม (ปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวน) และการอุปโภค - บริโภค กรมชลประทานให้สำนักงานชลประทานที่ 6 พิจารณาความเหมาะสมโครงการดังกล่าว โดยเดินทางไปสำรวจภูมิประเทศบริเวณหัวงานโครงการ และติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ และความต้องการของราษฎร พบว่ามีความเหมาะสมสามารถดำเนินการก่อสร้าง เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทฝายทดน้ำ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียงจำนวน 500 ไร่

2) เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ของราษฎร และเลี้ยงสัตว์

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 45,000,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักเพื่อการอุปโภค-บริโภค และช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 500 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 350 ครัวเรือน

****

ภาคใต้

โครงการขุดลอกคลองอาทิตย์

ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช





ความเป็นมา

เนื่องจากคลองอาทิตย์ มีตะกอนตกทับถม เป็นระยะเวลานานหลายปี เนื่องจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายครั้ง และการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร จำเป็นต้องดำเนินการขุดลอก เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ขุดลอกคลองอาทิตย์สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 3,000,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

บริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

****

โครงการขุดลอกคลองเขาพังไกร(คลองดอน+คลองหนองโพรง)

ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช





ความเป็นมา

เนื่องจากคลองเขาพังไกร(คลองดอน-คลองหนองโพง) มีตะกอนตกทับถม เป็นระยะเวลานานหลายปี เนื่องจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายครั้ง และการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร จำเป็นต้องดำเนินการขุดลอก เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คลองเขาพังไกร (คลองดอน - คลองหนองโพรง) สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 12,000,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

บริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

****

โครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายคลองท่าดี

ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช





ความเป็นมา

เนื่องจากหน้าฝายคลองท่าดี มีตะกอนดินทับถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้คลองส่งน้ำตื้นเขิน ประสิทธิภาพการส่งน้ำการบริหารจัดการน้ำไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ จึงมีความจำเป็นต้องขุดลอกตะกอนในคลองมีสภาพดีดังเดิมและสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ของเกษตรกรได้ตามแผนที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อขุดลอกตะกอนหน้าฝายคลองท่าดี ปริมาณตะกอน 11,100 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ให้มีสภาพดีดังเดิม

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 492,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ของเกษตรกรได้ตามแผนที่กำหนดไว้

****

โครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายคลองเสาธง

ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช





ความเป็นมา

บริเวณหน้าฝายเสาธงมีตะกอนดินทับถมเป็นจำนวนมาก ทำให้ตื้นเขิน ทำให้บริหารจัดการน้ำไม่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อขุดลอกตะกอนหน้าฝายคลองเสาธง ปริมาณตะกอน 8,140 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพดังเดิม

ราคาก่อสร้าง

งบประมาณ 590,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

****

ภาพประกอบการลงพื้นที่

ภาคกลาง

โครงการขุดลอกลำมะดัน

ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี








****

โครงการขุดลอกหนองกรวด

ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี








****

โครงการขุดลอกหนองบัวคี

ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี








****

ภาคตะวันออก

งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำคลองยัด บ้านห้วยตะปอก

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา













****

แก้มลิงบ้านคลองมะหาด

ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา













****

ภาคเหนือ

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน

ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย








****

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแดด

ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย








****

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ

ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา













****

โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทราย

ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา













****

โครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+750 ฝั่งซ้ายฝายสมบัติ

ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย








****

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการฝายห้วยโก พร้อมขุดลอก บ้านสมสะอาด

ตำบลกุดแข้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร













****

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย (พรด.)

ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร













****

โครงการขุดลอกลำห้วยคันแทใหญ่ บ้านโนนสว่าง
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร













****

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด

ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร













****

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่า (พรด.)

ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร













****

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยเตย

ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น













****

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำกุดจับ-กุดหมากเห็บ

ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น













****

โครงการฝายน้ำล้นบ้านทรัพย์เจริญ

ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ













****

โครงการฝายลำห้วยไผ่

ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ













****

ภาคใต้

โครงการขุดลอกคลองอาทิตย์

ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช













****

โครงการขุดลอกคลองเขาพังไกร(คลองดอน-คลองหนองโพรง)

ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช








****

โครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายคลองท่าดี

ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช








****

โครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายคลองเสาธง

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช








****

มติคณะรัฐมนตรี/ กฎหมาย ระเบียบ และหลักการที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๑๘/ ๗๙



สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๓๙๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง รวมทั้งอนุมัติให้สำนักงบประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงบประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเศรษฐวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๔๑
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๗ มี.ค. ๖๓

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๔๑
ที่ นร ๐๗๑๘/ ๓๙๐ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง หน่วยรับงบประมาณที่มีภารกิจ และอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสถานการณ์ภัยแล้งได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๔๙ หน่วยงาน วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๕,๕๓๓.๐๒๔๔ ล้านบาท ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้ให้ความเห็นชอบการขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการดังกล่าวแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอกราบเรียน ดังนี้

๑. สรุปความเป็นมา

๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบกรอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ รวมทั้งเห็นชอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พิจารณาคัดกรองแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดตามลำดับความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันทีภายในปี ๒๕๖๓ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ โครงการประตูระบายน้ำ เป็นต้น เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสถานการณ์ภัยแล้งตามที่สำนักงบประมาณเสนอ สำหรับในส่วนของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กรณีที่หน่วยงานรับงบประมาณมีภารกิจ และอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้เสนอขอรับการจัดสรรตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

/หลักเกณฑ์...

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วแต่กรณี ต่อสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๓ หน่วยรับงบประมาณที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ต่อสำนักงบประมาณตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น โดยมีคำของบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๕,๕๓๓.๐๒๔๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๓.๑ การบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีหน่วยรับงบประมาณเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ จำนวน ๓๒ หน่วยงาน วงเงินคำขอรวม ๔๖,๑๙๔.๘๘๐๐ ล้านบาท

๑.๓.๒ การบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง มีหน่วยรับงบประมาณเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน วงเงินคำขอรวม ๑๙,๓๓๘.๑๔๔๔ ล้านบาท

(๑) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาคัดกรองแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ และขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับหน่วยรับงบประมาณ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน วงเงินรวม ๑๖,๑๖๕.๕๔๒๑ ล้านบาท ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้ให้ความเห็นชอบการขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการดังกล่าวแล้ว

(๒) หน่วยรับงบประมาณที่เสนอขอรับการจัดสรรงบกลางฯ ผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จำนวน ๕ หน่วยงาน วงเงินรวม ๓,๑๗๒.๖๐๒๓ ล้านบาท (หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับจัดสรรงบกลางฯ ผ่านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และขอผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดด้วย ๑ หน่วยงาน คือ กรมชลประทาน)

๑.๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ (๒) กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำหรับกรณีที่ให้มีการเบิกจ่ายผ่านทางสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหน่วยงานนั้น

/๒. ความเห็น...

๒. ความเห็นของสำนักงบประมาณ

๒.๑ สำนักงบประมาณได้พิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของหน่วยรับงบประมาณดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาจัดสรรงบกลางฯ ให้กับรายการที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที รวมทั้งช่วยกระตุ้นการซื้อวัสดุและการจ้างแรงงานในท้องถิ่น จึงเห็นสมควรพิจารณาเห็นชอบในหลักการให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินโครงการตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๑๗,๓๑๐.๔๕๐๙ ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบกลางฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวน ๑๑ กระทรวง ๒๘ หน่วยงาน วงเงิน ๑๔,๖๑๐.๔๕๐๙ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	คำขอ	พิจารณา		
		COVID - 19	ภัยแล้ง	รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น	๖๕,๕๓๓.๐๒๔๔	๖,๓๐๒.๔๒๕๓	๘,๓๐๘.๐๒๕๖	๑๔,๖๑๐.๔๕๐๙
๑. กระทรวงสาธารณสุข	๖,๕๗๓.๖๒๘๗ (๘ หน่วยงาน)	๕,๔๘๘.๕๐๙๖ (๖ หน่วยงาน)	-	๕,๔๘๘.๕๐๙๖ (๖ หน่วยงาน)
๒. กระทรวงคมนาคม	๘๙๘.๑๕๐๒ (๒ หน่วยงาน)	๑๕๙.๐๐๐๐ (๑ หน่วยงาน)	๓๙๘.๑๕๐๒ (๑ หน่วยงาน)	๕๕๗.๑๕๐๒ (๒ หน่วยงาน)
๓. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	๙,๙๑๙.๘๐๘๕ (๕ หน่วยงาน)	๑๔๓.๕๐๓๖ (๒ หน่วยงาน)	-	๑๔๓.๕๐๓๖ (๒ หน่วยงาน)
๔. กระทรวงกลาโหม	๑,๕๒๕.๗๗๔๐ (๔ หน่วยงาน)	๑๑๕.๔๑๑๐ (๑ หน่วยงาน)	๑,๓๐๙.๔๕๒๘ (๒ หน่วยงาน)	๑,๔๒๔.๘๖๓๘ (๓ หน่วยงาน)
๕. กระทรวงพาณิชย์	๑๕๗.๙๖๕๐ (๑ หน่วยงาน)	๑๐๘.๐๐๐๐ (๑ หน่วยงาน)	-	๑๐๘.๐๐๐๐ (๑ หน่วยงาน)

/๖. กระทรวง...

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	คำขอ	พิจารณา		
		COVID - 19	ภัยแล้ง	รวมทั้งสิ้น
๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๘,๕๓๔.๗๖๐๑ (๘ หน่วยงาน)	๔๕.๐๓๗๒ (๑ หน่วยงาน)	๒,๘๗๙.๔๘๗๘ (๕ หน่วยงาน)	๒,๙๒๔.๕๒๕๐ (๖ หน่วยงาน)
๗. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕,๒๘๓.๗๘๒๙ (๔ หน่วยงาน)	-	๑,๑๒๕.๖๘๕๘ (๒ หน่วยงาน)	๑,๑๒๕.๖๘๕๘ (๒ หน่วยงาน)
๘. กระทรวงมหาดไทย	๔,๕๙๑.๕๕๔๕ (๑ หน่วยงาน)	-	๒,๕๗๕.๔๘๙๐ (๑ หน่วยงาน)	๒,๕๗๕.๔๘๙๐ (๑ หน่วยงาน)
๙. กระทรวงอุตสาหกรรม	๕๕.๐๐๐๐ (๑ หน่วยงาน)	๓๕.๐๐๐๐ (๑ หน่วยงาน)	-	๓๕.๐๐๐๐ (๑ หน่วยงาน)
๑๐. กระทรวงศึกษาธิการ	๒๕,๑๔๐.๖๓๔๗ (๓ หน่วยงาน)	-	-	-
๑๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑,๒๕๒.๑๘๖๒ (๒ หน่วยงาน)	-	-	-
๑๒. รัฐวิสาหกิจ	๑,๓๗๔.๖๖๐๐ (๕ หน่วยงาน)	๕๓.๑๐๐๐ (๑ หน่วยงาน)	๑๙.๗๖๐๐ (๑ หน่วยงาน)	๗๒.๘๖๐๐ (๒ หน่วยงาน)
๑๓. กรุงเทพมหานคร	๙๐.๐๙๘๖ (๑ หน่วยงาน)	๕๐.๐๖๕๖ (๑ หน่วยงาน)	-	๕๐.๐๖๕๖ (๑ หน่วยงาน)
๑๔. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๓๐.๐๐๐๐ (๓ หน่วยงาน)	-	-	-
๑๕. สภากาชาดไทย	๑๐๕.๐๒๑๐	๑๐๔.๗๙๘๓	-	๑๐๔.๗๙๘๓

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ และกรณีการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งกระทบต่อการจ้างงานภายในประเทศในระยะต่อไป เห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๒,๗๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างงาน โดยให้หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

/รายการ...

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๖ เดือน อัตราค่าจ้างต่อเดือนไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ และมอบให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณได้ภายในกรอบวงเงินดังกล่าว โดยไม่ต้องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วแต่กรณี

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากกรอบวงเงินงบกลางดังกล่าว หากหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งเงินอื่น เพื่อสนับสนุนความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสถานการณ์ภัยแล้งต่อไป

ทั้งนี้ ให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัด โดยเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพื่อทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป สำหรับโครงการตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เห็นสมควรมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย

๒.๒ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๓) กรณีวงเงินที่เห็นควรอนุมัติเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท สำนักงบประมาณจะเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณนำเรื่องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

/โดยเสนอผ่าน...

โดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ แล้วแต่กรณี ตามขั้นตอนต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๒.๑ หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เห็นชอบ
พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๑๗ มี.ค. ๖๓

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด พิจารณา
ธธน
๑๗ มี.ค. ๖๓

(นางสาวสุรวิภา ตาดทอง)

สรุปผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง/หน่วยงาน	มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบ					
	สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		สถานการณ์ภัยแล้ง		รวมทั้งสิ้น	
	คำขอ	พิจารณา	คำขอ	พิจารณา	คำขอ	พิจารณา
รวมทั้งสิ้น + โครงการจ้างงานฯ	46,194.8800	9,002.4253	19,338.1444	8,308.0256	65,533.0244	17,310.4509
รวมทั้งสิ้น	46,194.8800	6,302.4253	19,338.1444	8,308.0256	65,533.0244	14,610.4509
1. กระทรวงสาธารณสุข	6,573.6287	5,488.5096	-	-	6,573.6287	5,488.5096
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	1,700.1440	1,551.4000			1,700.1440	1,551.4000
2. กรมการแพทย์	84.3800	84.3800			84.3800	84.3800
3. กรมควบคุมโรค	572.3975	520.3096			572.3975	520.3096
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	88.6228	65.2950			88.6228	65.2950
5. กรมสุขภาพจิต	80.5460	7.0000			80.5460	7.0000
6. กรมอนามัย	15.1500	-			15.1500	-
7. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	3,629.0000	3,260.1250			3,629.0000	3,260.1250
8. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	403.3884	-			403.3884	-
2. กระทรวงคมนาคม	500.0000	159.0000	398.1502	398.1502	898.1502	557.1502
1. กรมท่าอากาศยาน	500.0000	159.0000			500.0000	159.0000
2. กรมเจ้าท่า			398.1502	398.1502	398.1502	398.1502
3. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	9,915.3085	143.5036	4.5000	-	9,919.8085	143.5036
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	9,197.2108	-			9,197.2108	-
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	35.0000	-			35.0000	-
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	56.7592	47.8463			56.7592	47.8463
4. มหาวิทยาลัยมหิดล	626.3385	95.6573			626.3385	95.6573
5. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)			4.5000	-	4.5000	-
4. กระทรวงกลาโหม	122.3073	115.4110	1,403.4667	1,309.4528	1,525.7740	1,424.8638
1. กองทัพเรือ	115.4110	115.4110			115.4110	115.4110
2. กองทัพอากาศ	6.8963	-	94.0139	-	100.9102	-
3. กองทัพบก			1,011.8253	1,011.8253	1,011.8253	1,011.8253
4. กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)			297.6275	297.6275	297.6275	297.6275
5. กระทรวงพาณิชย์	157.9650	108.0000	-	-	157.9650	108.0000
1. กรมการค้าภายใน	157.9650	108.0000			157.9650	108.0000

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง/หน่วยงาน	มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบ					
	สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		สถานการณ์ภัยแล้ง		รวมทั้งสิ้น	
	คำขอ	พิจารณา	คำขอ	พิจารณา	คำขอ	พิจารณา
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	927.8300	45.0372	7,606.9301	2,879.4878	8,534.7601	2,924.5250
1. กรมส่งเสริมการสหกรณ์	414.2000	45.0372			414.2000	45.0372
2. กรมวิชาการเกษตร	42.7600	-			42.7600	-
3. กรมประมง	59.0000	-	60.0000	60.0000	119.0000	60.0000
4. กรมปศุสัตว์	411.8700	-	9.7100		421.5800	-
5. กรมชลประทาน			7,400.8187	2,705.7067	7,400.8187	2,705.7067
6. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			27.3361	27.3361	27.3361	27.3361
7. กรมการข้าว			47.7700	47.7700	47.7700	47.7700
8. กรมพัฒนาที่ดิน			61.2953	38.6750	61.2953	38.6750
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	5,283.7829	1,125.6858	5,283.7829	1,125.6858
1. กรมทรัพยากรน้ำ			2,835.9912	551.0232	2,835.9912	551.0232
2. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล			2,123.6986	574.6626	2,123.6986	574.6626
3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช			44.6216		44.6216	-
4. กรมป่าไม้			279.4715		279.4715	-
8. กระทรวงมหาดไทย	-	-	4,591.5545	2,575.4890	4,591.5545	2,575.4890
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			4,591.5545	2,575.4890	4,591.5545	2,575.4890
9. กระทรวงอุตสาหกรรม	55.0000	35.0000	-	-	55.0000	35.0000
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	55.0000	35.0000			55.0000	35.0000
10. กระทรวงศึกษาธิการ	25,140.6347	-	-	-	25,140.6347	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	2,102.0572	-			2,102.0572	-
2. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,778.5950	-			15,778.5950	-
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	7,259.9825	-			7,259.9825	-
11. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,252.1862	-	-	-	1,252.1862	-
1. กรมการท่องเที่ยว	1,162.1862	-			1,162.1862	-
2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	90.0000	-			90.0000	-
12. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	-	30.0000	-	30.0000	-
1. จังหวัดชัยภูมิ			10.0000		10.0000	-
2. จังหวัดขอนแก่น			10.0000		10.0000	-
3. จังหวัดมหาสารคาม			10.0000		10.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง/หน่วยงาน	มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบ					
	สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		สถานการณ์ภัยแล้ง		รวมทั้งสิ้น	
	คำขอ	พิจารณา	คำขอ	พิจารณา	คำขอ	พิจารณา
13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90.0986	50.0656	-	-	90.0986	50.0656
1. กรุงเทพมหานคร	90.0986	50.0656			90.0986	50.0656
14. รัฐวิสาหกิจ	1,354.9000	53.1000	19.7600	19.7600	1,374.6600	72.8600
1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	200.0000	-			200.0000	-
2. การยางแห่งประเทศไทย	600.0000	-			600.0000	-
3. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)	54.9000	53.1000			54.9000	53.1000
4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	500.0000	-			500.0000	-
5. การประปาส่วนภูมิภาค			19.7600	19.7600	19.7600	19.7600
15. สภากาชาดไทย	105.0210	104.7983	-	-	105.0210	104.7983
1. สภากาชาดไทย (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)	105.0210	104.7983			105.0210	104.7983
16. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างงาน	-	2,700.0000	-	-	-	2,700.0000
โครงการจ้างงาน - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 6 เดือน - อัตราค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 9,000 บาท	-	2,700.0000			-	2,700.0000

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๓๙๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓) เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเสนอเพิ่มเติมว่า กรณีค่าใช้จ่ายของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นนอกเหนือจากกรอบวงเงินงบกลางที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว เช่น การผลิตหน้ากากอนามัย การชดเชยต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการหน้ากากอนามัย เป็นต้น ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ไปยังสำนักงบประมาณพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

๒. เห็นชอบตามที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเสนอเพิ่มเติม

๓. ให้สำนักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๔ (ศันศนีย์) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

สำเนา

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๙๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๓๙๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓) เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเสนอเพิ่มเติมว่า กรณีค่าใช้จ่ายของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นนอกเหนือจากกรอบวงเงินงบกลางที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว เช่น การผลิตหน้ากากอนามัย การชดเชยต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการหน้ากากอนามัย เป็นต้น ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ไปยังสำนักงบประมาณพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

๒. เห็นชอบตามที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเสนอเพิ่มเติม

๓. ให้สำนักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๔ (ศันศนีย์) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (เฉลิมขวัญ/อริศรา)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร. : จึงเรียนยืนยันมา
กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป
องค์กรอิสระ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561



พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ถ้าเป็นกรณีที่บัญญัติไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

"ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย

"รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

(๓) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

"ทุนหมุนเวียน" หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นำรายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

"เงินนอกงบประมาณ" หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ต้องนำส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

"หนี้สาธารณะ" หมายความว่า หนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

"คลัง" หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ระเบียบและประกาศ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ รัฐต้องดำเนินนโยบายการคลัง การจัดทำงบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม และต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

มาตรา ๗ การกู้เงิน การลงทุน การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการดำเนินการใด ๆ ของรัฐที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ ต้องพิจารณาความคุ้มค่าต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐด้วย

มาตรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย

มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัด

ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการคลัง การจัดทำงบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้ คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับ ความคุ้มค่า และภาระการเงินการคลังที่เกิดขึ้นแก่รัฐ รวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ

คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว

หมวด ๒
นโยบายการเงินการคลัง

ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ" ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ และให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ

มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

(๒) จัดทำและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง

(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารทรัพย์สิน และปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของรัฐ

(๔) กำหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และสัดส่วนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๐

(๕) กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง

(๖) กำหนดอัตราการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๘

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๑๒ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่คณะกรรมการกำหนด

ส่วนที่ ๒
การดำเนินการทางการคลังและงบประมาณ

มาตรา ๑๓ ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสำหรับการวางแผนการดำเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี

แผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ง ให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) เป้าหมายและนโยบายการคลัง

(๒) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ

(๓) สถานะและประมาณการการคลัง ซึ่งรวมถึงประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย ดุลการคลัง และการจัดการกับดุลการคลังนั้น

(๔) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล

(๕) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล

มาตรา ๑๔ เมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓ แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มาตรา ๑๕ การจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้นำแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายงบประมาณ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน สถานะของหนี้สาธารณะ และความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

มาตรา ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐนำแผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทำงบประมาณ และการก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย

มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคำนึงถึง

(๑) ความจำเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ

(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือเงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนำมาใช้จ่ายได้

(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณนั้น

(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๕) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำหน้าที่ดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

มาตรา ๑๘ การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้

มาตรา ๑๙ การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ด้วย

มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปีนั้น

(๒) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ ต้องตั้งไว้อย่างพอเพียง

(๓) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่กระทรวงการคลังกู้หรือค้ำประกัน ต้องตั้งเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง

(๔) ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ รวมทั้งความเสียหายจากการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามมาตรา ๒๘ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ในโอกาสแรกที่กระทำได้

(๖) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้ตั้งได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐ

ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้ ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นและมาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภาพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย

มาตรา ๒๑ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้กระทำได้เมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปได้ และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย

มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง

มาตรา ๒๓ ให้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแก่หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ โดยต้องคำนึงถึงการดำเนินงาน รายได้ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใดที่หน่วยงานนั้นมีอยู่ด้วย

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และยื่นคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ ให้แสดงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการด้วย

ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีระบบการจัดทำและการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล การกำกับดูแลการใช้จ่ายเงิน และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน

การคลัง โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

มาตรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนำเงินรายได้หรือเงินอื่นใดส่งคลัง ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีมีความจำเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้เพื่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของตน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ จะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๒๗ การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตตามที่คณะกรรมการกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการนั้นจัดทำแผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่การดำเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอในการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีด้วย

ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ จัดทำรายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทำตามวรรคหนึ่งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจำทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการโดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดำเนินการนั้น ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น เพื่อฟื้นฟู

หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม

ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายนั้น และแนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าว

ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกันไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกำหนด

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรานี้ ไม่ว่าการมอบหมายนั้นจะเกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่ จัดทำประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้องรับภาระทั้งหมดสำหรับกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการนั้น ๆ และแจ้งให้คณะกรรมการและกระทรวงการคลังทราบ

มาตรา ๒๙ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๒๘ จัดทำบัญชีสำหรับการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการดำเนินงานทั่วไป พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

มาตรา ๓๐ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกำหนด

หมวด ๓
วินัยการเงินการคลัง

ส่วนที่ ๑
รายได้

มาตรา ๓๑ รายได้ ได้แก่ รายได้แผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้

รายได้แผ่นดิน ได้แก่ เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ และต้องนำส่งคลังตามมาตรา ๓๔

มาตรา ๓๒ การจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่เป็นภาษีอากรจะกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย และการยกเว้นหรือการลดภาษีอากรใด จะกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย

ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามวรรคหนึ่งต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอจัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย

มาตรา ๓๓ การจัดเก็บ ลด และยกเว้นรายได้แผ่นดินที่เป็นค่าธรรมเนียมอันมิใช่ค่าตอบแทนการให้บริการ จะกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือได้รับชำระตามอำนาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้นำส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้นได้ และไม่ต้องนำส่งคลัง

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือเช่นว่านั้น รัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนำส่งคลังก็ได้

เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้ นำเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนำส่งคลังก็ได้

(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจำเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา

(๒) เงินรายรับของหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อำนวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์

(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

(๔) เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนำไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น

การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ส่วนการจำหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๕ การกันเงินรายได้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจเพื่อนำส่งคลัง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น

ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อนำส่งคลังในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการคลังจะกำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมเพื่อนำส่งคลังเพิ่มเติมจากวรรคสองในจำนวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้

ส่วนที่ ๒
รายจ่าย

มาตรา ๓๗ หน่วยงานของรัฐจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย

การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย

มาตรา ๓๘ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย

มาตรา ๓๙ การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๔๐ เงินที่ขอเบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานของรัฐผู้เบิกนำส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ หรือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

เมื่อส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้นในโอกาสแรกที่กระทำได้

มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติไว้ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

มาตรา ๔๓ การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชำระเงินตามสัญญา และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย

ส่วนที่ ๓
การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ

มาตรา ๔๔ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือการกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐและประชาชน ความคุ้มค่า และความประหยัด ซึ่งต้องกระทำด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น

มาตรา ๔๕ ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้น

ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานอื่นของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในกรณีที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลังนำขึ้นบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้นต่อไปด้วย

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นดำเนินการแทนก็ได้

มาตรา ๔๖ การบริหารเงินคงคลังให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง โดยต้องรักษาไว้ในระดับที่จำเป็น เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องด้วย

มาตรา ๔๗ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ แล้ว การบริหารจัดการเงินของหน่วยงานของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย

มาตรา ๔๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องดำเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้

ส่วนที่ ๔
การก่อหนี้และการบริหารหนี้

มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหนี้ของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศและของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องกระทำด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการชำระหนี้ การกระจายภาระการชำระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลัง ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดสัดส่วนดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ

(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ

(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด

(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ

(๕) สัดส่วนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ภาระหนี้ของรัฐบาลตาม (๒) ประกอบด้วย ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาล และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องชำระในแต่ละปีงบประมาณ

เมื่อมีการกำหนดสัดส่วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานสัดส่วนดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

มาตรา ๕๑ ให้กระทรวงการคลังรายงานสัดส่วนหนี้ตามมาตรา ๕๐ ที่เกิดขึ้นจริงต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกหกเดือน

ในกรณีที่การบริหารหนี้สาธารณะไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัดส่วนที่กำหนดตามมาตรา ๕๐ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล วิธีการ และระยะเวลาในการทำให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายในสัดส่วนที่กำหนดเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

รายงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

มาตรา ๕๒ การกู้เงินของรัฐบาล และการค้ำประกันการชำระหนี้ของหน่วยงานของรัฐโดยรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัด

การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๙ รัฐบาลจะค้ำประกันการชำระหนี้นั้นไม่ได้

มาตรา ๕๓ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ

และเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทัน

กฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ระยะเวลาในการกู้เงิน แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น

เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกำหนดได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๕๔ การเบิกจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา ๕๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด

มาตรา ๕๕ การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของเงินคงคลัง โดยคำนึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย

เมื่อปรากฏว่าในระหว่างปีงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ หรือมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่าประมาณการ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่งลงตามความจำเป็นและเหมาะสม

มาตรา ๕๖ การกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี และต้องใช้เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการโดยไม่อาจใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายได้ โดยต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการ แผนงานหรือโครงการ และจำนวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการนั้นด้วย

มาตรา ๕๗ การกู้เงินตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ จะกระทำได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของแผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว

มาตรา ๕๘ เมื่อได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แล้ว ให้มีการติดตามประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๕๙ เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้นำไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น และถ้ามีเงินเหลือหรือไม่มีการดำเนินการหรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก ให้นำส่งคลัง

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้น หรือไม่มีการดำเนินการ หรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก ให้กระทรวงการคลังนำเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจากผู้ให้กู้ ให้ยกเลิกวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น

มาตรา ๖๐ ก่อนเริ่มปีงบประมาณใด ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการกู้เงินและการบริหารหนี้เงินกู้ที่จะกระทำในปีงบประมาณนั้น ส่งให้กระทรวงการคลัง และเมื่อได้มีการกู้เงินแล้ว ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย

ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการกู้เงินประจำปีงบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด

ส่วนที่ ๕
เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน

มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม

เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ให้นำมาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น

เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เงินนอกงบประมาณนั้นเมื่อได้ใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว มีเงินคงเหลือให้นำส่งคลัง

โดยมิชักช้า ทั้งนี้ การนำเงินส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร ให้กระทรวงการคลังเรียกให้หน่วยงานของรัฐนำเงินดังกล่าวส่งคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๖๓ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทำได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ชัดเจนและเป็นกรณีที่เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และเหมาะสมที่จะอนุญาตให้นำรายรับจากการดำเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ รวมถึงไม่ซ้ำซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว

การขอจัดตั้ง การบริหาร การประเมินผล การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ส่วนที่ ๖
การคลังท้องถิ่น

มาตรา ๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมไปพลางก่อน

มาตรา ๖๕ การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

มาตรา ๖๖ การจัดทำงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดเก็บรายได้

ในปีงบประมาณนั้น โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖๗ การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ถ้าเป็นการกู้เงินหรือการออกพันธบัตร ให้อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะด้วย

การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นการกู้เงินจากต่างประเทศหรือกู้เป็นเงินตราต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย

หมวด ๔
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ

มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้จัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นทุนหมุนเวียน ให้จัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามที่กฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด

มาตรา ๖๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในกรณีที่มีความจำเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทำรายงานการเงินประจำปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งกระทรวงการคลังด้วย

มาตรา ๗๑ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา ๗๐ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลังจัดทำบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

มาตรา ๗๔ ให้กระทรวงการคลังจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุด เสนอต่อรัฐมนตรีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

มาตรา ๗๕ ให้กระทรวงการคลังจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ และจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดทำรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภาภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

มาตรา ๗๖ ให้กระทรวงการคลังจัดทำรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง ในวันสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพื่อทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๗๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจากรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณตามมาตรา ๗๕ และรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๗๐ ยกเว้นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ

(๓) รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) รายงานการเงินรวมภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจากรายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐตาม (๑) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจตาม (๒) และรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม (๓)

รายงานตาม (๑) ถึง (๔) ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ในกรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาตามมาตรา ๗๐ ให้กระทรวงการคลังเปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหนึ่ง และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย

รายงานการเงินตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

มาตรา ๗๘ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้กระทรวงการคลังจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของเศรษฐกิจมหภาค ระบบการเงิน นโยบายของรัฐบาล และผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ที่อาจก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น

เมื่อกระทรวงการคลังได้จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีแล้ว ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

หมวด ๕
การตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๘๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทำด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

ในกรณีมีการกระทำผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การสั่งลงโทษทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๘๒ บทบัญญัติในมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ไม่ใช้บังคับกับกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในกฎหมาย การยกเว้น การลดหย่อนภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือการกันเงินรายได้ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

มาตรา ๘๓ บทบัญญัติในมาตรา ๒๐ (๔) ไม่ใช้บังคับกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับบรรดาภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้ส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

มาตรา ๘๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๘ ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๘๕ ให้กระทรวงการคลังดำเนินการจัดให้มีรายงานการเงินตามมาตรา ๗๗ (๓) และ (๔) ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๘๖ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การดำเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ตามวรรคหนึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๘๗ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีตามมาตรา ๖๙ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งทำหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับทำหน้าที่ต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังจัดทำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกำหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561



พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒

(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓

(๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑

(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

(๕) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗

(๖) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔

(๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

"งบประมาณรายจ่าย" หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

"งบประมาณรายจ่ายข้ามปี" หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

"กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย" หมายความว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี

"ปีงบประมาณ" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

"เงินนอกงบประมาณ" หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนำส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

"หนี้" หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ำประกัน การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด

"เงินจัดสรร" หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง

"หน่วยรับงบประมาณ" หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย

"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

"ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย

"รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

(๓) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

"คลัง" หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย

"ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ และการประเมินผลและการรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

การโอนงบประมาณรายจ่าย ให้กระทำได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมายผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณนั้น โดยให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบด้วย

หมวด ๒
ลักษณะของงบประมาณ

มาตรา ๑๐ งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

(๑) คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสำคัญของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง

(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

(๓) คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ

(๔) คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

(๕) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ

(๖) รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ

(๗) คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม

(๘) ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว

(๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรา ๑๑ ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ตามที่มีกฎหมายให้อำนาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจำนวนต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย แต่ถ้าเป็นจำนวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย

ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๓ การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภา ให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยให้แสดงเหตุผลและเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย

วิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจำแนกได้ดังต่อไปนี้

(๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

(๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

(๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

(๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

(๕) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน

(๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ

(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

(๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

การจำแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นด้วย

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการ

งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ

มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณไม่ได้ โดยต้องกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

หมวด ๓
หน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการ

มาตรา ๑๙ ให้ผู้อำนวยการมีหน้าที่และอำนาจจัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) กำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำกรอบประมาณการรายจ่าย เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๒๓

(๓) เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอกงบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อำนวยการกำหนด

(๔) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการด้วย

(๕) กำหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจำเป็นของการปฏิบัติงาน

(๖) กำหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร

(๗) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

(๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๒๐ ให้ผู้อำนวยการเสนองบประมาณประจำปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น

มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้ผู้อำนวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมายมีอำนาจที่จะเข้าตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้

มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมายตามมาตรา ๒๑ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๔
การจัดทำงบประมาณ

มาตรา ๒๓ การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของประเทศ ความจำเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ

มาตรา ๒๔ ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ให้สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักโดยร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายงบประมาณประจำปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่ายและวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณ

(๒) กำหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๓) กำหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของรัฐบาลเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี

เมื่อได้ดำเนินการตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อำนวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่วนที่ ๑
การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผู้อำนวยการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนดด้วย

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการ

มาตรา ๒๗ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๒๘ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ทำหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ โดยจะต้องยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ให้นำความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามมาตรานี้ด้วย

มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๓๐ การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ถ้าหน่วยรับงบประมาณมิได้ยื่นภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้อำนวยการกำหนด หรือยื่นคำขอโดยไม่มีรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ ให้ผู้อำนวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ได้ตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ ๒
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการจัดทำแผนงานบูรณาการซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว การจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด

หมวด ๕
การบริหารงบประมาณรายจ่าย

มาตรา ๓๓ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้อำนวยการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนำไปใช้สำหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ เว้นแต่

(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนำไปใช้ได้

(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้นไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน

(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ

การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (๓) และ (๔) ให้กระทำได้เท่าที่จำเป็นและไม่เกิดผลเสียหายต่อการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใดตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๕ (๒) จะโอนหรือนำไปใช้ในแผนงานหรือรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ แต่ผู้อำนวยการจะอนุมัติมิได้ในกรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ ได้ตามความจำเป็น

ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้อำนวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้

หมวด ๖
การควบคุมงบประมาณ

มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อการนี้ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย ให้รัฐมนตรีมีอำนาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้มีอำนาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสรรพสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้ โดยให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด

ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น

การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการตามมาตรา ๓๔ โดยต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากผู้อำนวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและรายจ่ายอื่นที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร

ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจำนวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและมิใช่กรณีตามมาตรา ๔๑ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดในมาตรา ๔๑ ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกำหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน แต่หากมีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจำนวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนสำรองจ่าย” เป็นจำนวนห้าหมื่นล้านบาท เงินทุนนี้ให้นำไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก

หมวด ๗
การประเมินผลและการรายงาน

ส่วนที่ ๑
การประเมินผล

มาตรา ๔๖ ให้ผู้อำนวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ ๒
การรายงาน

มาตรา ๔๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน

มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อำนวยการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

มาตรา ๕๑ ให้ผู้อำนวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ

รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

หมวด ๘
ความรับผิด

มาตรา ๕๒ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณผู้ใดจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทำการดังกล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระทำหรือผู้ยินยอมให้กระทำการดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมรับผิดกับผู้กระทำการฝ่าฝืนด้วย เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทำไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบดังกล่าว

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้ทักท้วงคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือแล้วว่า การที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับบัญญัติบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าวในกฎหมายนั้นยังคงมีความหมายหรือเป็นการอ้างอิงความหมายตามบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกฎที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับที่มีการกำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย

ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือในกฎตามวรรคสองให้แล้วเสร็จ

มาตรา ๕๔ การจัดทำและการเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ

มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๖ ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ยังมิได้มีการก่อหนี้ผูกพัน แต่ได้มีการกันเงินและขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทงบกลาง ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๘ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้

การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๕๙ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๖๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่ายให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๖๑ ให้กระทรวงการคลังนำเงินทุนสำรองจ่ายตามมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสำคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562



ระเบียบ

ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"หน่วยรับงบประมาณ" หมายความว่า หน่วยรับงบประมาณตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

"งบประมาณรายจ่าย" หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

"แผนงาน" หมายความว่า แผนงานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

"ผลผลิต" หมายความว่า ผลผลิตที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

"โครงการ" หมายความว่า โครงการที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

"แผนการปฏิบัติงาน" หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณในรอบปีงบประมาณ

"แผนการใช้จ่ายงบประมาณ" หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับหน่วยรับงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ

"งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ" หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในแผนงานบูรณาการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

"ผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ" หมายความว่า ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ หรือมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการไว้เป็นการเฉพาะ

"การโอนงบประมาณรายจ่าย" หมายความว่า การโอนจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆ ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น

"เงินจัดสรร" หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง

"การโอนเงินจัดสรร" หมายความว่า การโอนจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่สำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆ ไปตั้งเป็นเงินจัดสรรของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น

"การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร" หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจำนวนของเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

ข้อ ๔ ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามระเบียบนี้ได้ตามความจำเป็น

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเงินจัดสรร การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร การรายงานการโอนเงินจัดสรร และการรายงานการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการตามวิธีการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทรายจ่ายตามระเบียบนี้ โดยให้ทำตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด

ข้อ ๖ การให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต หรือการรายงานแล้วแต่กรณี ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนงบประมาณรายจ่าย การอนุมัติเงินจัดสรร การโอนเงินจัดสรร การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และการรายงานผล หรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงบประมาณ ให้จัดทำและรับส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงบประมาณกำหนด

การจัดทำและรับส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุญาต ได้รายงานผล หรือได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

กรณีที่ไม่สามารถใช้เครือข่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้ดำเนินการโดยใช้เอกสารกระดาษ และให้ถือว่าวันที่ได้จัดส่งเอกสารนั้นเป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุญาต ได้รายงานผล หรือได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๗ การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมวด ๒
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๘ หน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกำกับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๙ ให้หน่วยรับงบประมาณส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือตามกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย ให้จัดส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนดเป็นกรณีไป

ข้อ ๑๐ กรณีที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการที่กำหนดขึ้นใหม่นั้นจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ หรือตามที่สำนักงบประมาณจะกำหนดเพิ่มเติม และส่งให้สำนักงบประมาณในระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด

ข้อ ๑๑ เมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตาม การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ

กรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ สำนักงบประมาณจะรับทราบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการใช้แผนดังกล่าวในการกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ส่วนที่ ๑
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สำหรับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ผลผลิต โครงการที่ได้รับงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงวัตถุประสงค์ ความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณกับเป้าหมายร่วม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๑๓ หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการมีหน้าที่รวบรวมและพิจารณาภาพรวมความสอดคล้องของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ที่ผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักส่งให้สำนักงบประมาณ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายหรือตามที่ได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ (๓) ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จัดส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนดเป็นกรณีไป

ข้อ ๑๔ เมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

(๑) หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตาม การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการ และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบด้วย

(๒) หน่วยรับงบประมาณอื่น ยกเว้นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ ให้จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของหน่วยรับงบประมาณ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ

ส่วนที่ ๒
การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๑๕ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระทำได้ในกรณี ดังนี้

(๑) เมื่อกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือตัวชี้วัด ของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

(๒) เมื่อมีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่นตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด

(๓) เมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณมีนโยบายใหม่ และมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมายของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดขึ้นใหม่นั้น

ข้อ ๑๖ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(๒) การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการโดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณพร้อมกับการส่งแผนให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ไม่มีผลทำให้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นเหตุในการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ

ให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ปรับแล้ว ให้สำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๑๗ เมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี

หมวด ๓
เงินจัดสรร

ข้อ ๑๘ สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรในวงเงินที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร

ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรืองบประมาณรายจ่ายที่โอนมาจากหน่วยรับงบประมาณอื่นตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สำนักงบประมาณอาจกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรรก็ได้

ข้อ ๑๙ สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรสำหรับงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังและงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย ให้กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการเบิกหักผลักส่งชดใช้เงินคงคลัง โดยกรมบัญชีกลางไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร

ข้อ ๒๐ สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐให้หน่วยรับงบประมาณโดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร

ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

หมวด ๔
การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ข้อ ๒๒ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผน

การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด และคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการด้วย

ข้อ ๒๓ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายให้ใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

(๑) งบประมาณรายจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ ให้ใช้สำหรับดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย

(๒) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ให้ใช้จ่ายตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ

(๓) งบประมาณรายจ่ายแผนงานพื้นฐาน ให้ใช้สำหรับการบริหารงานตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยรับงบประมาณ

(๔) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ใช้สำหรับการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ

(๕) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน ให้นำไปจ่ายแก่เงินทุนหมุนเวียนตามวงเงินที่กำหนดในการอนุมัติเงินจัดสรร

(๖) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ให้ใช้สำหรับชำระต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ หรือแผนการบริหารหนี้ของหน่วยรับงบประมาณ

(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย ให้เบิกจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังและเงินทุนสำรองจ่ายตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๒๔ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การสำรวจ ออกแบบรูปรายการก่อสร้างโดยละเอียด การกำหนดจำนวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคา ตลอดจนการดำเนินการจัดหาให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบควบคุมดูแลให้การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสม อย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย

ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการโอนเงินจัดสรรจากแผนงานหนึ่งไปตั้งจ่ายในแผนงานอื่น ให้กระทำได้เฉพาะการโอนระหว่างแผนงานพื้นฐาน หรือระหว่างแผนงานยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ภายในหน่วยรับงบประมาณเดียวกัน โดยให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๒๗ การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากคลังให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน

ข้อ ๒๘ นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ ๒๓ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใดๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่นๆ ภายในแผนงานเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด

ข้อ ๒๙ กรณีที่หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนดตามข้อ ๒๘ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เมื่อหน่วยรับงบประมาณดำเนินการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดแล้ว ให้จัดส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ซึ่งต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ได้โอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนั้นด้วย และสำนักงบประมาณจะเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณะโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หมวด ๕
การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ข้อ ๓๐ สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบกลางให้กรมบัญชีกลาง ตามวงเงินที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เพื่อหน่วยรับงบประมาณขอเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง สำหรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(๑) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

(๒) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

(๓) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

(๔) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ

(๕) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

(๖) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ

(๘) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

รายการตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เบิกจ่ายโดยตรง ส่วนรายการตาม (๓) ให้โอนไปตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ

ข้อ ๓๑ หน่วยรับงบประมาณใดมีความจำเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการใด นอกจากรายการตามข้อ ๓๐ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ โดยให้แสดงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย รายละเอียดและจำนวนงบประมาณที่จะขอใช้ และยื่นคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางพร้อมกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน พร้อมทั้งระบุสำนักเบิกที่จะเบิกจ่ายด้วย

ข้อ ๓๒ การยื่นคำของบประมาณรายจ่ายงบกลางนอกจากรายการตามข้อ ๓๐ เพื่อสมทบใช้ในแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการผ่านหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณส่งคำขออนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณ

ข้อ ๓๓ นอกเหนือจากที่กำหนดในหมวดนี้ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่สำนักงบประมาณกำหนดตามข้อ ๒๘ โดยอนุโลม เว้นแต่มีระเบียบที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้เฉพาะ

งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรร เมื่อได้นำไปใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดการณ์ได้แน่ชัดแล้วว่าจะเหลือจ่าย ให้นำส่งคืนสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบยอดงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว

หมวด ๖
การประเมินผลและการรายงาน

ข้อ ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด โดยให้จัดทำรายงาน ดังนี้

(๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

(๒) รายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณรายจ่ายที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศโดยมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน จัดส่งสำนักงบประมาณภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

(๓) รายงานการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้งบประมาณรายจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ข้อ ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด จัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อ ๓๖ สำนักงบประมาณจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย

ข้อ ๓๗ สำนักงบประมาณจะรวบรวมรายงานตามข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการใช้งบประมาณรายจ่าย เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณใดไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือจัดทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงบประมาณจะรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือผู้รักษาการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๘ บรรดาหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้คงใช้ปฏิบัติต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่าจะได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ



หลักเกณฑ์

ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๘ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณจึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า "หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒"

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่าย ให้จำแนกประเภทรายจ่ายเป็นห้างบรายจ่าย ดังนี้

(๑) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ

(๒) งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

(๓) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๔) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการศาสนา ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุนมี ๒ ประเภท ได้แก่

ก. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ

ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

(๕) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง รวมถึงรายจ่าย ดังนี้

ก. เงินราชการลับ

ข. เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

ค. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

ง. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จ. รายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้

ฉ. ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นภายในหน่วยรับประมาณ

ช. รายการที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เป็นกรณีไป

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรให้เป็นงบรายจ่ายใดๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(๑) งบประมาณรายจ่ายแผนงานพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ และงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ จัดสรรเป็นงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

(๒) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ จัดสรรเป็นงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน

(๓) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน จัดสรรเป็นงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

(๔) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย จัดสรรเป็นงบรายจ่ายอื่น

ข้อ ๕ การใช้งบประมาณรายจ่ายแต่ละงบรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร หรือจากการโอนเงินจัดสรร หรือจากการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่สำนักงบประมาณกำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ในงบรายจ่ายเดียวกันและอยู่ภายใต้แผนงานเดียวกัน

(๒) งบดำเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ภายใต้แผนงานเดียวกัน เว้นแต่รายจ่ายลักษณะค่าสาธารณูปโภคให้นำไปถัวจ่ายเป็นรายจ่ายในลักษณะอื่นเมื่อไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

(๓) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้

(๔) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ ดังนี้

ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ใช้จ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนด

ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายตามรายการ จำนวนเงินและรายละเอียดอื่นใดที่กำหนด และให้นำความใน (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๕) งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนด และให้นำความใน (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย เพื่อให้ถูกต้องตามการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กำหนดในข้อ ๓ ให้กระทำได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ข้อ ๖ งบประมาณรายจ่ายตามเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่ได้ปรับปรุงตามผลการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว กรณีที่ระบุวงเงินนอกงบประมาณไว้สำหรับผลผลิตหรือโครงการใด เมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณเพื่อสมทบกับเงินจัดสรรที่ได้รับเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผลผลิตหรือโครงการดังกล่าว

กรณีเป็นรายการในงบลงทุน และเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายระบุจำนวนเงินนอกงบประมาณสำหรับรายการใด ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณตามอำนาจหน้าที่เพื่อสมทบกับเงินจัดสรรตามจำนวนเงินนอกงบประมาณที่ระบุสำหรับรายการนั้น แต่หากจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบเกินกว่าจำนวนเงินตามเอกสารงบประมาณให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน

ข้อ ๗ นอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๖ กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับเงินจัดสรร ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน ยกเว้นกรณีนำไปสมทบกับเงินจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้เงินกู้ หรือดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

(๒) รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาทตามลำดับ โดยสมทบได้ไม่เกินร้อยละสิบ

(๓) ค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร และงบดำเนินงาน

การอนุญาตให้หน่วยรับงบประมาณใช้เงินนอกงบประมาณสมทบงบบุคลากรตาม (๓) กรณีเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอัตราบุคลากรตั้งใหม่ ไม่ถือว่าการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบนั้นเป็นข้อผูกพันว่าสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบหรือความยินยอมที่จะจัดสรรงบประมาณสำหรับอัตราตั้งใหม่ให้ต่อไป

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (๒) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ

ข้อ ๙ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หากผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรจากรายการอื่น ภายใต้แผนงานเดียวกัน หรือนำเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เงินจัดสรรได้รวมรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหลายหน่วยไว้ในรายการเดียวกัน ให้ถือว่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ

ข้อ ๑๐ การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรเป็นงบรายจ่ายใดๆ ตามที่กำหนดในข้อ ๓ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายแต่ละกรณี

ทั้งนี้ ให้นำความตามข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้กับการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรและการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางด้วย ยกเว้นการโอนเงินจัดสรรและเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ข้อ ๑๑ การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562



ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ กรณีที่มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ใช้ระเบียบนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะนั้น

ข้อ ๔ ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบัติภายใต้ระเบียบนี้ได้ตามความจำเป็น กับให้มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด ๑
การขอรับจัดสรรงบประมาณ

ข้อ ๕ การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กระทำได้ในกรณีที่เป็นรายจ่าย ดังนี้

(๑) เป็นรายจ่ายเพื่อการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ

(๒) เป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง

(๓) เป็นรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจำนวนไม่เพียงพอและมีความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว

(๔) เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่มีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการและต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว

ข้อ ๖ หน่วยรับงบประมาณจะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้จ่ายตามข้อ ๕ ได้ แต่เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าไม่สามารถนำงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณมาใช้จ่ายได้ หรือนำมาใช้จ่ายได้แต่มีจำนวนไม่เพียงพอ

ข้อ ๗ การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

(๑) คำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย พร้อมเอกสารประกอบ

(๒) วัตถุประสงค์ของการขอใช้งบประมาณรายจ่ายและความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

(๓) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ขอรับจัดสรรเป็นรายเดือน

(๔) สำนักงานที่จะดำเนินการเบิกจ่าย

(๕) รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ แบบรูปรายการและประมาณการราคาที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง อัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ข้อ ๘ ให้หน่วยรับงบประมาณที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทุกกรณี เสนอเรื่องให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งคำขอให้สำนักงบประมาณ

สำหรับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือกำกับดูแลของฝ่ายบริหารที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการก่อน แล้วจึงส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ต่อไป

หมวด ๒
การจัดสรรงบประมาณ

ข้อ ๙ สำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้แก่หน่วยรับงบประมาณ โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินที่จะใช้จ่ายและเสนอนายกรัฐมนตรี ดังนี้

(๑) กรณีวงเงินที่เห็นควรอนุมัติครั้งละไม่เกินสิบล้านบาท สำนักงบประมาณจะเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ

(๒) กรณีวงเงินที่เห็นควรอนุมัติครั้งละเกินกว่าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท สำนักงบประมาณจะเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อน สำนักงบประมาณจะแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณนำเรื่องเสนอขออนุมัติ

ต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ แล้วแต่กรณี

(๓) กรณีวงเงินที่เห็นควรอนุมัติเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท สำนักงบประมาณจะเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณนำเรื่องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ แล้วแต่กรณี

เมื่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามความในวรรคหนึ่งแล้ว สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ไปยังสำนักงานที่จะดำเนินการเบิกจ่าย โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

หมวด ๓
การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๑๐ เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแล้ว ให้ใช้จ่ายตามรายการ วงเงิน และรายละเอียดอื่นใดที่สำนักงบประมาณกำหนดในการอนุมัติเงินจัดสรร โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนดตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความตกลงจากสำนักงบประมาณ

การจำแนกประเภทรายจ่ายและการใช้งบประมาณรายจ่ายแต่ละงบรายจ่าย ให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด

ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว หรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบยอดเงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการนำงบประมาณส่งคืน

หมวด ๔
การรายงาน

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสและวันที่การใช้จ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยรับงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ แล้วแต่กรณี และแจ้งสำนักงบประมาณทราบ เพื่อสำนักงบประมาณรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๒

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยา ความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี
พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ได้บัญญัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางในรายการใดที่นอกเหนือจากรายการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนั้นแล้ว ให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณโดยให้แสดงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่จะขอนำไปใช้ในแผนงานหรือโครงการนั้น เพื่อให้การขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และกำหนดแนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ตามลำดับ สำหรับแนวทางการอนุมัติและการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการใช้งบกลางนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยวินิจฉัยเป็นแนวทางไว้แล้วว่า การที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้งบกลางเพื่อชดเชยเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ปัญหาภัยพิบัติ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นเรื่องทางนโยบายที่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ ส่วนจะดำเนินการจ่ายในอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการ อย่างไรนั้น เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ตลอดจนความพร้อมด้านงบประมาณของรัฐ ซึ่งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นการสอดคล้องในแนวทางเดียวกับศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยไว้ว่าการที่คณะรัฐมนตรีจะดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในเหตุการณ์ใดหรือไม่ เพียงใด เป็นกิจการในทางรัฐประศาสโนบายหรือเป็นการกระทำในทางการเมืองที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครอง

แม้คณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้จะมีอำนาจในการอนุมัติและบริหารการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นได้ตามแนวทางและคำวินิจฉัยข้างต้นก็ตาม แต่เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด จึงสมควรกำหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุมัติ รวมทั้งการขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ เมื่อมีกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อการแก้ไขหรือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมในความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประชาชนหรือของผู้ประสบภัยอันเป็นสาธารณภัยไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจัดทำรายละเอียด จำนวนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง และหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายที่จะขอนำไปใช้ในแผนงาน ผลผลิต โครงการ หรือรายการใด รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็น เสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ

(๒) ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องตาม (๑) ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสำหรับกรณีที่ให้มีการเบิกจ่ายผ่านทางสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหน่วยงานนั้น

การขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางในลักษณะงบดำเนินการ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่าย ในกรณีเป็นงบลงทุน ให้สำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่าย

(๓) ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งสำนักงบประมาณเพื่อเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนการนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาและเห็นชอบด้วยแล้ว ให้สำนักงบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบและแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ข้อ ๔ ในการจัดทำรายละเอียดของเรื่องที่เสนอขออนุมัติตามข้อ ๓ (๑) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้เสนอขออนุมัติ และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอขออนุมัติ

(๒) แผนงาน โครงการ หรือรายการ และระยะเวลาในการดำเนินการ

(๓) กรอบวงเงินงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายเงิน

(๔) คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา

(๕) วิธีในการดำเนินการ ซึ่งให้กระทำได้โดยวิธีการเบิกจ่ายตรงจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือวิธีการโอนเงินผ่านทางองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือคืนเงินที่องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการเงินดังกล่าวสำรองจ่ายไปก่อน

ในการกำหนดตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม ความเท่าเทียม และต้องรักษาไว้ซึ่งวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ข้อ ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร0704/ว33)

หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ

แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว๓๓
และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๖๘

รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่

๑. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

๒. รายจ่ายงบกลาง

๑.รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จำแนกออกเป็น ๕ ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่

๑.๑ งบบุคลากร

๑.๒ งบดำเนินงาน

๑.๓ งบลงทุน

๑.๔ งบเงินอุดหนุน

๑.๕ งบรายจ่ายอื่น

๑.๑ งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

๑.๑.๑ เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น

(๑) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

(๒) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

(๓) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๔) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๕) เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ

(๖) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ

(๗) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการการเมือง

(๘) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)

(๙) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)

(๑๐) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งครูช่างอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)

(๑๑) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

(๑๒) เงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ

(๑๓) เงินเพิ่มพิเศษผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียนตำรวจ (พ.ร.ต.)

(๑๔) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)

(๑๕) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

(๑๖) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ

(๑๗) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

๑.๑.๒ค่าจ้างประจำ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ เช่น

(๑) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

(๒) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

(๓) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ

(๔) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

๑.๑.๓ ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว

๑.๑.๔ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

๑.๒ งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

๑.๒.๑ ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น

(๑) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

(๒) เงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่น ๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการทำศพ

(๓) ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(๔) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสำรอง และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง

(๕) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ

(๖) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ

(๗) เงินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

(๘) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

(๙) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ

(๑๐) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ

(๑๑) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

(๑๒) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว

(๑๓) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

(๑๔) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น

(๑๕) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

(๑๖) เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา

(๑๗) เงินค่าตอบแทนการสอบ

(๑๘) ค่าพาหนะเหมาจ่าย

(๑๙) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

(๒๐) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ

(๒๑) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ

(๒๒) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

(๒๓) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง

(๒๔) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

(๒๕) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ

๑.๒.๒ ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(๑) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า

(๒) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า

(๓) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา

(๔) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา

(๕) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน

(๖) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

(๗) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น

(๘) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

(๙) ค่าเบี้ยประกัน

(๑๐) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๑๑) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

๒. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น

(๑) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ

(๒) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม

(๓) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เช่น

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตำรวจ

(๓) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา

(๔) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล

(๕) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา

(๖) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ

(๗) เงินรางวัลตำรวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ

(๘) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่

(๙) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)

(๑๐) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

(๑๑) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

(๑๒) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน

๑.๒.๓ ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้

(๑) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ

(๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(๔) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

๑.๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้

(๑) ค่าไฟฟ้า

(๒) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล

(๓) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

(๔) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

(๕) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

๑.๓ งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

๑.๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

(๑) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์

(๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

(๔) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

(๕) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

๑.๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

(๑) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

(๒) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

(๓) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ

(๔) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล

(๕) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

(๖) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น

๑.๔ งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

งบเงินอุดหนุนมี ๒ ประเภท ได้แก่

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เช่น

(๑) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๒) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

หน่วยงานในกำกับของรัฐ เช่น

(๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(๒) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

(๓) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๕) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(๗) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

องค์การมหาชน เช่น
(๑) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(๒) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(๓) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(๔) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(๕) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

องค์การระหว่างประเทศ เช่น
(๑) องค์การการค้าโลก
(๒) องค์การพลังงานโลก
(๓) องค์การสหประชาชาติ
(๔) สถาบันทางสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย
(๕) สมาคมไหมโลก
(๖) สถาบันสถิติระหว่างประเทศ
(๗) กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ
(๘) องค์การอนามัยโลก
(๙) กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
(๑๐) สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ
(๑๑) สมาคมระหว่างประเทศต่าง ๆ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) เทศบาล
(๓) องค์การบริหารส่วนตำบล
(๔) กรุงเทพมหานคร
(๕) เมืองพัทยา

นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น
(๑) นักเรียน นิสิต นักศึกษา
(๒) คณะกรรมการโอลิมปิก
(๓) สภาลูกเสือแห่งชาติ

(๔) โครงการวิจัย
(๕) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(๖) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
(๗) สภากาชาดไทย
(๘) สภาทนายความ
(๙) เนติบัณฑิตยสภา
(๑๐) สมาคม หรือมูลนิธิต่าง ๆ

เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เช่น
(๑) ค่าใช้จ่ายในพระองค์
(๒) ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ
(๓) เงินพระราชกุศล
(๔) เงินค่าข้าวพระแก้วและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช
(๕) เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์
(๖) เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน

เงินอุดหนุนการศาสนา เช่น
(๑) ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ
(๒) เงินอุดหนุนบูรณะวัด
(๓) เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม
(๔) เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์
(๕) เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม
(๖) เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี
(๗) เงินอุดหนุนมิชชังต่าง ๆ
(๘) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอื่น
(๙) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น
(๑๐) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม
(๑๑) เงินอุดหนุนพุทธสมาคม
(๑๒) เงินนิตยภัต
(๑๓) เงินพระกฐิน
(๑๔) เงินบูชากัณฑ์เทศน์

รายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุน เช่น

(๑) ค่าฌาปนกิจ

(๒) ค่าสินบน

(๓) ค่ารางวัลนำจับ

๑.๕ งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น

(๑) เงินราชการลับ

(๒) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

(๓) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

(๕) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)

(๖) รายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้

(๗) ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน

๒. รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้

(๑) "เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินค่าทดแทนสำหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยพิเศษข้าราชการบำนาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

(๒) "เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ

(๓) "เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจำปี เงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ

(๔) "เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(๕) "เงินสมทบของลูกจ้างประจำ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ

(๖) "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและหรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย

(๗) "เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งสำรองไว้เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

(๘) "ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๙) "ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ

อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นรายการหลักแล้ว พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปียังอาจตั้งรายจ่ายรายการอื่น ๆ ไว้ในรายจ่ายงบกลางตามความเหมาะสมในแต่ละปี

สำนักกฎหมายและระเบียบ
สำนักงบประมาณ

เลขที่เอกสารในระบบ E กบว 06/เรื่องที่ 16747

กษ 16747

บันทึกข้อความ

อธช. ๗๓๕๖/๖๖
๒๒ ธ.ค.๖๖

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๖๓๕

ที่ กผง ๐๖/ ๖๓๙ /๒๕๖๖ **วันที่** ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้กำหนดแผนประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คือ โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน ๕ ด้าน ประกอบด้วย ความเชื่อมโยง มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล มิติผลกระทบ และความยั่งยืน

สำหรับการประเมินครั้งนี้ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๑๓๙,๓๔๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม หากเห็นชอบโปรดเสนอกรมอนุมัติต่อไป

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)
ผตป.ผง.

เรียน อธช.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)
ผอ.ผง.
๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

เรียน ทป. 3 ผง.
☑ เพื่อทราบ
☐ เพื่อดำเนินการ

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)
ผตป.ผง.
๒๖ ธ.ค. ๖๖

อนุมัติ

(นายชูชาติ รักจิตร)
อธช.
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖

เรียน ดรช.ฝ.สมรม
เพื่อทราบ
(นางมณีรัตน์ ชาวโพธิ์)
ตป.ต.ผ.
๓๐ ธ.ค. ๖๖

ขออนุมัติประเมินผลโครงการ
โครงการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ เพิ่มเติมจากงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปกติ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องโดยจะกำหนดไว้เพื่อจะใช้จ่ายในหลายกรณี ประกอบด้วยรายจ่ายตามสิทธิหรือข้อกำหนดตามกฎหมายที่ทุกหน่วยงานใช้จ่ายในรายการเดียวกันร่วมกัน ค่าใช้จ่ายตามนโยบายและโครงการพิเศษของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่ยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมาย หรือวงเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินนโยบายได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และสามารถบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์

กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องน้ำของประเทศ มีภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน บริหารจัดการน้ำ ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน และสาธารณูปโภค โดยปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมีปริมาณมากขึ้นทุกปี ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ตามการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเมือง รวมทั้งปริมาณน้ำที่จำเป็นต่อการรักษาระบบนิเวศ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำของราษฎรในด้านการเกษตรและอุปโภค - บริโภค ได้ทันต่อความต้องการใช้น้ำ เป็นต้น

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ๒ ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) เพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน โดยดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน เช่น ขุดลอก ซ่อมแซม และปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม ขุดแหล่งน้ำใหม่ ก่อสร้างฝาย ประตูระบายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ การรักษาระบบนิเวศน์

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ซึ่งมีหน้าที่ติดตาม และประเมินผลโครงการต่างๆ จึงได้ขออนุมัติประเมินโครงการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ด้านการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม)

๒.๒ เพื่อประเมินประสิทธิผล ด้านผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ รายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม)

๒.๓ เพื่อประเมินผลกระทบและความพึงพอใจของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม)

๓. ขอบเขตการประเมิน

รวบรวม วิเคราะห์รายการงานโครงการงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ของหน่วยงานที่ดำเนินงาน คือ สำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ และสำนักเครื่องจักรกล ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ จำนวน ๒๖๖ รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๖๐.๘๖๓๘ ล้านบาท จำแนกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และจำแนกรายภาค ดังนี้

ตารางที่ ๑ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) จำแนกรายสำนัก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

สำนัก	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**๒๖๖**	**๒,๕๖๐.๘๖๓๘**	**๒,๓๒๙.๘๘๑๙**	**๙๐.๙๘**
สำนักงานชลประทานที่ ๑	๒	๖๒.๑๔๑๗	๕๔.๙๑๘๒	๔๘.๕๓
สำนักงานชลประทานที่ ๒	๓๑	๒๕๒.๔๑๔๒	๒๓๙.๗๓๘๓	๙๔.๙๘
สำนักงานชลประทานที่ ๓	๑๘	๔๗๒.๕๐๖๑	๔๑๔.๑๑๗๓	๘๗.๖๔
สำนักงานชลประทานที่ ๕	๔๔	๑๐๒.๔๘๕๒	๘๙.๐๒๒๒	๘๖.๘๖
สำนักงานชลประทานที่ ๖	๒๐	๓๔๖.๔๐๑๑	๓๓๐.๔๔๘๘	๙๕.๓๙
สำนักงานชลประทานที่ ๗	๓๑	๔๓๘.๖๕๖๑	๓๙๘.๑๐๔๖	๙๐.๗๖
สำนักงานชลประทานที่ ๘	๑๓	๕๘.๓๗๑๑	๓๙.๙๙๒๓	๖๘.๕๑
สำนักงานชลประทานที่ ๙	๒๒	๒๕๖.๙๘๐๓	๒๓๙.๑๓๙๕	๙๓.๐๖
สำนักงานชลประทานที่ ๑๐	๑๓	๑๒๓.๔๓๖๐	๑๐๐.๙๘๓๓	๘๑.๘๑
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒	๔	๒๒.๙๖๔๖	๑๒.๖๕๓๒	๕๕.๑๐
สำนักงานชลประทานที่ ๑๓	๗	๑๘.๕๑๘๑	๑๘.๕๐๖๗	๙๙.๙๔
สำนักงานชลประทานที่ ๑๔	๔๖	๑๖๘.๘๒๓๖	๑๕๙.๑๘๖๔	๙๔.๒๙
สำนักงานชลประทานที่ ๑๕	๗	๓๙.๒๑๓๔	๓๖.๘๔๕๖	๙๓.๙๖
สำนักงานชลประทานที่ ๑๗	๑	๓.๑๓๒๖	๓.๑๓๑๖	๙๙.๙๗
สำนักเครื่องจักรกล	๗	๑๙๔.๘๑๙๗	๑๙๓.๐๙๔๐	๙๙.๑๑

ตารางที่ ๒ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) จำแนกรายภาค มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ภาค	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		
		จัดสรร	การเบิกจ่าย	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**๒๖๖**	**๒,๕๖๐.๘๖๓๘**	**๒,๓๒๙.๘๘๑๙**	**๙๐.๙๘**
เหนือ	๕๒	๗๙๑.๗๘๒๑	๗๑๓.๓๘๙๘	๙๐.๑๐
ตะวันออกเฉียงเหนือ	๑๐๘	๙๔๕.๙๑๓๕	๘๕๗.๕๖๗๙	๙๐.๖๖
ตะวันออก	๒๖	๓๓๓.๒๔๓๖	๓๑๔.๔๘๔๖	๙๔.๓๗
กลาง	๕๖	๒๐๕.๔๗๐๐	๑๖๗.๕๑๘๙	๘๑.๕๓
ใต้	๒๔	๒๘๔.๔๕๔๖	๒๗๖.๙๒๐๗	๙๗.๓๕

หมายเหตุ : ภาคแบ่งตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยสามารถกำหนดโอกาสที่หน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยถูกเลือก ทำให้ทราบความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้สามารถนำผลที่ได้อ้างอิงไปยังประชากรได้ สามารถทำได้หลายแบบ โดยจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) คือการสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ตามภาค จากภาคเป็นจังหวัด ผสมกับการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จากการสุ่มตัวอย่างที่แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย ครอบคลุมทุกภูมิภาค

ประชากร ได้แก่ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๖๖ รายการ จำแนกเป็นรายภาค ดังนี้

ภาคเหนือ	จำนวน	๕๒ รายการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน	๑๐๘ รายการ
ภาคตะวันออก	จำนวน	๒๖ รายการ
ภาคกลาง	จำนวน	๕๖ รายการ
ภาคใต้	จำนวน	๒๔ รายการ

การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖๖ รายการ โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕%

$$n = \frac{N}{๑+N(e)^{๒}}$$

โดย n แทน จำนวนตัวอย่าง

N แทน จำนวนประชากรทั้งหมดที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

e แทน ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (กำหนดค่าผิดพลาดเท่ากับ ๐.๐๕)

$$n = \frac{๒๖๖}{๑+๒๖๖(๐.๐๕)^{๒}}$$

$$n = ๑๖๐$$

ดังนั้น จึงกำหนดรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๐ รายการ

การเลือกตัวอย่าง เมื่อกำหนดตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling Techniques) ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ เลือกกลุ่มตัวอย่างโครงการโดยดูจากโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย ปริมาตรน้ำเก็บกัก พื้นที่รับประโยชน์ และครัวเรือนรับประโยชน์ ที่ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากโครงการ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยจำแนกตามภาค คือ

ภาคเหนือ	จำนวน	๓๓	รายการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน	๗๓	รายการ
ภาคตะวันออก	จำนวน	๔	รายการ
ภาคกลาง	จำนวน	๑๔	รายการ
ภาคใต้	จำนวน	๘	รายการ

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดจำนวนตัวอย่างแต่ละกลุ่มตัวอย่างให้มีสัดส่วนกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Proportionate) โดยนำจำนวนตัวอย่างทั้งหมดมาหาสัดส่วนของตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร

$$n_i = N_i \frac{(n)}{N}$$

โดย n_i คือ จำนวนตัวอย่างที่ต้องการของกลุ่มที่ i
n คือ จำนวนตัวอย่างทั้งหมด
N_i คือ จำนวนสมาชิกของกลุ่มที่ i
N คือ จำนวนสมาชิกทั้งหมด

จำนวนตัวอย่างของภาคเหนือ จำนวน $\frac{๓๓\ (๑๖๐)}{๒๖๖} = ๒๐$

จำนวนตัวอย่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน $\frac{๗๓\ (๑๖๐)}{๒๖๖} = ๔๔$

จำนวนตัวอย่างของภาคตะวันออก จำนวน $\frac{๔\ (๑๖๐)}{๒๖๖} = ๒$

จำนวนตัวอย่างของภาคกลาง จำนวน $\frac{๑๔\ (๑๖๐)}{๒๖๖} = ๘$

จำนวนตัวอย่างของภาคใต้ จำนวน $\frac{๘\ (๑๖๐)}{๒๖๖} = ๕$

ดังนั้น ผลการคำนวณจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๗๙ รายการ

ขั้นตอนที่ ๓ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากจำนวนตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ๗๙ รายการ (ใช้แบบสอบถามผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ รายการละ ๑๐ ชุด รวม ๗๙๐ ชุด)

กลุ่มตัวอย่าง กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากรแบบหลายขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๗๙ รายการ โดยใช้วิธีดังนี้

๑. เลือกกลุ่มตัวอย่างให้กระจายทั่วทุกภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

๒. เลือกสำนักงานชลประทาน ตามภูมิภาคที่ครอบคลุมโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มากที่สุด

๓. เลือกโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ในแต่ละสำนักงานชลประทาน เพื่อใช้เป็นตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ (ตารางที่ ๓)

ตารางที่ ๓ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) จำแนกรายโครงการ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	สำนัก	จังหวัด	หน่วยรับผิดชอบ	โครงการ	ลงพื้นที่
ภาคเหนือ					
๑	สชป. ๑	เชียงใหม่	กส.๑	ฝายบ้านไร่พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่คะ อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่	
๒	สชป. ๒	น่าน	คป.น่าน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	ลงพื้นที่
๓	สชป. ๒	พะเยา	คป.พะเยา	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทราย ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	ลงพื้นที่
๔	สชป. ๒	เชียงราย	คป.เชียงราย	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแดด ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	ลงพื้นที่
๕	สชป.๒	เชียงราย	คป.เชียงราย	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๗๕๐ ฝั่งซ้ายฝายชัยสมบัติ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	ลงพื้นที่
๖	สชป. ๒	ลำปาง	คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา	ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลม-กิ่วคอหมา และคลองส่งน้ำสายซอย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	
๗	สชป. ๒	ลำปาง	คบ.แม่วัง	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำในลำห้วยแม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	
๘	สชป. ๓	นครสวรรค์	คป.นครสวรรค์	แก้มลิงบ้านตะกรุดภิบาลพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	
๙	สชป. ๓	นครสวรรค์	คป.นครสวรรค์	แก้มลิงห้วยถั่ว ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	
๑๐	สชป. ๓	นครสวรรค์	คป.นครสวรรค์	ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	
๑๑	สชป.๓	พิจิตร	กส.๓	แก้มลิงหนองหัวลิงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	

ลำดับที่	สำนัก	จังหวัด	หน่วยรับผิดชอบ	โครงการ	ลงพื้นที่
๑๒	สชป.๓	พิจิตร	คส.๓	ปรับปรุงฝายสามง่าม ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	
๑๓	สชป.๓	พิจิตร	คป.พิจิตร	ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายยางพิจิตร ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	
๑๔	สชป.๓	พิจิตร	คป.พิจิตร	แก้มลิงคลองลำมณีพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	
๑๕	สชป.๓	พิษณุโลก	คส.๓	แก้มลิงบึงแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	
๑๖	สชป.๓	พิษณุโลก	คบ.ยมน่าน	แก้มลิงหนองสรวง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	
๑๗	สชป.๓	พิษณุโลก	คบ.แควน้อยบำรุงแดน	ขุดลอกและปรับปรุงคลองวงพาด-หนองตาแหวน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังวัดพิษณุโลก	
๑๘	สชป.๓	พิษณุโลก	คป.พิษณุโลก	แก้มลิงบึงหล่ม ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	
๑๙	สชป.๓	พิษณุโลก	คบ.ยมน่าน	แก้มลิงหนองหลวง ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	
๒๐	สชป.๑๐	เพชรบูรณ์	กส.๑๐	แก้มลิงบ้านนาน้ำโครม ตำบลนาสุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	ลงพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
๑	สชป.๕	สกลนคร	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่า (พรด) ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	ลงพื้นที่
๒	สชป.๕	สกลนคร	คป.สกลนคร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย (พรด) ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ลงพื้นที่
๓	สชป.๕	สกลนคร	ศูนย์ฯภูพานฯ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ปริมาตร ๑๑,๒๖๕ ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ลงพื้นที่
๔	สชป.๕	เลย	คป.เลย	แก้มลิงทุ่งเทิงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหหวัดเลย	
๕	สชป.๕	เลย	คป.เลย	แก้มลิงหนองสระบัวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	
๖	สชป.๕	หนองบัวลำภู	คป.หนองบัวลำภู	อาคารบังคับน้ำลำห้วยไฮตอนบนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	
๗	สชป.๕	หนองบัวลำภู	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงหนองโจดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	
๘	สชป.๕	หนองบัวลำภู	คป.หนองบัวลำภู	แก้มลิงหนองอีกุ้นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	
๙	สชป.๕	อุดรธานี	คบ.ห้วยหลวง	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (บ้านหนองบัวบาน) ตำบลหนองบัวลาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	
๑๐	สชป.๖	ชัยภูมิ	คส.๖	ฝายบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	ลงพื้นที่
๑๑	สชป.๖	ชัยภูมิ	คส.๖	ฝายน้ำล้นบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ลงพื้นที่

ลำดับที่	สำนัก	จังหวัด	หน่วยรับผิดชอบ	โครงการ	ลงพื้นที่
๑๒	สชป.๖	ขอนแก่น	คป.ขอนแก่น	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดจับ-กุดหมากเห็บ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	ลงพื้นที่
๑๓	สชป.๖	ขอนแก่น	คป.ขอนแก่น	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ลงพื้นที่
๑๔	สชป.๖	กาฬสินธุ์	คป.กาฬสินธุ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยฝา ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	
๑๕	สชป.๖	กาฬสินธุ์	คส.๖	ฝายทดน้ำลำห้วยโปร่งดู่ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	
๑๖	สชป.๖	กาฬสินธุ์	คป.กาฬสินธุ์	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	
๑๗	สชป.๖	มหาสารคาม	คส.๖	ฝายห้วยวังแคน ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	
๑๘	สชป.๖	มหาสารคาม	คส.๖	ฝายทดน้ำลำห้วยทราย ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	
๑๙	สชป.๖	ร้อยเอ็ด	คส.๖	แก้มลิงบ้านดอนหวาย (บึงแซงน้ำจั้น) ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๐	สชป.๖	ร้อยเอ็ด	คส.๖	แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๑	สชป.๖	ร้อยเอ็ด	คบ.พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักลำน้ำเสียวใหญ่บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๒	สชป.๗	มุกดาหาร	คป.มุกดาหาร	ฝายห้วยโกพร้อมขุดลอก ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ลงพื้นที่
๒๓	สชป.๗	มุกดาหาร	คป.มุกดาหาร	ขุดลอกลำห้วยคันแทใหญ่ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	ลงพื้นที่
๒๔	สชป.๗	นครพนม	คป.นครพนม	แก้มลิงหนองแคนช้าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	
๒๕	สชป.๗	นครพนม	คส.๗	ฝายน้ำล้นห้วยตาเขียว ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
๒๖	สชป.๗	ยโสธร	คป.ยโสธร	แก้มลิงคำสร้างช้าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	
๒๗	สชป.๗	ยโสธร	คป.ยโสธร	แก้มลิงห้วยทวน ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	
๒๘	สชป.๗	ยโสธร	คป.ยโสธร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	
๒๙	สชป.๗	ยโสธร	คป.ยโสธร	แก้มลิงกุดเจีย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร	
๓๐	สชป.๗	อำนาจเจริญ	คส.๗	ฝายห้วยดอนหวาย ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	
๓๑	สชป.๗	อำนจเจริญ	คส.๗	ฝายห้วยพระเหลา ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	
๓๒	สชป.๗	อำนาจเจริญ	คป.อำนาจเจริญ	แก้มลิงห้วยโปร่งนอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	
๓๓	สชป.๗	อุบลราชธานี	คป.อุบลราชธานี	แก้มลิงหนองร่องแซง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	

ลำดับที่	สำนัก	จังหวัด	หน่วยรับผิดชอบ	โครงการ	ลงพื้นที่
๓๔	สชป.๗	อุบลราชธานี	คป.อุบลราชธานี	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๕	สชป.๗	อุบลราชธานี	คป.อุบลราชธานี	อาคารบังคับน้ำห้วยเสียว พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังวัดอุบลราชธานี	
๓๖	สชป.๗	อุบลราชธานี	คป.อุบลราชธานี	ซ่อมแซมเสริมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ตอนบน) ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๗	สชป.๘	นครราชสีมา	คป.นครราชสีมา	เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
๓๘	สชป.๘	นครราชสีมา	คป.นครราชสีมา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	
๓๙	สชป.๘	นครราชสีมา	คป.นครราชสีมา	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	
๔๐	สชป.๘	นครราชสีมา	คป.นครราชสีมา	เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน ตำบลลำเจียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	
๔๑	สชป.๘	บุรีรัมย์	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงบ้านโคกปราสาทพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	
๔๒	สชป.๘	บุรีรัมย์	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหนองประปา ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	
๔๓	สชป.๘	บุรีรัมย์	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหนองไผ่ ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	
๔๔	สชป.๘	บุรีรัมย์	คป.บุรีรัมย์	แก้มลิงหน้าปตร.ลำพังชู ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	
ภาคตะวันออก					
๑	สชป.๙	ฉะเชิงเทรา	คบ.คลองสียัด	แก้มลิงคลองมะหาด พร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	ลงพื้นที่
๒	สชป.๙	ฉะเชิงเทรา	ศูนย์ฯ ๕	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านห้วยตะปอก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	ลงพื้นที่
ภาคกลาง					
๑	สชป.๑๐	ลพบุรี	คส.๑๐	แก้มลิงหนองหางตลาด ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	ลงพื้นที่
๒	สชป.๑๐	ลพบุรี	คบ.มหาราช	แก้มลิงห้วยกระทุ่ม ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ลงพื้นที่
๓	สชป.๑๐	ลพบุรี	คบ.มหาราช	แก้มลิงหนองห้วยทราย ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี	ลงพื้นที่
๔	สชป.๑๐	สระบุรี	คส.๑๐	ฝายคลองเขาหัวโล้น ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	
๕	สชป.๑๒	สุพรรณบุรี	คบ.กระเสียว	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกระเสียว ระยะที่ ๑ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	ลงพื้นที่
๖	สชป.๑๔	ประจวบคีรีขันธ์	คบ.ปราณบุรี	ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย ๒๘ซ้าย ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๗	สชป.๑๔	ประจวบคีรีขันธ์	คบ.ปราณบุรี	ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย ๔๖ซ้าย-๕ขวา ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๘	สชป.๑๔	เพชรบุรี	คบ.เพชรบุรี	ขุดลอกบ่อยืมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำ ๘ ขวา-๑ ซ้าย-สายใหญ่ ๓ ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	

ลำดับที่	สำนัก	จังหวัด	หน่วยรับผิดชอบ	โครงการ	ลงพื้นที่
๙	สชป.๑๒	สิงห์บุรี	คป.สิงห์บุรี	ขุดลอกหนองบัวคี ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	
ภาคใต้					
๑	สชป.๑๕	นครศรีธรรมราช	คบ. นครศรีธรรมราช	ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย คลองท่าดี ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	ลงพื้นที่
๒	สชป.๑๕	นครศรีธรรมราช	คบ. นครศรีธรรมราช	ขุดลอกตะกอนหน้าฝายคลองเสาธง ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	ลงพื้นที่
๓	สชป.๑๕	นครศรีธรรมราช	ศูนย์ฯ ๗	ขุดลอกคลองเขาพังไกร(คลองดอน-คลองหนองโพรง) ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	ลงพื้นที่
๔	สชป.๑๔	ชุมพร	คป.ชุมพร	แก้มลิงวัดควนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	
๕	สชป.๑๗	ยะลา	คป.ยะลา	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองตีงอ พร้อมขุดลอก ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	

๔. วิธีการดำเนินการ

๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

๑) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่าง (Primary Data) คือ เจ้าหน้าที่ชลประทานที่รับผิดชอบโครงการ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

๒) เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และรายงานต่างๆ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ แบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ และแบบสอบถามสำหรับผู้นำชุมชน โดยการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และการขอความร่วมมือจากเครือข่ายในส่วนภูมิภาค (หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล) ช่วยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

๔.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล

๑) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม นำมารวบรวม ตรวจสอบผล และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชลประทาน โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์

๒) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) วิเคราะห์ถึงลักษณะทั่วไปของโครงการ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


๑. ทำให้ทราบถึงความสำเร็จ การบริหารจัดการในการดำเนินงานโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ และการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๒. ทำให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของโครงการ โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เช่น ผลลัพธ์ในการดำเนินงาน

๓. ทำให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางบวก และทางลบ ต่อการดำเนินโครงการและเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน/ปรับปรุง/พัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป

๔. ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้างานทางวิชาการต่อไป

๘. กรอบการประเมิน



๙. ระยะเวลาดำเนินการและขั้นตอน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑. ศึกษาข้อมูลโครงการ กรอบแนวคิด วิธีการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง											
๒. ขออนุมัติโครงการ											
๓. จัดทำเครื่องมือ และกรอบรายงานการประเมินผล											
๔. ทดสอบเครื่องมือในการประเมินผล											
๕. จัดส่งเครื่องมือในการประเมินผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง											
๖. ลงพื้นที่ เพื่อจัดเก็บข้อมูล											
๗. เก็บรวบรวมข้อมูล สขป. ๑ – ๑๗											
๘. ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน											
๙. จัดทำร่างรายงาน											
๑๐. ปรับปรุงแก้ไขร่างรายงาน											
๑๑. เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ผู้บริหารกรม											

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการประเมิน

ค่าใช้จ่ายในการประเมินโครงการประเมินผลโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ และโครงการปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิ่มเติม) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๙,๓๔๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

****

WATER FOR ALL

"กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่ง
สร้างความมั่นคงด้านน้ำ (WATER SECURITY)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580"






ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 02 2436928